

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: CANDÓI			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: CANDÓI		CNPJ: 95.684.478/0001-94	
Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO 1761			
UF: PR	CEP: 85.140-000	Telefone: (42) 3638-8000	
Conta Corrente: nº 21.078-1	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 4095-9	Praça de Pagamento: CANDÓI
Responsável: GELSON KRUK DA COSTA			CPF: 028.115.829-08
Cl/Órgão Expedidor: 7.043.389-3 SS/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: GESTOR PÚBLICO	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6,0 quilômetros e 36.000,00 m², sendo que destes 12.000 m² já foram executados, restando 24.000 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início (x)	Término (Y)			
1	PR-560 Km 11,3 – Fabrica Santa Clara - EXECUTADO	25°36'32.37"S 51°56'2.65"O	25°37'3.70"S 51°56'12.83"O	2	6	12.000
2	PR-560 Km 11,3 – Fabrica Santa Clara - A EXECUTAR	25°37'3.70"S 51°56'12.83"O	25°37'49.49"S 51°58'17.72"O	4	6	24.000
TOTALIZAÇÃO				6	6	36.000

4. JUSTIFICATIVA

O projeto está sendo reprogramado devido ao cancelamento do contrato com a empresa anterior, sendo necessário a execução de um novo processo licitatório para contratação de empresa para execução dos 4 km equivalentes a 24.000 m² de pavimentação poliédrica a ser executada.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2 (duas) ✓
2 - Número de agricultores	300 (trezentos) ✓

Nome das Comunidades atendidas: ÁGUAS DE SANTA CLARA E SANTA CLARA.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de obra em aço galvanizado	Empresa Contratada
5	Suporte de madeira 3"x 3" p/ placa de sinalização	Empresa Contratada
6	Colchão de argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
7	Escarificação, regularização e compactação de subleito	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
12	Contenção lateral com solo local p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
13	Fornecimento e plantio de grama em leiva	Empresa Contratada
14	Escavação de valas de drenagem 1ª categoria	Município
15	Corpo de BSTC 0,60 m sem berço	Município
16	Assentamento de tubo 0,60 m sem berço	Município
17	Boca de BSTC 0,60 m	Município
18	Suporte de madeira 3"x 3" p/ placa de sinalização	Município
19	Placa de sinalização c/ película refletiva	Município

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de obra em aço galvanizado	1.928,34		1.928,34
5	Suporte de madeira 3"x 3" p/ placa de sinalização	215,04		215,04
6	Colchão de argila para pavimento poliédrico	86.508,00		86.508,00
7	Escarificação, regularização e compactação de subleito	68.040,00		68.040,00
8	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	67.637,50		67.637,50
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	436.950,00		436.950,00
10	Enchimento com argila pavimento poliédrico	63.180,00		63.180,00
11	Compactação de pavimentação poliédrica	11.421,00		11.421,00
12	Contenção lateral com solo local p/ pav. poliédrico	16.038,00		16.038,00
13	Fornecimento e plantio de grama em leiva	80.352,00		80.352,00
14	Escavação de valas de drenagem 1ª categoria		2.236,50	2.236,50
15	Corpo de BSTC 0,60 m sem berço		26.136,00	26.136,00
16	Assentamento de tubo 0,60 m sem berço		21.879,00	21.879,00
17	Boca de saída dreno sub-superficial BSTC 0,60 m		19.190,40	19.190,40
18	Reaterro e apiloamento mecânico		2.531,25	2.531,25
19	Suporte de madeira 3"x 3" p/ placa de sinalização		1.075,00	1.075,00
20	Placa de sinalização c/ película refletiva		4.004,00	4.004,00
	Total em Saldo	824.908,59	77.052,15	909.322,24
	Total Liquidado	274.864,25	25.684,05	300.548,30
	Total Geral	1.099.772,84	110.097,70	1.209.870,54

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01 / 09 / 2015	30 / 12 / 2015 ✓
Contratação	05 / 02 / 2015	10 / 02 / 2015 ✓
Fiscalização	11 / 02 / 2016	30 / 11 / 2016 ✓
Trecho 02, 03 e 04	11 / 02 / 2016	30 / 11 / 2016 ✓


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 274.943,21	R\$ 274.943,21	R\$274.943,21	R\$274.943,21	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
LIQUIDADO	SALDO	SALDO	SALDO		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 25.684,05	R\$ 25.684,05	R\$ 25.684,05	R\$ 25.684,05	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
LIQUIDADO	SALDO	SALDO	SALDO		


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: NILTON FAZOLO JR	 Engenheiro Civil CREA/PR - 67497/D Assinatura
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe: CREA-PR 67.497/D	
Local: CANDÓI	
Data: 13/09/2013	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: GELSON KRUK DA COSTA	 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 028.115.829-08	
Local: CANDÓI	
Data: 13/09/2013	

Gelson Kruk da Costa
Prefeito

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	ARTHUR BITTENCOURT FILHO	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	GUARAPUAVA	
Data:	18/08/2014	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	MAURICIO MENDES DE ARAUJO	
CPF:	214.044.459-00	
Local:	GUARAPUAVA	
Data:	18/08/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado