

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: CAMPO MOURÃO - PR			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: CAMPO MOURÃO - PR		CNPJ: 75.904.524/0001-06	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 87.301-140	Telefone: (44) 3518-1144	
Conta Corrente: nº 57.419-8	Banco: Banco do Brasil S/A	Agência: 406-5	Praça de Pagamento: CAMPO MOURÃO - PR
Responsável: Tauillo Tezelli			CPF 234.841.109-10
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: EXECUTIVO	Função: PREFEITO	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Execução de 45.000 M² de Pavimentação Poliédrica (Pedras Irregulares) em vias rurais onde será executado na Comunidade "Fazenda Boa Esperança - Rio da Várzea", cuja extensão é de 7.500 (Sete Mil e Quinhentos Metros) por 6,00 (Seis de Largura) no Município de Campo Mourão – PR, Latitude: 24° 02' 44" S Longitude: 52° 22' 59" W

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Comunidade Fazenda Boa Esperança. – Rio da Várzea – trecho executado.			310,30	6.00	1.861,80
02	Comunidade Fazenda Boa Esperança. – Rio da Várzea – trecho a executar.			7.189,70	6.00	43.138,20
TOTALIZAÇÃO				7.500	6,00	45.000



4. JUSTIFICATIVA

Tem como principal meta facilitar o tráfego para escoamento da produção agrícola, entrega de insumos pelas Cooperativas principalmente na época de chuva, diminuição nos custos de frete, segurança e agilidade no transporte escolar, proporcionando qualidade de vida a população local além também de proporcionar ao Município a diminuição nos custos de manutenção da estrada.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	35

Nome das Comunidades atendidas:

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Terraplanagem	
4.1	Limpeza do Trecho e Escarificação e Abaulamento do Greide	Município
4.2	Compactação do Aterro	Empresa Contratada
5	Subleito	Empresa Contratada
6	Base	Empresa Contratada
7	Pavimentação	Empresa Contratada
8	Rejunte e Compactação	Empresa Contratada
9	Serviços Preliminares	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS	R\$ 55.366,86		R\$ 55.366,86
1.1	EXECUÇÃO DE TRECHO COM ÁREA DE 1.861,80m ²	R\$ 55.366,83		R\$ 55.366,83
2	SERVIÇOS A EXECUTAR	R\$1.539.849,79	R\$134.880,62	R\$1.674.730,41
2.1	Licitação		x	
2.2	Contratação da Empresa		x	
2.3	Fiscalização da Obra		x	
2.4	TERRAPLANAGEM			
2.4.1	Limpeza do trecho		R\$ 56.394,05 *	R\$ 56.394,05
2.4.2	Escarificação e Abaul do Greide e=0,30		R\$ 78.486,57 *	R\$ 78.486,57

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

2.4.3	Compactação do Terreno – 95% procton normal P.N	R\$68.021,69		R\$68.021,69
2.5	SUBLEITO			
2.5.1	Regularização do Subleito	R\$62.091,60		R\$62.091,60
2.6	BASE			
2.6.1	Colchão de argila/saibro/areia/Esp.=0,15m	R\$20.259,50		R\$20.259,50
2.7	PAVIMENTAÇÃO			
2.7.1	Transporte de pedra poliédrica	R\$65.294,69		R\$65.294,69
2.7.2	Pavimentação Poliédrica(Pedra Irreg.)	R\$1.035.316,80		R\$1.035.316,80
2.7.3	Meio Fio em pedra Irregular	R\$107.845,50		R\$107.845,50
2.8	REJUNTE E COMPACTAÇÃO			
2.8.1	Rejunte argila/saibro/areia	R\$130.500,00		R\$130.500,00
2.8.2	Compactação	R\$ 49.500,00		R\$ 49.500,00
2.9	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.9.1	Placa da obra (2,00X1,50)	R\$ 1.020,00		R\$ 1.020,00
	RESUMO			
1	SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS	R\$ 55.366,86		R\$ 55.366,86
2	SERVIÇOS A EXECUTAR	R\$1.539.849,79	R\$134.880,62	R\$1.674.730,41
	TOTAL	R\$ 1.595.216,65	R\$134.880,62	R\$1.730.097,27

* Os serviços de limpeza do trecho, escarificação e abaulamento do greide serão executados com maquinários e mão de obra da Prefeitura Municipal de Campo Mourão por contrapartida física.

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/02/2017	15/03/2017
Contratação	16/03/2017	31/03/2017
Fiscalização	01/04/2017	27/09/2018
Exexução da obra	01/04/2017	27/09/2018

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (governo)					
2º TRIM. 2014 (DEPÓSITO EM 02/04/2014)	1º TRIM. 2017	2º TRIM. 2017	3º TRIM. 2017	4º TRIM. 2017	1º TRIM. 2018
R\$ 495.000,00	R\$ 201.000,00	R\$201.000,0	R\$201.000,00	R\$201.000,00	R\$201.000,00
2. Proponente (Contrapartida) *					
2º TRIM. 2014	1º TRIM. 2017	2º TRIM. 2017	3º TRIM. 2017	4º TRIM. 2017	1º TRIM. 2018
R\$ 00.000,00	R\$26,976,13	R\$26,976,13	R\$26,976,12	R\$26,976,12	R\$26,976,12

* O valor refere-se aos serviços de limpeza do trecho, escarificação e abaulamento do greide que serão executados com maquinários e mão de obra da Prefeitura Municipal de Campo Mourão.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.



Nome: Ademir Moro Ribas	 Assinatura
Engenheiro Civil	
CREA-PR 13460/D	
Local: Campo Mourão	
Data: 23 de Janeiro de 2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Tauillo Tezelli	 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 234.841.109-10	
Local: Campo Mourão – PR	
Data: 23 de Janeiro de 2017	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

EM ANEXO. PL-89	
Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome: OLÍMPIO BATISTA GIOVANELLI	
CPF: 167.307.129-53	
Local: CAMPO MAURÃO	
Data: 26/01/2017	
Cargo: Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome: PAULO ALESSANDRO AGOSTINI	
CPF: 943.876.309-06	
Local: CAMPO MAURÃO	
Data: 26/01/2017	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

