



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: CAMPO MOURÃO - PR			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: CAMPO MOURÃO – PR		CNPJ:75.904.524/0001-06	
Endereço: Rua Brasil, nº 1487 – Centro – Campo Mourão -PR			
UF: PR	CEP:87.301-140	Telefone: (44)3518-1144	
Conta	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Corrente: 57.419-8	nº Banco do Brasil S/A	0406-5	CAMPO MOURÃO - PR
Responsável: REGINA MASSARETTO BRONZEL DUBAY			CPF 027.030.269-78
CI/Órgão	Cargo:	Função:	
Expedidor:	EXECUTIVO	PREFEITA	
3.159.994-6			
SSP/PR			

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Execução de 45.000 M² de Pavimentação Poliédrica (Pedras Irregulares) em vias rurais onde será executado na Comunidade "Fazenda Boa Esperança - Rio da Várzea", cuja extensão é de 7.500 (Sete Mil e Quinhentos Metros) por 6,00 (Seis de Largura) no Município de Campo Mourão – PR, Latitude: 24° 02' 44" S Longitude: 52° 22' 59" W

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Comunidade Fazenda Boa Esperança. – Rio da Várzea.			7.5 KM	6.00 M	45.000 M ²
TOTALIZAÇÃO				7.5 KM	6,00 M	45.000 M²

R
P 1

4. JUSTIFICATIVA

Tem como principal meta facilitar o tráfego para escoamento da produção agrícola, entrega de insumos pelas Cooperativas principalmente na época de chuva, diminuição nos custos de frete, segurança e agilidade no transporte escolar, proporcionando qualidade de vida a população local além também de proporcionar ao Município a diminuição nos custos de manutenção da estrada.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	35

Nome das Comunidades atendidas:

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Terraplanagem	Empresa Contratada
5	Subleito	Empresa Contratada
6	Base	Empresa Contratada
7	Pavimentação	Empresa Contratada
8	Rejunte e Compactação	Empresa Contratada
9	Serviços Preliminares	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		x	
2	Contratação da Empresa		x	
3	Fiscalização da Obra		x	
4	TERRAPLANAGEM			
4.1	Limpeza do trecho	R\$ 45.000,00		R\$ 45.000,00
4.2	Escarificação e Abaul do Greide e=0,30	R\$23.400,00		R\$ 23.400,00
4.3	Compactação do Terreno – 95% procton normal P.N	R\$48.600,00		R\$ 48.600,00
5	SUBLEITO			
5.1	Regularização do Subleito	R\$45.000,00		R\$ 45.000,00
6	BASE			
6.1	Colchão de argila/saibro/areia/Esp.=0,15m	R\$120.150,00		R\$ 120.150,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO			

7.1	Transporte de pedra poliédrica	R\$111.375,00	R\$ 111.375,00
7.2	Pavimentação Poliédrica(Pedra Irreg.)	R\$927.000,00	R\$ 927.000,00
7.3	Meio Fio em pedra Irregular	R\$98.700,00	R\$ 98.700,00
8.0	REJUNTE E COMPACTAÇÃO		
8.1	Rejunte argila/saibro/areia	R\$28.800,00	R\$28.800,00
8.2	Compactação	R\$ 51.300,00	R\$ 51.300,00
9.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1	Placa da obra (2,00X1,50)	R\$ 675,00	R\$ 675,00
	TOTAL	R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	16/04/2014	09/05/2014
Contratação	26/05/2014	30/05/2014
Fiscalização	02/04/2014	15/12/2015
Trecho 01	26/05/2014	15/12/2015


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
Abril /2014	Novembro/14	Janeiro/2015	Março/2015	Junho/2015	Agosto/2015
R\$495.000,00	201.000,00	R\$201.000,0	R\$201.000,00	R\$201.000,00	R\$201.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
Abril /2014	Novembro/14	Janeiro/2015	Março/2015	Junho/2015	Agosto/2015
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome: Francisco C. Junior	
Engenheiro Civil	
CREA PR-21342/D 7ª Região	
Local: Campo Mourão	
Data: 24 de Setembro de 2.014	
Assinatura	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Regina Massaretto Bronzel Dubay	
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 027.030.269-78	
Local: Campo Mourão – PR	
Data: 24 de Setembro de 2.014	
Assinatura	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

<i>EM ANEXO.</i>	
Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome: João Ricardo Barbosa Rissardo	
CPF: 270.600.552-15	
Local: Campo Mourão - PR	
Data:	
Assinatura	
Cargo: Fiscal do Convênio *	
Nome: Paulo Alessandro Agostini	
CPF: 943.876.309-06	
Local: Campo Mourão - PR	
Data: 30/09/14	
Assinatura	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

PARECER

Município: CAMPO MOURÃO

Referente: Aditivo ao Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares 2013 – protocolo 11.948.498-7.

Considerações:

O município de CAMPO MOURÃO, por meio de sua Prefeita e representante legal a Sra. REGINA MASSARETO BRONZEL DUBAY, apresentou o ofício nº 054/2014 SEFAD/DETEC, pronunciando-se sobre o interesse na formalização de Termo Aditivo para prorrogação de vigência deste Convênio por mais 12 meses, justificando que houve atraso na transferência dos recursos.

A vigência atual terminaria em 15/12/2014, no Plano de Trabalho apresentado a nova vigência passou para a data de 15/12/2015. A 1ª parcela do recurso foi repassada em 02/04/2014. A licitação foi realizada e a publicação do contrato com a empresa executora foi em 26/05/2014. O município encaminhou uma planilha de medição com data de 04/07/2014 no valor de R\$ 1.425,00 correspondente ao serviços realizados até a referida data. No Ofício nº 054/2014 o município cita que está tendo problemas com a empresa contratada, a qual já foi notificada a reiniciar as atividades, e caso isso não ocorra irão rescindir o contrato e licitar novamente.



SEAB/DEAGRO
Engº Agrº Paulo A. Agostini



Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Olimpio Bastista Giovanelli
CRMV-PR 0790
CPF: 167.307.129-53

Campo Mourão – PR, 30/09/2014.