

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: CAMPO LARGO			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: CAMPO LARGO		CNPJ: 76.105.618/0001-88	
Endereço: AVENIDA PADRE NATAL PIGATO Nº 989			
UF: PARANÁ	CEP: 83607-240	Telefone: (41) 3291-5112 / 3292-9127	
Conta Corrente: nº	Banco: 001	Agência: 0695-5	Praça de Pagamento: CAMPO LARGO
Responsável: AFFONSO PORTUGAL GUIMARÃES			CPF: 139.279.739-04
CI/Órgão Expedidor: SSPPR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: EXECUTIVO MUNICIPAL	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos da Estrada Rural de Ligação do lugar Salgadinho ao lugar Miqueleto estrada rural em consonância com as diretrizes do **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS**, num total de 4,06 quilômetros e 24.360,00m² de pavimentação, pavimentação em paralelepípedo ..

Trecho : 4.060,00m e área de 24.360,00m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	Rua São Benedito	E:649569,366 N:7186986,519	E:649152,961 N:7189309,303	3,16	6,00	18960,00
2	Rua Sebastião Fontana	E:649152,961 N:7189309,303	E:649193,806 N:7189253,474	0,90	6,00	5400,00
TOTALIZAÇÃO				4,06	6,00	24.360,00

Trecho 1 = Base executada

Trecho 2 = Base à executar

4. JUSTIFICATIVA

Os trechos apresentados e propostos para obras de pavimentação, apoiados com recursos do Programa Estradas da Integração, 2 trechos que perfazem 4060,00m ligando a Estrada do Salgadinho ao Miqueleto, atenderá famílias destas duas Colônias e seus agricultores e moradores. Famílias estas que aguardam esta intervenção com grande interesse pois necessitam desta intervenção, a qual protocolaram solicitação SEAB em 24 de setembro de 2013. E por se tratar de estrada periurbana de ligação importante desta região produtora com o perímetro urbano de Campo Largo e com a cidade de Curitiba. Esta obra irá beneficiar muitas famílias moradoras e por se tratar de trecho de estrada de grande movimentação de caminhões nos períodos de safra, bem como de trânsito de ônibus escolares durante todo o ano. A pavimentação dos trechos citados levará em conta obras de drenagem (travessias), valos de escoamento laterais, contenção de taludes, bem como praticas conservacionistas nas propriedades rurais lindeiras, controle de erosão e fluxo de águas pluviais.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2- Numero de agricultores beneficiados diretamente	230

Nome das Comunidades atendidas: __02

- Comunidade Salgadinho
- Comunidade Miqueleto

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Licenças e Taxas	Município
3	Contratação	Município
4	Fiscalização	Município
5	Barracão de Obra	Município
6	Placa de Obra em Chapa de aço galvanizada, incluindo estrutura de madeira e instalação modelo Prefeitura tamanho 4,50m2	Município
7	Retirada de Material de baixa categoria Trecho 2 (2.256,00m)	Município
8	Substituição por Material de 1ª Categoria Trecho 2	Município
9	Compactação do solo Trecho 2	Município
10	Execução de obras de drenagem em todo o trecho	Município
11	Fornecimento da quantidade necessária de areia para execução do colchão de areia	Município
12	Escarificação do leito	Município
13	Pavimentação em paralelepípedo rejuntado com areia, sobre colchão de areia com espessura de 10cm, incluindo fornecimento e assentamento de cordão duplo de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento 1:3 , com uso obrigatório de equipamentos de compactação mecânica de solos e pavimento (Rolo)	Empresa contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município Contrapar tida Física	Total
1	Licitação		sim	
2	Licenças e Taxas		sim	
3	Contratação		sim	
4	Fiscalização		sim	
5	Barracão de Obra		sim	
6	Placa de Obra em Chapa de aço		936,90	936,90

	galvanizada, incluindo estrutura de madeira e instalação modelo Prefeitura tamanho 4,50m2			
7	Execução de obras de drenagem nos 2 trechos		50.714,72	50.714,72
8	Substituição por Material de 1ª Categoria Trecho 2		51.651,00	51.651,00
9	Extração Carga e Transporte Material 1ª Categoria		38.529,00	38.529,00
10	Compactação Solo Trecho 1B		7.533,00	7.533,00
11	Escarificação do leito		11.184,30	11.184,30
12	Ext,Carga e Transporte Cordão de Pedra	53.916,80		53.916,80
13	Fornecimento de quantidades de areia necessárias para execução do colchão de areia	73.356,80	103.405,00	178761,80
14	Pavimentação em Paralelepípedo	1.601.913,80		
	Total	1.731.187,20	263.953,92	1.995.141,12

Obs.: O valor total dec R\$ 263.953,92, de responsabilidade do Município será em contrapartida física (materiais e mão de obra da Secretaria Municipal de Viação e Obras do Município)

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10/05/2015	30/05/2015
Contratação	10/06/2015	30/06/2015
Fiscalização	01/07/2015	01/07/2016
Trecho 01	10/07/2015	15/07/2016
Trecho 02	18/07/2016	15/07/2017

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 410.601,12	R\$ 410.601,12	R\$ 410.601,12	499.383,84		
2. Contrapartida em Valor (R\$)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
-	-	-			

Contrapartida Física (Mão de Obra e Materiais Município)

1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 87.984,64	R\$ 87.984,64	R\$ 87.984,64			


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Carlos Alberto Groth		 Assinatura
Cargo: Chefe de Gabinete	Eng Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	16590/D PR	
Local:	Campo Largo	
Data:	12 de março de 2014 <i>20/03/2016</i>	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Affonso Portugal Guimarães		 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal		
CPF: 139.279.739-04		
Local: Campo Largo		
Data: 12 de março de 2014		

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Sans favorecimento a aditamento do presente Termo de Convênio, por meio

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB		 Márcio Garcia Jacometti Chefe do N.R. de Curitiba Seab CPF: 602.158.449-04 Assinatura
Nome: <i>MÁRCIO GARCIA JACOMETTI</i>		
CPF: <i>602.158.449-04</i>		
Local: <i>CURITIBA</i>		
Data: <i>01/07/2016</i>		

Cargo: Fiscal do Convênio *		 Celso Luiz Fernandes Engº Agrº - Assessor Técnico Núcleo Regional de Curitiba Assinatura
Nome: <i>Celso Luiz Fernandes</i>		
CPF: <i>450.567.619-3</i>		
Local: <i>Curitiba - PR</i>		
Data: <i>27-06-2016</i>		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

mtg