



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ



## PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: TURVO-PR			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Turvo-PR		CNPJ: 78.279.973/0001-07	
Endereço: AV. 12 DE MAIO, 353			
UF: PR	CEP: 85150-000	Telefone: (42)3642-1145	
Conta Corrente: n°5459-3	Banco do Brasil	Agência: 1946-1	Praça de Pagamento: Turvo
Responsável: Nacir Agostinho Bruger			CPF: 453.024.309-59
CI/Órgão Expedidor: 3.249.646-6 SSP-PR		Cargo: Executivo	Função: Prefeito

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Pavimentação com Pedra Poliédrica na área rural em três trechos sendo:

- 1- Faxinal da Boa Vista, com 3.768 metros lineares, sendo rua com largura de 6 metros totalizando 22.608m<sup>2</sup>.
- 2- Ligação ao núcleo Arvoredo com 613,50 metros lineares, sendo rua com largura de 8 metros totalizando 4.908,00 m<sup>2</sup>.
- 3- Estrada rural para o orfanato com 1.414,00 metros lineares sendo rua com largura de 6 metros totalizando 8.484,00 m<sup>2</sup>.

#### 2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

n°	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	FAXINAL DA BOA VISTA	Este 461202,647 Norte 7241474,515	Este 461635,911 Norte 7241648,838	3,768	6m	22.608,00m <sup>2</sup>
2	ESTRADA RURAL ORFANATO	Este 444944,925 Norte 7230906,913	Este 444777,802 Norte 7231483,178	1,414	6m	8.484,00m <sup>2</sup>
3	NUCLEO ARVOREDO	Este 445945,643 Norte 7232397,041	Este 445079,563 Norte 7231595,448	0,6135	8m	4.908,00m <sup>2</sup>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>5,7955</b>		<b>36.000,00m<sup>2</sup></b>

### 3. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a execução do projeto visto que será de suma importância para estes trechos localizados na área rural no Município, onde existe trânsito constante do transporte escolar e principalmente o escoamento da produção agropecuária, sendo muito relevante a economia do Município. Esta pavimentação dará maiores condições de trafegabilidade para todos os moradores direta e indiretamente para regiões a serem beneficiadas com o projeto.

### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	2.000

Nome das Comunidades atendidas: \_\_\_\_\_

### 5. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

### 6 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$1.208,00	R\$ 564,48	R\$ 1.776,48
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 235,29	R\$ 109,06	R\$ 344,36
6	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 83.471,80	R\$ 38.928,20	R\$ 122.400,00
7	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 54.750,96	R\$ 25.529,04	R\$ 80.280,00
8	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$ 66.525,92	R\$ 31.032,04	R\$ 97.560,00
9	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 416.082,35	R\$ 194.040,70	R\$ 610.128,00
10	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 60.149,40	R\$ 28.050,60	R\$ 88.200,00
11	Contenção Lateral com solo local	R\$8.836,72	R\$ 4.123,28	R\$ 12.960,00
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav.	R\$13.624,36	R\$ 6.355,64	R\$ 19.980,00

	Poliédrico			
13	Enleivamento da contenção lateral	R\$45.115,20	R\$21.035,80	R\$66.144,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 349.772,84</b>	<b>R\$ 1.099.772,84</b>

### 7 - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	5 dias após recebimento do recurso	45 dias após recebimento do recurso
Contratação	55 dias	540 dias
<b>Fiscalização</b>		
Trecho 01	14/07/2015	30/11/2016
Trecho 02	15/02/2017	15/08/2017
Trecho 03	15/02/2017	15/08/2017

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


### 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. Concedente (Governo)					
01/04/2014	21/07/2016	01/11/2016	15/02/2017	15/04/2017	15/06/2017
R\$ 247.500,00	R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00
2. Proponente (Contrapartida)					
05/05/2014	19/09/2016	30/11/2016	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017
R\$ 115.425,00	R\$ 46.869,57	R\$ 46.869,57	R\$ 46.869,57	R\$ 46.869,57	R\$ 46.869,57
3. Rendimentos financeiros					
25/04/2016*	30/09/2016***				
R\$ 50.493,02	54.325,65				

\* rendimentos já utilizado \*\* rendimentos atuais

### 9. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Itibere Quintiliano Carvalho	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	13573-D	
Local:	Turvo-PR	
Data:	05 de Outubro de 2016	

### 10. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Nacir Agostinho Bruger	
Cargo:	Prefeito Municipal	 Assinatura
CPF:	453.024.309-59	
Local:	Turvo-PR	
Data:	05 de Outubro de 2016	

### 11 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

<i>Em Anexo</i>		
Cargo:	CHEFE REGIONAL DA SEAB	 Assinatura
Nome:	ARTHURA BITTENCOURT FILHO	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	GUARANI RUA	
Data:	18/10/2016	

### 12. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

#### 12.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura)  MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 18382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>31</u> / <u>10</u> / 2016
--	--

#### 12.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

  Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>31</u> / <u>10</u> / 2016
---	--

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado