


PLANO DE TRABALHO



**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
MUNICÍPIO: São João do Triunfo**

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: São João do Triunfo		CNPJ: 75.193.516/0001-07	
Endereço: Rua Ten. Cel. Carlos Souza, nº312, Centro, São João do Triunfo			
UF: PR	CEP: 84150-0000	Telefone: (42) 34471222	
ContaCorrente: nº15.290-0	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2635-2	Praça de Pagamento: São João do Triunfo
Responsável: Marcelo Hauagge Distefano			CPF: 765.271.409-59
CI/Órgão Expedidor: 5.707.315- 2/SSP	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Chefe do Executivo	

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto da Trafegabilidade de Estradas, num total de 6,0 quilômetros e 34.800,00m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	CAJU- PR 151	569324m E 7157765m S	566970m E 7158371m S	2,60	5,80	15.080,00
2	CAJU- Antiga escola do Fundão	569492m E 7157859m S	569558m E 7157096m S	0,83	5,80	4.814,00
3	PR 151- GADENS	571230m E 7159927m S	572082m E 7159508m S	0,97	5,80	5.626,00
4	PR 151 – PINHALZINHO	567087m E 7158690m S	566712m E 7160166m S	1,60	5,80	9.280,00
TOTALIZAÇÃO				6,0	5,80	34.800,00



10	Contenção lateral com solo local p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
----	---	--------------------

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	-	-	-
2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Escarificação, regularização compac. subleito.	R\$ 10.644,00	R\$ 79.288,30	R\$ 89.932,00
5	Colchão de Argila p/ pavimento poliédrico	R\$ 60.204,00	R\$ 158.688,00	R\$ 218.892,00
6	Extração, carga transp. preparo e assentamento do poliedro.	R\$ 669.204,00	-	R\$ 669.204,00
7	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico.	R\$ 26.100,00	R\$ 31.668,00	R\$ 57.768,00
8	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 14.268,00	-	R\$ 14.268,00
9	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico.	R\$ 98.880,00	-	R\$ 98.880,00
10	Contenção lateral com solo local p/ pav. poliédrico	R\$ 20.700,00	-	R\$ 20.700,00
	Total	R\$ 900.000,00	R\$ 269.644,30	R\$ 1.169.644,30

Obs: os valores atribuídos ao Município comporão o investimento na forma de serviços a serem executados por este para complementação do objeto conveniado.






4. JUSTIFICATIVA

O Município de São João do Triunfo possui uma população na área rural de 70,5%, com uma extensa malha viária rural que necessita permanentemente de manutenção e recuperação de trechos, principalmente as estradas primárias, onde o tráfego é intenso. Assim, a pavimentação poliédrica das estradas rurais com pedras irregulares, além de economicamente viável, de proporcionar trafegabilidade adequada, mesmo em condições de chuvas, apresenta ainda a vantagem de gerar empregos durante sua construção, aproveitando-se inclusive mão de obra local e visa contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando a produção e para que as comunidades rurais possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	500

Nome das Comunidades atendidas: Pinhalzinho, Gadens, Ladeira e Fundão.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Escarificação, regularização compac. subleito.	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
6	Extração, carga transp. preparo e assentamento do poliedro.	Empresa Contratada
7	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico.	Empresa Contratada
8	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada



8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

FASES	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	19/06/2015	23/09/2015
2	Contratação	24/09/2015	31/01/2017
3	Fiscalização	01/11/2015	30/12/2016
4	Escarificação, regularização compac. Subleito.	01/11/2015	30/12/2016
5	Colchão de Argila p/ pavimento poliédrico	01/11/2015	30/12/2016
6	Extração, carga transp. preparo e assentamento do poliedro.	01/11/2015	30/12/2016
7	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico.	01/11/2015	30/12/2016
8	Compactação de pavimento poliédrico	01/11/2015	30/12/2016
9	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico.	01/11/2015	30/12/2016
10	Contenção lateral com solo local p/ pav. Poliédrico.	01/11/2015	30/12/2016

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO. Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre). A contrapartida será executada em serviços com maquinário/equipamentos e Mão de Obra própria. O prefeito municipal declara que o município dispõe de estrutura física e operacional adequada à execução dos serviços necessários em compatibilidade com os prazos estabelecidos neste plano de trabalho, se comprometendo a cumpri-los.




9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL


1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
297.000,00	225.000,00	189.000,00	189.000,00	00.000,00	00.000,00

2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
88.982,62	67.411,08	56.625,30	56.625,30	00.000,00	00.000,00

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO




O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Marcello Daniel Jacopetti	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro	PR-23.456/D	
Conselho de Classe:		
Local:	São João do Triunfo - Pr	
Data:	30.11.2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Marcelo Haugge Distefano	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	765.271.409-59	
Local:	São João do Triunfo	
Data:	30.11.2015	



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

<p><i>Soratos favorável a promulgação de projeto tendo em vista período chuvoso no regime e municipais se estendendo por muito tempo e também pelas licenças desatadas ocorridas. O município também dispõe em seu centro a Bica / Alcantara Centro para</i></p>	
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome:	<i>LAETOS S. BIANCHESI</i>
CPF:	<i>323 046 762 - 87</i>
Local:	<i>Ponta Grossa - PR</i>
Data:	<i>03/12/15</i>
	Assinatura
<p><i>Laetos Sidney Bianchessi</i> Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa</p>	
Cargo:	Fiscal do Convênio *
Nome:	<i>Claudio Marques Bittencourt</i>
CPF:	<i>532.863.089 - 00</i>
Local:	<i>Ponta Grossa - PR</i>
Data:	<i>03/12/2015</i>
	Assinatura
<p><i>Claudio Marques Bittencourt</i> Claudio Marques Bittencourt Engº Agrº - CREA/PR 22417-D Fiscal - SEAB/DEPR N.R. Ponta Grossa</p>	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



NORBERTO ANACLETO ORTIGARA

 Secretário de Estado