



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
MUNICÍPIO: São João do Triunfo

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: São João do Triunfo		CNPJ: 75.193.516/0001-07	
Endereço: Rua Ten. Cel. Carlos Souza, nº 312, Centro, São João do Triunfo			
UF: PR	CEP: 84.150-000	Telefone: (42) 3447-1222	
Conta Corrente nº: 15.290-0	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2635-2	Praça de Pagamento: São João do Triunfo
Responsável: Marcelo Hauagge Distefano			CPF: 765.271.409-59
CI/Órgão Expedidor: 5.707.315-2 SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Chefe do Executivo	

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 6,00 quilômetros e 34.800,00 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	CAJU – PR 151	569324m E 7157765m S	566970m E 7158371m S	2,60	5,80	15.080,00
2	CAJU – Antiga escola do Fundão	569492m E 7157859m S	569558m E 7157096m S	0,83	5,80	4.814,00
3	PR 151 - GADENS	571230m E 7159927m S	572082m E 7159508m S	0,97	5,80	5.626,00
4	PR 151 - PINHALZINHO	567087m E 7158690m S	566712m E 7160166m S	1,60	5,80	9.280,00
Totalização				6,00	5,80	34.800,00

4. JUSTIFICATIVA

O Município de São João do Triunfo possui uma população na área rural de 70,5%, com uma extensa malha viária rural que necessita permanentemente de manutenção e recuperação de trechos, principalmente as estradas primárias, onde o tráfego é intenso. Assim, a pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares, além de ser economicamente viável, de proporcionar trafegabilidade adequada, mesmo em condições de chuvas, apresenta ainda a vantagem de gerar empregos durante a sua construção, aproveitando-se inclusive da mão de obra local e visa contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando a produção e para que as comunidades rurais possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.



5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	500

Nome das Comunidades atendidas: Pinhalzinho, Gadens, Ladeira e Fundão.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Escarificação, regularização compac. subleito	Empresa Contratada
5	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
7	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
8	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
10	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	-	-	-
2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Escarificação, regularização compac. subleito	R\$ 10.644,00	R\$ 79.288,30	R\$ 89.932,30
5	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	R\$ 60.204,00	R\$ 158.688,00	R\$ 218.892,00
6	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	R\$ 669.204,00	-	R\$ 669.204,00
7	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	R\$ 26.100,00	R\$ 31.668,00	R\$ 57.768,00
8	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 14.268,00	-	R\$ 14.268,00
9	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	R\$ 98.880,00	-	R\$ 98.880,00
10	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	R\$ 20.700,00	-	R\$ 20.700,00
Total		R\$ 900.000,00	R\$ 269.644,30	R\$ 1.169.644,30

Obs.: os valores atribuídos ao Município comporão o investimento na forma de serviços a serem executados por este para complementação do objeto conveniado.



8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	01/11/2014	20/12/2014
2	Contratação	20/12/2014	30/12/2014
3	Fiscalização	01/01/2015	30/12/2015
4	Escarificação, regularização compac. subleito	01/01/2015	30/12/2015
5	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	01/01/2015	30/12/2015
6	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	01/01/2015	30/12/2015
7	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	01/01/2015	30/12/2015
8	Compactação de pavimento poliédrico	01/01/2015	30/12/2015
9	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	01/01/2015	30/12/2015
10	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	01/01/2015	30/12/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).
- ❖ A contrapartida será executada em serviços com maquinário/ equipamentos e Mão de Obra própria. O prefeito municipal declara que o município dispõe de estrutura física e operacional adequada à execução dos serviços necessários em compatibilidade com os prazos estabelecidos neste plano de trabalho, se comprometendo a cumpri-los.


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 297.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 88.982,62	R\$ 67.411,08	R\$ 56.625,30	R\$ 56.625,30	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado e está compatível com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Anselmo M. de Souza	
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-94.082/D	
Local:	São João do Triunfo	
Data:	06 de outubro de 2014	
		Assinatura


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Marcelo Hauagge Distefano	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	765.271.409-59	
Local:	São João do Triunfo	
Data:	06 de outubro de 2014	
		Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de Parecer Favorável a solicitação Prorrogação de Prazo/Aditivo e Alteração de Valores no Plano de Aplicação no RUC se refere a contrapartida do Município, devidamente atualizada no presente Plano de Trabalho de Convênio 628/13 no Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais em Pedras Irregulares - 2013, da SEAB com o Município de São João do Triunfo, em virtude de ter sido efetuado processo licitatório, do qual deu DESERTO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	Laertes S. BIANCHESSI	
CPF:	323.046.769 - 87	
Local:	Ponta Grossa	
Data:	10/10/2014	
		Assinatura

Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	Claudio Marques BITTENCOURT	
CPF:	532.863.089 - 00	
Local:	Ponta Grossa	
Data:	09/10/14	
		Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

