



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: AMPÉRE – PR.			
<b>1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: AMPÉRE –PR		CNPJ: 77.817.054/0001-79	
Endereço: MARINGÁ, 279.			
UF: PR	CEP: 85.640-000	Telefone: ( 046) 3547-1122	
Conta Corrente: nº 21.087-0	Banco: Brasil	Agência: 1434-6	Praça de Pagamento: Ampére
Responsável: <b>Peterson Bulgarelli</b>			CPF: 025.282.089-44
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: Técnico Agropecuário	Função: Técnico Agropecuário	

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)	
Nome: Rafael Giovanoni Perondi	CPF ou CNPJ: 043.289.729-10
Endereço: Rua XV de Novembro, sn	CEP: 85.640-000

### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, no trecho do São Salvador em um total de 4,00 quilômetros, com largura de 5,70 m, o meio fio de 0,30 cm e enleivamento lateral de 2,00 m.

#### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	São Salvador à Vargem Bonita	257607.97m.l. 126544.18m.s.	255280.79 m.l. 7124825.54m.s.	4,00	6,0	24.000,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>24.000,00</b>



#### 4. JUSTIFICATIVA

Ha necessidade em realizar investimentos que garantam a trafegabilidade durante todos os períodos do ano, para os habitantes destas comunidades principalmente para transporte escolar e escoamento da produção.

Estes investimentos promoverão uma menor utilização de recursos públicos utilizados neste trecho em anos subseqüentes, por se tratar de uma obra de menor custo de manutenção, reduzindo o custo de conservação da estrada e alongando a sua vida útil, assim como reduzir o custo de transporte dos insumos e produtos agrícolas desta região.

Através da conservação realizada as margens do trecho, estaremos preservando os recursos naturais, evitando a ocorrência de erosões que causam a degradação das áreas lindeiras e estimulando a adoção de praticas conservacionista nestas áreas.

#### 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	61

Nome das Comunidades atendidas: São Salvador e Vargem Bonita.

#### 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de sinalização c/ película refletiva	Município
5	Suporte de madeira 3" x 3" x 3 m p/ placa de sinalização	Município
6	Colchão de Argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/ pav. Poliédrico.	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
10	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Contenção lateral c/ solo local p/pav. poliédrica	Empresa Contratada
13	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada



### 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.776,48		R\$ 1.776,48
5	Suporte de madeira 3" x 3" x 3 m p/ placa de sinalização	R\$ 344,36		R\$ 344,36
6	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 81.600,00		R\$ 81.600,00
7	Escarificação, regularização compac. Subleito	R\$ 53.520,00		R\$ 53.520,00
8	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/ pav. Poliédrico.	R\$ 65.040,00		R\$ 65.040,00
9	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 406.752,00		R\$ 406.752,00
10	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	R\$ 58.800,00		R\$ 58.800,00
11	Compactação de pavimnto poliédrico	R\$ 8.640,00		R\$ 8.640,00
12	Contenção lateral c/ solo local p/pav. poliédrica	R\$ 19.980,00		R\$ 19.980,00
13	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 44.096,00		R\$ 44.096,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 740.548,84</b>	<b>R\$ 000,00</b>	<b>740.548,84</b>

### 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/10/2013	31/07/2014
Contratação	01/12/2013	31/07/2014
Fiscalização	23/12/2013	15/10/2016
Trecho 01	23/12/2013	15/10/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).




### 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 244.381,12	R\$ 165.389,24	R\$ 165.389,24	R 165.389,24	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00


### 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	<b>Peterson Bulgarelli</b>	 Assinatura
Cargo:	Técnico Agropecuário	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR 36859/TD	
Local:	Ampère	
Data:	04 de setembro de 2015	

### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	<b>HELIO MANOEL ALVES</b>	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	300.493.189-34	
Local:	Rua Maringá, 279 - Centro	
Data:	04 de setembro de 2015	



**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)**

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 NERI MUNARO RG 1.808.001 Eng. Agrônomo Código N. Reg. SEAB Assinatura
Nome:	Neri Munaro	
CPF:	200.575.630-04	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:	14.09.2015	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:	14.9.2015	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

**José Jurandyr I. da Veiga**  
SEAB/DEAGRO  
UTR - Francisco Beltrão

**NORBERTO ANACLETO ORTIGARA**  
Secretário de Estado