



**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES  
MUNICÍPIO: FAROL/PR**

**I. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

Município: FAROL		CNPJ: 95.640.124/0001-48	
Endereço: RUA BAHIA, 880 – CENTRO – FAROL-PR			
UF: PR	CEP: 87325-000	Telefone: (44) 3563-1101	
Conta Corrente: nº 57.433-3	Banco B.do Brasil:	Agência: 0406-5	Praça de Pagamento: <b>CAMPO MOURÃO</b>
Responsável: <b>ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS</b>			CPF: <b>005.144.149-79</b>
Cl/Órgão Expedidor: <b>4.981.772-0 SSP/PR</b>	Cargo: <b>PREFEITA MUNICIPAL</b>	Função: <b>PREFEITA MUNICIPAL</b>	

**II. OUTROS PARTICIPES (se houver)**

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**III. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**1. Identificação do objeto a ser executado:**

Execução de 42.000 m<sup>2</sup> de Pavimentação Poliédrica de trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do **Projeto de Pavimentação de Estradas Rurais com Pedras Irregulares**, num total de 7,00 quilômetros.

**3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)**

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	Execução de 4,50 km de Pavimentação Poliédrica em vias rurais no trecho: TRECHO 01- Estrada do Cruzeiro 4,5 Km iniciando no "Perímetro urbano Estrada do Cruzeiro, sentido Água da Fartura até o Rio Água da Fartura".	<b>APÓS LIBERAÇÃO DO RECURSO</b>	<b>01/10/2018</b>	4,50	6,00	27.000
02	Execução de 2,50 km de Pavimentação Poliédrica em vias rurais no trecho: TRECHO 02 - Estrada da Serraria Vitória de 2,5 Km iniciando na "Estrada do Cruzeiro sentido Estrada da Serraria Vitoria até o Arroio Heleno	Em execução conforme contrato nº 04/2017 com a empresa <b>ADILSO CARDOSO E CARDOSO-LTDA-ME</b>	<b>Conforme vigência do Contrato</b>	2,50	6,00	15.000
<b>TOTAL</b>				<b>7,00</b>		<b>42.000</b>

#### 4. METAS A SEREM ATINGIDAS:

Este Projeto será necessário para facilitar o tráfego para o escoamento da produção agrícola principalmente nos períodos de chuvas, ocasionando com isto, uma diminuição no custo da produção e do transporte.

Condições de segurança no transporte escolar. Esta Pavimentação para o município proporcionará diminuição nos custos de manutenção da estrada e também trará qualidade de vida a população local.

#### 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	150 pessoas

Nome das Comunidades atendidas: - TRECHO 1-“CRUZEIRINHO”, “ÁGUA DA FARTURA”  
- TRECHO 2- “CRUZEIRINHO”, “SERRARIA VITÓRIA”  
e “ARROIO HELENO”.

#### 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

- TRECHO 01 - Estrada do Cruzeiroino 4,50 Km iniciando no “Perímetro urbano Estrada do Cruzeiroino, sentido Água da Fartura ate o Rio Agua da Fartura”.

- TRECHO 02 - Execução de 2,50 km de Pavimentação Poliédrica em vias rurais no trecho: - Estrada da Serraria Vitória de 2,5 Km iniciando na “Estrada do Cruzeiroino sentido Estrada da Serraria Vitoria até o Arroio Heleno”

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	PROPONENTE
2	Contratação da Empresa	PROPONENTE
3	Fiscalização da Obra	PROPONENTE
4	<b>TERRAPLENAGEM</b>	
4.1	Esc. carga e transp. 1ª. cat. 5000-6000m	PROPONENTE
4.2	Espalhamento e conformação de bota-fora	PROPONENTE
4.3	Compactação de aterros 95% PN	PROPONENTE
5	<b>SUBLEITO</b>	
5.1	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada/ PROPONENTE
6	<b>BASE</b>	
6.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
6.2	Esc. carga e transp. 1ª. cat. 8000-10000m	Empresa Contratada
7	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	
7.1	Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
7.2	Carga de pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
7.3	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
7.4	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
8	<b>COMPACTAÇÃO</b>	
8.1	Compactação de Pavimento Poliédrico	Empresa Contratada
9	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
9.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	Empresa Contratada/ PROPONENTE

### 7. METAS/FASES DA EXECUÇÃO DO OBJETO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	0,00
2	Contratação da Empresa		-	0,00
3	Fiscalização da Obra		-	0,00
4	<b>TERRAPLENAGEM</b>			
4.1	Esc. carga e transp. 1ª. cat. 5000-6000m		177.429,00 *	177.429,00
4.2	Espalhamento e conformação de bota-fora		7.497,00 *	7.497,00
4.3	Compactação de aterros 95% PN		48.657,00 *	48.657,00
5	<b>SUBLEITO</b>			
5.1	Escarificação, regularização compac. Subleito	74.361,00	54.509,00 *	128.870,00
6	<b>BASE</b>			
6.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	78.960,00		78.960,00
6.2	Esc. carga e transp. 1ª. cat. 8000-10000m	104.139,00		104.139,00
7	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
7.1	Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico	9.940,00		9.940,00
7.2	Carga de pedra p/ pav. poliédrico	60.480,00		60.480,00
7.3	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	115.360,00		115.360,00
7.4	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	761.460,00		761.460,00
8	<b>COMPACTAÇÃO</b>			
8.1	Compactação de Pavimento Poliédrico	18.900,00		18.900,00
9	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
9.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado		1.681,74	1.681,74
<b>TOTAL</b>		<b>1.223.600,00</b>	<b>289.773,74</b>	<b>1.513.373,74</b>

\* Estes valores serão efetuados em serviços pelo Município e devem ser comprovados ao fiscal da SEAB com relatórios mensais de atividades.

### 8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES	PERIODO DE EXECUÇÃO	
		Início	Final
1	Licitação	Após autorizar o órgão gestor	Até 45 dias após abertura Licitação
2	Contratação da Empresa	Após processo de licitação	Conforme vigência do CT
3	Início da Execução da obra	Conforme a Ordem de início de Obra	9 meses após o início da obra
4	Fiscalização da Obra	Após a contratação da empresa	Até o final da vigência do CT com a empresa
5	TRECHO 01 (REPROGRAMAÇÃO)	Após contratação da empresa	01/10/2018
6	TRECHO 02 (EM EXECUÇÃO)	Conforme contrato 04/2017 com a empresa ADILSO CARDOSO E CARDOSO-LTDA-ME	01/10/2017



- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

## 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – SEMESTRAL

1. Concedente (Governo)		
Mar/14	2º Semestre/17	1º Semestre/18
R\$ 403.788,00	R\$ 409.906,00	R\$ 409.906,00
2. Proponente (Contrapartida)		
Jun/15	2º Semestre/17	1º Semestre/18
R\$ 1.681,74		

## 10. PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa	Participação R\$		
	Proponente	SEAB	TOTAL
<b>CUSTEIO</b>	1.681,74 ✓	1.223.600,00	<b>1.225.281,74</b>
Total	1.681,74 ✓	1.223.600,00	<b>1.225.281,74</b>

## 11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: <b>SEBASTIÃO RONALDO VILELA</b>
Cargo: <b>ENGENHEIRO CIVIL</b>
N.º Registro Conselho de Classe: <b>CREA PR 19.354-D/PR</b>
Local: <b>Farol/PR</b>
Data: <b>09/06/2017</b>

Assinatura  
  
Sebastião Ronaldo Vilela  
Engenheiro Civil  
CREA 19.354-D/PR

## 12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO



Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: <b>ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS</b>
Cargo: <b>Prefeita Municipal</b>
CPF: <b>005.144.149-79</b>
Local: <b>Farol/PR</b>
Data: <b>09/06/2017</b>

Assinatura  
  
Angela Maria Moreira Kraus  
PREFEITA MUNICIPAL



**13. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)**

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	<b>JOÃO RICARDO BARBOSA RISSARDO</b>	
CPF:	<b>270.600.552-15</b>	
Local:	<b>CAMPO MOURÃO/PR</b>	
Data:		
Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	<b>PAULO ALESSANDRO AGOSTINI</b>	
CPF:	<b>943.876.309-06</b>	
Local:	<b>CAMPO MOURÃO-PR</b>	
Data:		

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.