

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Guarapuava			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Guarapuava		CNPJ: 76.178.037/0001-76	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 85010-210	Telefone: (42) 3621-3000	
Conta Corrente: 72.184-0	Banco: Banco do Brasil/SA	Agência: 0299-2	Praça de Pagamento: Guarapuava
Responsável: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho			CPF: 032.157.469-99
CI/Órgão Expedidor: PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Gestor Municipal	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:



3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 12,01 quilômetros e 72060 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Butiazinho 01	433057 7211545	433444 7211654	148	6	888
2	Butiazinho 02	443298 721163	443441 7211630	144	6	864
3	Captação	455141 7190284	455587 7190263	495	6	2970
4	Covó 01	456972 7193411	457164 7193547	292	6	1752
5	Covó 02	457584 7193265	457795 7193255	475	6	2850
6	Faxinal dos Fiuzas	454633 7201645	454880 7210709	271	6	1626
7	Guabiroba 01	455737 7191569	456043 7191480	388	6	2328
8	Guabiroba 02	456223 7191511	456476 7191593	286	6	1716
9	Paiquerê	433314 7220542	433288 7220718	182	6	1092
10	Pavelina 01	452969 7205033	453329 7205571	672	6	4032
11	Pavelina 02	453098 7201138	453304 7201851	748	6	4488
12	São João	437373 7206051	437223 7206051	152	6	0912
13	Serra da Capixaba	456861;7 208303	457091; 7208777	665	6	3990
14	Santo Antonio	457196; 7194588	457618; 7194457	475	6	2850
15	Subida das Torres	4311593; 7208597	431387; 7209069	520	6	3120
16	Taguá	423579; 7172993	423394; 7173017	188	6	1128



17	Fazenda Pito Aceso	441586 7210911	441043 7210744	571	6	3426
18	Arroio Fundo	450856 7213937	450909 7213738	208	6	1248
19	Fazenda Alvorada	446996 7209376	447221 7209489	306	6	1836
20	Faxinal 01	460805 7214234	460322 7214119	517	6	3102
21	Faxinal 02	460284 7213034	460526 7213461	502	6	3012
22	Faxinal 03	460547 7212818	460647 7212799	107	6	0642
23	Rio do Corvo 01	460415 7210584	460479 7211092	548	6	3288
24	Rio do Corvo 02	457437 7209734	4577474 7209942	214	6	1284
25	Serra do Paiol Velho	455871 7206628	455219 7207069	936	6	5616
26	Ponte Jordão	0454372 7186203	0454708 7185727	600	6	3600
27	Serra da Junqueira 01	0457314 7181059	0457061 7181129	650	6	1800
28	Serra da Junqueira 02	0456747 7181195	0456897 7181530	300	6	3900
29	Augusto Kruguer	0459088 7183124	0458697 7183197	450	6	2700
Totalização				12,01	6	72060

4. JUSTIFICATIVA

Os trechos constantes do presente projeto de melhoria da trafegabilidade das estradas rurais do Município de Guarapuava através do calçamento com pedras irregulares, se justificam por representar efetivos estrangulamentos da malha viária municipal ao transporte escolar e da produção agropecuária, especialmente ao transporte do leite que é diário e importante fonte de renda para o pequeno agricultor, além do transporte normal das safras de cereais e ao ir e vir das famílias rurais. O calçamento com pedras irregulares se faz necessário, nos chamados topes, serras, em que somente a prática do cascalhamento, torna-se onerosa em função da rapidez com que perde a sua eficácia.



5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	20
2 - Número de agricultores	2180

Nome das Comunidades atendidas:

Butiazinho, Pavelina, Guabiroba, Taguá, Faxinal dos Fiuzas, Paiquerê, Serra da Capixaba, Santo Antonio, Subida das Torres, Vale do Jordão, Covó, Vale do Jordão, Faxinal, Arroio Fundo, Junqueira, Rio do Corvo, Paiol Velho, Pito Aceso, Faz Alvorada.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Reguralização e compactação do sub-leito.	Município
5	Colchão de pedrisco para pavimento poliédrico e= 15cm.	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro.	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp., assentamento do cordão lateral para pavimento poliédrico.	Empresa Contratada
8	Contenção lateral com solo local para o pavimento poliédrico.	Empresa Contratada
9	Compactação da pavimentação poliédrica	Município
10	Placa de Obra em Chapa Galvanizada com a identificação do convênio	Município



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	0,00	-	
2	Contratação	0,00	-	
3	Fiscalização	0,00	-	
4	Colchão de pedrisco para pavimento poliédrico e= 15cm.	647.257,68	135.962,46	783.220,14
5	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro.	1.191.016,07	250.183,93	1.441.200,14
6	Extração, carga, transp., assentamento do cordão lateral para pavimento poliédrico.	169.963,51	35.702,41	205.665,92
7	Contenção lateral com solo local para o pavimento poliédrico.	23.158,54	4.864,66	28.023,20
8	Placa de Obra em Chapa Galvanizada com a identificação do convênio	23.158,54	16.655,42	16.655,42
	Total	2.031.395,80	443.368,88	2.474.764,68

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	18/08/2014	17/10/2014
Contratação	20/10/2014	24/10/2014
Fiscalização	03/11/2014	31/11/2015
Trecho 01	03/11/2014	21/11/2014
Trecho 02	24/11/2014	12/12/2014
Trecho 03	03/11/2014	09/01/2015
Trecho 04	12/01/2015	13/02/2015
Trecho 05	23/02/2015	17/04/2015
Trecho 06	22/04/2015	22/05/2015



Trecho 07	05/01/2015	13/02/2015
Trecho 08	18/02/2015	21/03/2015
Trecho 09	15/12/2014	09/01/2015
Trecho 10	03/11/2014	23/01/2015
Trecho 11	26/01/2015	24/04/2015
Trecho 12	12/01/2015	30/01/2015
Trecho 13	10/08/2015	30/10/2015
Trecho 14	03/11/2014	30/12/2014
Trecho 15	02/02/2015	02/04/2015
Trecho 16	05/10/2015	30/10/2015
Trecho 17	04/04/2015	06/06/2015
Trecho 18	08/06/2015	03/07/2015
Trecho 19	05/07/2015	08/08/2015
Trecho 20	25/05/2015	24/07/2015
Trecho 21	27/07/2015	19/09/2015
Trecho 22	21/09/2015	02/10/2015
Trecho 23	27/04/2015	26/06/2015
Trecho 24	29/06/2015	17/07/2015
Trecho 25	20/07/2015	30/10/2015
Trecho 26	23/03/2015	29/05/2015
Trecho 27	20/07/2015	30/09/2015
Trecho 28	01/10/2015	30/10/2015
Trecho 29	01/06/2015	17/07/2015

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM/2014	4º TRIM/2014	1º TRIM/2015	2º TRIM/2015	3º TRIM/2015	4º TRIM/2015
R\$ 670.360,60	R\$ 272.207,04	R\$ 272.207,04	R\$ 272.207,04	R\$ 272.207,04	R\$ 272.207,04
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM/2014	4º TRIM/2014	1º TRIM/2015	2º TRIM/2015	3º TRIM/2015	4º TRIM/2015
R\$ 146.311,73	R\$ 146.311,73	R\$ 146.311,73	R\$ 146.311,73	R\$ 146.311,73	R\$ 146.311,73



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Márcio Luís Lima Moraes		 Assinatura
Cargo: Engenheiro Agrônomo		
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-62.783/D	
Local:	Guarapuava	
Data:	09/08/14	

Marcio Luis Lima Moraes
CREA 62.783/D

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho	 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 032.157.469-99	
Local: Guarapuava	
Data: 09/08/14	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável a este projeto de pavimentação poliédrica, pois irá oferecer melhores condições de trafegabilidade aos produtores rurais da região, favorecendo o transporte escolar, transporte de pacientes para atendimento hospitalar, além de gerar mão-de-obra em sua construção. Além disso, com melhor acesso aos produtores terão condições de obter melhor remuneração da atividade agropecuária.





GUARAPUAVA
Secretaria de Agricultura



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável a este projeto de pavimentação poliédrica, pois irá oferecer melhores condições de trafegabilidade aos produtores rurais da região, favorecendo o transporte escolar, transporte de pacientes para atendimento hospitalar, além de gerar mão-de-obra em sua construção. Além disso, com melhor acesso aos produtores terão condições de obter melhor remuneração da atividade agropecuária.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Arthur Bittencourt Filho	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	Guarapuava	
Data:	09/08/14	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	Mauricio Mendes de Araújo	
CPF:	214.044.459-00	
Local:	Guarapuava	
Data:	09/08/14	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.




VidaRural

Secretaria Municipal de Agricultura
Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 2301
Guarapuava/PR | (42) 3629-6112
agricultura@guarapuava.pr.gov.br
www.guarapuava.pr.gov.br