

## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO



**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE  
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**  
(parte integrante do Termo de Convênio)  
**MUNICÍPIO: CAMPO MOURÃO - PR**

**1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

Município: CAMPO MOURÃO - PR		CNPJ: 75.904.524/0001-06	
Endereço: Rua Brasil, n.º 1487, Centro, Campo Mourão – Pr.			
UF: PR	CEP: 87.301-140	Telefone: ( 44 ) 3518-1144	
Conta Corrente: n.º 57.419-8	Banco: Banco do Brasil S/A	Agência: 406-5	Praça de Pagamento: CAMPO MOURÃO - PR
Responsável: REGINA MASSARETO BRONZEL DUBAY			CPF 027.030.269-78
CI/Órgão Expedidor: 3.159.994-6-SSP-PR.	Cargo: CHEFE DO EXECUTIVO	DO PODER	Função: PREFEITA

**2. OUTROS PARTICIPES (se houver)**

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Execução de 45.000 M<sup>2</sup> de Pavimentação Poliédrica (Pedras Irregulares) em vias rurais onde será executado na Comunidade “Fazenda Boa Esperança - Rio da Várzea”, cuja extensão é de 7.500 (Sete Mil e Quinhentos Metros) por 6,00 (Seis de Largura) no Município de Campo Mourão – PR, Latitude: 24° 02' 44" S Longitude: 52° 22' 59" W

**3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)**

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	Comunidade Fazenda Boa Esperança. – Rio da Várzea.			7.5 KM	6.00 M	45.000 M <sup>2</sup>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>7.5 KM</b>	<b>6,00 M</b>	<b>45.000 M<sup>2</sup></b>



## 4. JUSTIFICATIVA

Tem como principal meta facilitar o tráfego para escoamento da produção agrícola, entrega de insumos pelas Cooperativas principalmente na época de chuva, diminuição nos custos de frete, segurança e agilidade no transporte escolar, proporcionando qualidade de vida a população local além também de proporcionar ao Município a diminuição nos custos de manutenção da estrada.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	35

Nome das Comunidades atendidas:

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Terraplanagem	Empresa Contratada
5	Subleito	Empresa Contratada
6	Base	Empresa Contratada
7	Pavimentação	Empresa Contratada
8	Rejunte e Compactação	Empresa Contratada
9	Serviços Preliminares	Empresa Contratada

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		x	
2	Contratação da Empresa		x	
3	Fiscalização da Obra		x	
4	<b>TERRAPLANAGEM</b>			
4.1	Limpeza do trecho	R\$ 45.000,00		R\$ 45.000,00
4.2	Escarificação e Abaul do Greide e=0,30	R\$23.400,00		R\$ 23.400,00
4.3	Compactação do Terreno – 95% procton normal P.N	R\$48.600,00		R\$ 48.600,00
5	<b>SUBLEITO</b>			
5.1	Regularização do Subleito	R\$45.000,00		R\$ 45.000,00
6	<b>BASE</b>			
6.1	Colchão de argila/saibro/areia/Esp.=0,15m	R\$120.150,00		R\$ 120.150,00
7.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			



7.1	Transporte de pedra poliédrica	R\$111.375,00		R\$ 111.375,00
7.2	Pavimentação Poliédrica(Pedra Irreg.)	R\$927.000,00		R\$ 927.000,00
7.3	Meio Fio em pedra Irregular	R\$98.700,00		R\$ 98.700,00
<b>8.0</b>	<b>REJUNTE E COMPACTAÇÃO</b>			
8.1	Rejunte argila/saibro/areia	R\$28.800,00		R\$28.800,00
8.2	Compactação	R\$ 51.300,00		R\$ 51.300,00
<b>9.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
9.1	Placa da obra ( 2,00X1,50)	R\$ 675,00		R\$ 675,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.500.000,00</b>		<b>R\$1.500.000,00</b>

### 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	Após liberação do repasse	Até 45 dias após liberação.
Contratação	Após licitação	Até 15 dias após licitação
Fiscalização	Após liberação do repasse	Até 18 meses após liberação do repasse
Trecho 01	Após contratação da empresa	Até 16 meses após contratação da empresa

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


### 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 495.000,00	R\$ 201.000,00	R\$201.000,0	R\$201.000,00	R\$201.000,00	R\$201.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00




### 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome: <b>Francisco C. Junior</b>	 Assinatura
Engenheiro Civil	
CREA PR-21342/D 7ª Região	
Local: <b>Campo Mourão</b>	
Data: <b>16 de Setembro de 2.013</b>	

### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: <b>Regina Massaretto Bronzel Dubay</b>	 Assinatura Regina Massaretto Bronzel Dubay Prefeita Municipal
Cargo: <b>Prefeito Municipal</b>	
CPF: <b>027.030.269-78</b>	
Local: <b>Campo Mourão – PR</b>	
Data: <b>16 de Setembro de 2.013</b>	

### 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

<p><i>ANEXO</i></p>	
Cargo: <b>Chefe do Núcleo Regional da SEAB</b>	 Assinatura
Nome: <b>João Ricardo Barbosa Rissardo</b>	
CPF: <b>270.600.552-15</b>	
Local: <b>Campo Mourão – Pr.</b>	
Data: <b>20/09/2013</b>	
Cargo: <b>Fiscal do Convênio *</b>	    Assinatura
Nome: <b>Paulo Alessandro Agostini</b>	
CPF: <b>943.876.309-06</b>	
Local: <b>Campo Mourão – Pr.</b>	
Data:	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

---

## PARECER

---

**Município:** CAMPO MOURÃO

**Referente:** Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares

**Protocolado:** 11.948.498-7

*Considerando:*

- Que o município de CAMPO MOURÃO, por meio de sua Prefeita e representante legal Sr<sup>a</sup>. REGINA M. BRONZEL DUBAY solicitou a formalização de convênio para a execução de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares no trecho da Estrada da Ponte do Rio da Várzea à Comunidade Boa Esperança com extensão total de 7,5 km e área a ser pavimentada de 45.000 metros quadrados;
- Que o Instituto EMATER realizou vistoria e elaborou o respectivo Relatório Técnico, sugerindo as medidas mitigadoras a fim de que a obra seja realizada;
- Que foi apresentado plano de trabalho e projeto técnico necessários a formalização do convênio;

Sou de **PARECER FAVORÁVEL** em relação ao pleito formulado pela Prefeitura de CAMPO MOURÃO para a formalização do referido Termo de Convênio.



**Eng. Agrônomo João Ricardo Barbosa Rissardo**  
Chefe do Núcleo Regional da SEAB  
Campo Mourão – PR, 17/09/2013