



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



S. N. R. F. CO. BELT. 1982

Pág. 40

Rub. S

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: PRANCHITA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: PRANCHITA-PR		CNPJ: 78113834/0001-09	
ENDEREÇO: RUA SIMÃO FAQUINELLO, Nº 364, BAIRRO CENTRO			
UF: PR	CEP: 85730-000	TELEFONE: (46) 3540 1122	
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento: Santo Antonio do Sudoeste - Paraná
RESPONSÁVEL: MARCOS MICHELON			CPF: 019.290.769-75
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 6.922.377-0 SSP-PR	CARGO: PREFEITO MUNICIPAL		FUNÇÃO: GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 10.0 quilômetros e 60.000,00m².

3.1. QUADRO RESUMO

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	TRECHO 1: Linha Três Irmãos à Linha Toledo.	UTM: 25°57'47.46"S 53°37'45.45"O	UTM: 25°57'56.52"S 53°35'17.41"O	4,811	6,00	28.866,00
2	TRECHO 2: Linha São Jorge	UTM: 26°0'47.24"S 53°43'56.48"O	UTM: 26°0'49.53"S 53°43'34.97"O	0,968	6,00	5.808,00
TOTALIZAÇÃO				5,779		34.674,00

4. JUSTIFICATIVA

Pranchita localiza-se no sudoeste do Paraná, distante 590 km da capital Curitiba, na fronteira com o estado de Misiones - Argentina. O município faz parte da rota que liga os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao norte do país. Criado em 1982, o município possui 5628 habitantes, na sua maioria descendentes de imigrantes de europeus, em particular, provenientes do norte da Itália, que trouxeram para a vida de Pranchita sua cultura, música, culinária, costumes e fé. Esta cultura originou no município



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



a tradicional festa da polenta, que é realizada todos os anos na segunda semana do mês de maio em comemoração ao aniversário do município, e também outras festas religiosas e gastronômicas como a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo em julho. A economia local é estruturalmente agrícola, grande parte da população vive na área rural e se desloca diariamente para área urbana a fim de adquirir os produtos necessários para a sua vida diária. Pela atividade econômica predominantemente no município, suas características topográficas, pelo grande número de visitantes atraídos ao município devido as festas locais pela proximidade com a Argentina e também por ser ponto de apoio em viagens rodoviárias ao sul do País, pode-se concluir que Pranchita possui uma vocação voltada para a ruralidade, ecologia, gastronomia e eventos, sendo necessário, entretanto, investimento em infra-estrutura básica, para que, atendido em suas necessidades primárias, a população possa, apoiada pelos órgãos governamentais, desenvolver atividades econômicas e se beneficiar dela, também tendo a rota do transporte escolar que será beneficiada com a mesma. O que se pretende com este projeto vem de encontro as políticas de incentivo do município de Pranchita e define-se então como etapa inicial do desenvolvimento sustentável do município. A pavimentação com pedras poliédricas, serão espaços para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos munícipes e proporcionar uma agricultura cada vez mais forte e sustentável.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	170

Nome das Comunidades atendidas: Linha São Jorge, Linha Toledo, Linha Três Irmãos, Linha Bom Retiro.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Sinalização	Empresa Contratada
5	Colchão de argila	Empresa Contratada
6	Escarificação, regulação compac. subleito	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
9	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	Empresa Contratada
10	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral c/ solo local	Empresa Contratada
12	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Sinalização	R\$ 2.120,84	-	R\$ 2.120,84
5	Colchão de argila	R\$ 117.891,60	-	R\$ 117.891,60
6	Escarificação, regulação compac. subleito	R\$ 77.323,02	-	R\$ 77.323,02
7	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	R\$ 93.966,54	-	R\$ 93.966,54
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 587.654,95	-	R\$ 587.654,95
9	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	R\$ 84.951,30	-	R\$ 84.951,30
10	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 12.482,64	-	R\$ 12.482,64
11	Contenção lateral c/ solo local	R\$ 19.244,07	-	R\$ 19.244,07
12	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 63.707,70	-	R\$ 63.707,70
	Total	R\$ 1.059.342,66	-	R\$ 1.059.342,66

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	18/10/2013	03 /11/2013
Contratação	03/11/2013	15/11/2013
Fiscalização	18/10/2013	15/11/2015
Trecho 01 – Linha Toledo	15/11/2013	15/05/2015
Trecho 02 – Linha São Jorge	15/11/2013	15/05/2014

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 266.426,28	R\$ 264.305,46	R\$ 264.305,46	R\$ 264.305,46	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00




MUNICÍPIO DE PRANCHITA



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	João Paulo Zavacki	 João Paulo Zavacki Assinatura Civil Crea/Pr 116.903/D - CPF 048.627.349-88
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	Crea - PR-116903/D	
Local:	PRANCHITA - PR	
Data:	20/09/2013	



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MARCOS MICHELON	 Município de Pranchita Marcos Michelon PREFEITO MUNICIPAL
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	019.290.769-75	
Local:	PRANCHITA - PR	
Data:	20/09/2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.


Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Neri Munaro	
CPF:	200.575.630-04	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:		
		 Assinatura
Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Data:		



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



codigo	Serviço	quantidade	unidade	valor unitário R\$	valor total R\$
Sinalização					
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	6,00	m2	296,08	1.776,48
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pç	86,09	344,36
Pavimentação					
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	34.674,00	m2	3,40	117.891,60
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	34.674,00	m2	2,23	77.323,02
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	11.558,00	m	8,13	93.966,54
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	32.940,30	m2	17,84	587.654,95
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	34.674,00	m2	2,45	84.951,30
53270	Compactação de pavimento poliedrico	34.674,00	m2	0,36	12.482,64
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	17.337,00	m2	1,11	19.244,07
80000	Enlevamento da contenção lateral	9.246,40	m2	6,89	63.707,70
TOTAL GERAL					1.059.342,66


João Paulo Zavacki
 Engenheiro Civil
 Crea/Pr 115.002/M 285.110.627 249-98


Município de Pranchita
Marcos Michelon
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	valor total R\$	1º mês	2º mês	3ºmês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
Sinalização																	
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	6,00	m2	296,08	1.776,48	1.776,48											
82100	Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	4,00	pç	86,09	344,36	344,36											
Pavimentação																	
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	34.674,00	m2	3,40	117.891,60	9.824,30	9.824,30	9.824,30	9.824,30	9.824,30	9.824,30	9.824,30	9.824,30	9.824,30	9.824,30	9.824,30	9.824,30
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	34.674,00	m2	2,23	77.323,02	6.443,59	6.443,59	6.443,59	6.443,59	6.443,59	6.443,59	6.443,59	6.443,59	6.443,59	6.443,59	6.443,59	6.443,59
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	11.558,00	m	8,13	93.966,54	7.830,55	7.830,55	7.830,55	7.830,55	7.830,55	7.830,55	7.830,55	7.830,55	7.830,55	7.830,55	7.830,55	7.830,55
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	32.940,30	m2	17,84	587.654,95	48.971,25	48.971,25	48.971,25	48.971,25	48.971,25	48.971,25	48.971,25	48.971,25	48.971,25	48.971,25	48.971,25	48.971,25
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	34.674,00	m2	2,45	84.951,30	7.079,28	7.079,28	7.079,28	7.079,28	7.079,28	7.079,28	7.079,28	7.079,28	7.079,28	7.079,28	7.079,28	7.079,28
53270	Compactação de pavimento poliedrico	34.674,00	m2	0,36	12.482,64	1.040,22	1.040,22	1.040,22	1.040,22	1.040,22	1.040,22	1.040,22	1.040,22	1.040,22	1.040,22	1.040,22	1.040,22
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	17.337,00	m2	1,11	19.244,07	1.603,67	1.603,67	1.603,67	1.603,67	1.603,67	1.603,67	1.603,67	1.603,67	1.603,67	1.603,67	1.603,67	1.603,67
80000	Enleivamento da contenção lateral	9.246,40	m2	6,89	63.707,70	5.308,97	5.308,97	5.308,97	5.308,97	5.308,97	5.308,97	5.308,97	5.308,97	5.308,97	5.308,97	5.308,97	5.308,97
TOTAL GERAL					1.059.342,66	90.222,66	88.101,82	88.101,82	88.101,82	88.101,82	88.101,82	88.101,82	88.101,82	88.101,82	88.101,82	88.101,82	88.101,82

João Paulo Zavacki
João Paulo Zavacki
 Eng. Civil
 Crea/Pr 116.903/D-01/040.627.249-98

Marcos Michelon
Município de Pranchita
Marcos Michelon
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PRANCHITA

MUNICÍPIO DE PRANCHITA - PR
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
 BDI 30 %

DATA : 27/05/2013

34.674,00 M2

codigo	Serviço	quantidade	unidade	valor total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
				1.059.342,66 100,00%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%	88.278,55 8,33%
	Pavimentação Poliedrica com Pedras Irregulares Porcentagem	34.674,00	m2	ÁREA	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%	2.889,50 8,33%
	TOTAL ACUMULADO R\$ PORCENTAGEM ACUMULADA				88.278,55 8,33%	176.557,11 16,67%	264.835,66 25,00%	353.114,22 33,33%	441.392,77 41,67%	529.671,33 50,00%	617.949,88 58,33%	706.228,44 66,67%	794.506,99 75,00%	882.785,55 83,33%	971.064,10 91,67%	1.059.342,66 100,00%
	TOTAL ACUMULADO ÁREA PORCENTAGEM ACUMULADA				2.889,50 8,33%	5.779,00 16,67%	8.668,50 25,00%	11.558,00 33,33%	14.447,50 41,67%	17.337,00 50,00%	20.226,50 58,33%	23.116,00 66,67%	26.005,50 75,00%	28.895,00 83,33%	31.784,50 91,67%	34.674,00 100,00%

João Paulo Zavacki
 Eng. Civil João Paulo Zavacki

 PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Zavacki
 Engenheiro Civil
 Crea/Pr 116.903/D - CPF 046.627.249-96

Município de Pranchita
Marcos Michelin
 PREFEITO MUNICIPAL



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20132027528		N. R. FCC. BELTRÃO
Obra ou Serviço Técnico	Pág. 49	
ART Principal	Rub. 8	

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: JOÃO PAULO ZAVACKI (CPF:046.627.249-96)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.
Empresa contratada:

Nº Carteira: PR-116903/D
Nº Visto Crea: -
Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA
Endereço: RUA SIMÃO FAQUINELLO 364 CENTRO
CEP: 85730000 PRANCHITA PR Fone: 4635401122
Local da Obra: ESTRADAS RURAIS DE PRANCHITA S/N
LINHA TOLEDO/SÃO JORGE - PRANCHITA PR

CPF/CNPJ: 78.113.834/0001-09

Tipo de Contrato 6 OUTROS
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS
Serviços 018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
contratados

Quadra: Lote:
CEP: 85730000
Dimensão 5779 METRO

Dados Compl. 0

Guia N
ART Nº
20132027528

Data Início 01/06/2013
Data Conclusão 01/06/2014

Vlr Taxa R\$ 50,00 Entidade de Classe 0

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DAS ESTRADAS RURAIS DE PRANCHITA - LINHA Insp.: 4650
TOLEDO=4.811,00 M - LINHA SÃO JORGE = 968,00 M 28/05/2013
CreaWeb 1.08

Município de Pranchita
Marcos Michelin
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Zavacki
Assinatura do Profissional

João Paulo Zavacki
Engenheiro Civil
Crea/Pr 116.903/D - CPF 046.627.249-96

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná [telefone (41) 3350-6727], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos."

Contratante/Proprietário
Município de Pranchita
Marcos Michelin
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Zavacki
Profissional Responsável

João Paulo Zavacki
Engenheiro Civil
Crea/Pr 116.903/D - CPF 046.627.249-96

Para adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO
Pág. 50
Rub. 8

Profissional: JOÃO PAULO ZAVACKI
Guia referente à ART 20132027528
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

CAIXA

10490.81290 43010.200244 01320.275280 2 57220000005000

Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002013202752-8	07/06/2013	R\$ 50,00

Autenticação Mecânica

CRECAL PRANCHITA
Rua Rui Barbosa nr 553
PRANCHITA PR
CNPJ: 03.179.530/0001-38
IE: 414.000.128-41
29-Mai-2013 00:00
Loja: 2400 Operador: 26
1a VIA - CLICHÊ

CODBAN: 20730 LOJA: 0025 PDV: 0001
29/05/2013 BANCO DO BRASIL 13:47:46
080571059 CORRESPONDENTE BANCARIO 0081

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049081290810200244013202752802
5722000000005000
NR. DOCUMENTO 250.001
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2013
VLR DOCUMENTO 50,00
VALOR CORRIGIDO 50,00

NR. AUTENTICACAO B.081.783.495.D3E.841