

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: TURVO					
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO					
Município: Turvo			CNPJ: 78.279.973/0001-07		
Endereço:					
UF: PR	CEP: 85150-000	Telefone: (42)3642-1145			
Conta Corrente: 5459-3	Banco do Brasil	Agência: 1946-1	Praça de Pagamento: Turvo		
Responsável: Antonio Marcos Seguro				CPF: 731.737.469-53	
CI/Órgão Expedidor: 5.073.352-1SSPR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito Municipal			

2. OUTROS PARTÍCIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Pavimentação com pedra poliédrica na área rural em três trechos sendo:

1. Faxinal da Boa Vista, com 3.768 metros lineares, sendo rua com largura de 6 metros totalizando 22.608 m².

2. Ligação ao núcleo arvoredo com 613,50 metros lineares, sendo rua com largura de 8 metros totalizando 4.908,00 m².

3. Estrada rural para o orfanato com 1.414,00 metros lineares sendo rua com largura de 6 metros totalizando 8.484,00 m².

Perfazendo um total geral de 36.000 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Faxinal da Boa Vista	UTM 463652.9960;7239544 .0220	UTM 461206.2920 ;7241472.10 80	3,768 Km	6 m	22.608,00m ²



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

2	Estrada Rural Orfanato	UTM 444771,1800;7231514 ,0100	UTM 445909,9500 ;7232001,74 00	1,414Km	6m	8.484,00 m ²
3	Nucleo Arvoredo	UTM 463652.9960;7239544 .0220	UTM 461206.2920 ;7241472.10 80	0,6135Km	8m	4.908,00m ²
Totalização				5.795,50 Km		36,000,00 m ²

4. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a execução do projeto visto que será de suma importância para estes trechos localizados na área rural no município, onde existe trânsito constante do transporte escolar e principalmente o escoamento da produção agropecuária, sendo muito relevante a economia do Município. Esta pavimentação dará maior condições de trafegabilidade para todos os moradores direta e indiretamente para regiões a serem beneficiadas com o projeto.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	2.000

Nome das Comunidades atendidas:

Faxinal da Boa Vista: Vila Rural Nova Esperança, Banhado Vermelho, Limeira, Faxinal de Baixo.

Estrada Rural Orfanato: BNH, Rio do Salto, Arvoredo.

Nucleo Arvoredo: Rua Jardim Alegre,

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de sinalização	Empresa Contratada
5	Suporte de madeira para placa	Empresa Contratada
6	Colchão de argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
7	Escarificação, regularização compactação subleito.	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento cordão lateral pedra.	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra.	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada

12	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
13	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de sinalização	1.208,00	568,48	1.776,48
5	Suporte de madeira para placa	235,29	109,06	344,36
6	Colchão de argila para pavimento poliédrico	83.471,80	38.928,20	122.400,00
7	Escarificação, regularização compactação subleito.	54.750,96	25.529,04	80.280,00
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento cordão lateral pedra.	66.525,92	31.032,04	97.560,00
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra.	416.082,35	194.040,70	610.128,00
10	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	60.149,40	28.050,60	88.200,00
11	Compactação de pavimento poliédrico	8.836,72	4.123,28	12.960,00
12	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	13.624,36	6.355,64	19.980,00
13	Enleivamento da contenção lateral	45.115,20	21.035,80	66.144,00
	Total	750.000,00	349.772,84	1.099.772,84

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	5 dias após recebimento do recurso	45 dias após recebimento do recurso
Contratação	55 dias	540 dias
Trecho 01	60 dias	300 dias
Fiscalização	301 dias	315 dias
Trecho 02	316 dias	430 dias
Fiscalização	431 dias	445 dias
Trecho 03	446 dias	530 dias
Fiscalização	531 dias	540 dias


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 247.500,00	R\$ 100.500,00	R\$100.500,00	R\$100.500,00	R\$100.500,00	R\$100.500,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 115.425,00	R\$ 46.869,57	R\$ 46.869,57	R\$ 46.869,57	R\$ 46.869,57	R\$ 46.869,56


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Jerônimo Gadens do Rosario	 Assinatura
Cargo: Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe: PR-101349/D	
Local: Turvo	
Data: 12 de setembro de 2013	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Antonio Marcos Seguro	 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 731.737.469-53	
Local: Turvo-PR	
Data: 12 de Setembro de 2013	



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável a este projeto de pavimentação poliédrica, pois irá oferecer condições de trafegabilidade aos produtores desta região, além de gerar empregos durante a sua construção.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome: Arthur Bittencourt Filho
CPF: 253.054.419-00
Local: Guarapuava
Data: 16-10-2013

Cargo: Fiscal do Convênio *
Nome: Mauricio Mendes de Araujo
CPF: 214.044.459-00
Local: Guarapuava
Data: 16-09-2013

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.