

PLANO DE TRABALHO



ANEXO I			
1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado (AATRE)			03.308.935/0001-28
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
Comunidade Encantilado		Cruz Machado-PR	84.620-000
DDD/TELEFONE	HOME PAGE	E-MAIL	
42-8819-7079			
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
21.976-2	Banco do Brasil S.A	2020-6	Cruz Machado-PR
RESPONSÁVEL		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
Antonio Podstawka		4.318.394-0-SSP-PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA		E-MAIL	
Presidente		cruzmachado@emater.pr.gov.br	
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Comunidade Encantilado		Cruz Machado	Paraná

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO	
TÍTULO DO PROJETO	DURAÇÃO DO TERMO
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E ARMAZENAGEM DE GRÃOS	Início A partir da publicação no DIOE
	Término 18 meses após a publicação no DIOE
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	
<p>Este convênio tem por objeto da instalação de uma unidade de beneficiamento e armazenagem de grãos (milho e feijão) através da construção de barracão pré-moldado com 179 m² e a aquisição de maquinas e equipamentos tendo como objetivo possibilitar o incremento da renda familiar dos agricultores familiares da Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado (AATRE).</p>	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO	
<p>O município de Cruz Machado, está localizado na região sul do Estado do Paraná, pertencente ao Território Vale do Iguaçu, com uma extensão territorial de 147.930 hectares, população total de 18.329 habitantes com 11.970 habitantes na área rural, com a predominância da agricultura familiar. Das propriedades rurais 95,5% possuem até 50 hectares. As condições de solo, clima e relevo do município apresentam aptidão para exploração de culturas anuais como o milho e feijão.</p> <p>A economia do município está baseada na agricultura familiar, contribuindo com 17% do VBP da região de União da Vitória, apresentando como principais produtos o milho, feijão, fumo, erva-mate, madeira e leite. A produção municipal de milho é de 44.000 toneladas e de feijão preto é de 13.500 toneladas que quando são beneficiados, utiliza-se de infraestruturas particulares.</p> <p>A área rural do município de Cruz Machado está dividida em 69 comunidades rurais. Nestas se estruturaram 36 associações rurais e duas Cooperativas de Agricultores Familiares. Dentre estas comunidades, está a do Encantilado, distante 13 km da sede do município, com 54 famílias das quais 28 pertencem a Associação de Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado – AATRE.</p> <p>A associação AATRE é composta por 28 famílias num total de 95 pessoas, com uma média de 3,39 pessoas/ família, onde 19% são jovens de 15 a 25 anos. A renda familiar mensal dos associados é de R\$ 1.990,00. A área média é de 24,37 ha, com 30% destas mecanizadas. Os proprietários representam 71% dos associados e os demais são arrendatários.</p> <p>A cultura do milho é plantada em 147 ha, com produtividade média de 5.300 kg/ha, obtendo-se uma produção total de 790.000 kg, perfazendo uma média de 28.200 kg/ produtor, sendo comercializados 82% deste total. A produtividade média não reflete a realidade na Associação, pois 50% dos produtores produzem menos que 4.000 kg/ha e apenas 14% produzem acima de 7.000 kg/ha. O feijão ocupa uma área de 62 ha, apresentando uma produtividade de 1.600 kg/ha e produção total de 99.200 kg, com a média de 4.200 kg/produtor, sendo comercializados 93% deste total. Tanto no milho como no feijão há muito que avançar em tecnologia de produção e boas práticas. De acordo com os trabalhos realizados no município a mais de 10 anos consecutivos, o Projeto Centro Sul de Feijão e Milho, através de suas unidades de referência, mostrou que a produtividade média do milho é de 8.000 kg/ha e do feijão de 2.200 kg/ha. Isto demonstra um potencial produtivo de 40% para o milho e 50% para o feijão.</p> <p>Sendo assim, a implantação da unidade de beneficiamento e secagem de grão (milho e feijão) apoiará aproximadamente 80 agricultores familiares, direta e indiretamente, solucionando problemas de grãos germinados e de baixa qualidade através da conservação e armazenagem de uma produção atual de cerca de 2.630 toneladas de grãos ao ano. Dessa produção em torno de 45% é perdida por perdas com o manejo de colheita inadequado, tempo exagerado de permanência na lavoura (grãos ardidos), não é feita secagem e armazenagem adequadas. Além da diminuição de perdas e o aumento de produtividade, o projeto pretende aumentar a área de plantio em 30%, pelo menos em metade das propriedades. Atualmente, aqueles que optam em secar em empresas do ramo perdem também pelo excesso de descontos como umidade e impurezas, além dos negócios serem normalmente danosos ao produtor por venderem a produção de forma isolada.</p> <p>A presença da estrutura de secagem e armazenagem na comunidade permitirá às famílias um melhora na infraestrutura de pós-colheita proporcionando ao agricultor escolher o melhor momento de comercializar o seu produto. Hoje a maioria não investe nas suas propriedades devido à situação precária do pós-colheita.</p> <p>Atualmente a armazenagem do milho é feita nas propriedades em espigas em paióis, favorecendo a proliferação de ratos e carunchos, além de necessitar de um espaço maior para esse tipo de armazenagem, calculada em média 70% a mais. As perdas com este sistema de armazenagem (espigas) atinge um índice de 40% do peso do grão, sem contabilizar a perda da qualidade nutricional.</p> <p>O empreendimento permitirá uma redução de perda de 45%, entre eliminação de perdas dos grãos ardidos e por ataque de carunchos e ratos, totalizando 6.811 sacas da produção das 80 famílias beneficiárias, agregando uma renda para o grupo de R\$ 172.800,00 por ano; o que representa R\$ 2.176,00/ família/ano. Sem contar com a possibilidade do aumento de produção (melhor produtividade e aumento de área).</p>	

3. METAS (aumentar quantas metas forem necessarias para a execucao da obra)

META 1: Construir galpão em pré-moldado com 179 m2 para implantação da unidade de secagem e armazenagem de grãos

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNID.	QI DE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QI DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QI DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Construir galpão em pré-moldado com 179 m2 conforme projeto de engenharia em anexo	30 dias após liberação dos recursos do convênio	180 dias após liberação dos recursos	150	Cruz Machado	Vale do Iguaçu	UM	1	Produtores Familiares	28	52	131.393,45

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META:

Descrito na etapa 1.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1 (Foi dada em inscrições anteriores, segue a seguir a descrição para a execução da obra)	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNID.	QI DE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QI DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QI DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Contratar empresa especializada para construção de galpão pré-moldado com 179 m2 (materiais e mão de obra) conforme projeto de engenharia em anexo	30 dias após liberação dos recursos do convênio	180 dias após liberação dos recursos	150	Cruz Machado	Vale do Iguaçu	UM	1	Produtores Familiares	28	52	131.393,45

PRESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1

A associação realizará a contratação de uma construtora para realizar execução da obra (mão de obra e materiais). A contratação será por tomada de preço em empresas especializadas seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa. Custos adicionais que não estejam previstos no termo de colaboração serão arcados pelo proponente.

A execução da obra seguirá as etapas previstas no projeto arquitetônico/ estrutural, o memorial de cálculo e o cronograma de execução da obra (em anexo).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QI DE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA (PROFONDEZ)	VALOR SOLICITADO PRO-RURAL - R\$	VALOR TOTAL - R\$
01	Serviços preliminares	m ²	179	17,88		3.200,63	3.200,63
02	Infraestrutura (fundação, armaduras, estrutural, lastros)	m ²	179	38,08		6.817,29	6.817,29
03	Superestrutura (Pilares, vigas, laje)	m ²	179	36,47		6.528,44	6.528,44
04	Paredes e painéis	m ²	179	111,28		19.919,82	19.919,82
05	Cobertura	m ²	179	68,66		12.289,75	12.289,75



06	Esquadrias e acessórios	vb	01	8.441,61		8.441,61	8.441,61
07	Instalações elétricas	vb	01	2.282,22		2.282,22	2.282,22
08	Sistema de proteção contra descargas	vb	01	1.974,40		1.974,40	1.974,40
09	Instalações de prevenção contra incêndios	vb	01	347,21		347,21	347,21
10	Instalações hidrossanitárias	vb	01	3.769,11		3.769,11	3.769,11
11	Revestimentos e isolamentos de paredes	m ²	396	30,66		12.140,96	12.140,96
12	Revestimento de pisos	m ²	213,58	45,58		9.735,30	9.735,30
13	Pinturas	m ²	396,00	11,36		4.499,35	4.499,35
14	Limpezas	vb	01	508,36		508,36	508,36
15	Serviços de preparo da área para a construção – terraplenagem	h/maq	20	750,00	15.000,00		15.000,00
16	Terreno Rural medindo 784 m ²	un	01	5.000,00	5.000,00		5.000,00
17	Serviços de instalação de energia elétrica (ponto de luz/ distribuição elétrica)	un	01	16.083,00	16.083,00		16.083,00
18	Serviços de instalação elétrica, hidráulicas (água e esgoto) através de mão de obra especializada	h/tec.	80	35,70	2.856,00		2.856,00
TOTAL					38.939,00	92.454,45	131.393,45



META 2: Adquirir equipamentos e máquinas para operacionalização da unidade de beneficiamento e secagem de grãos

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNID.	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Equipar a unidade de beneficiamento e secagem de grãos (milho e feijão).	10 dias após conclusão da meta 1	110 dias após conclusão da meta 1	100	Cruz Machado	Vale do Iguaçu	UN	08	Agricultores familiares	28	52	213.740,55

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META:

Descrito na etapa 1.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1 <small>* Preencher as etapas necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNID.	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Realizar a aquisição dos equipamentos para operacionalizar a unidade de beneficiamento e secagem de grãos (milho e feijão) conforme descrito no projeto técnico.	10 dias após conclusão da meta 1	110 dias após conclusão da meta 1	100	Cruz Machado	Vale do Iguaçu	UN	08	Agricultores familiares	28	52	213.740,55

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1:

Após a construção do barracão da unidade de beneficiamento e armazenagem de grãos (milho e feijão) a proponente iniciará a tomada de preços com empresas especializadas no setor para a compra dos equipamentos e máquinas necessários ao funcionamento adequado do empreendimento proposto no objeto, seguindo os procedimentos legais vigentes para realização das despesas e as normativas do Programa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROponente)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL - R\$
01	Balança Rodoviária Eletrônica sobre piso com capacidade 30 t, divisão da leitura 10 kgs, carga mínima 200 kgs, com quatro células de carga, instalação sobrepiso montada com a base.	un	01	55.204,02		55.204,02	55.204,02
02	Máquina Pré limpeza de cereais Mod: PL 150 com duplo exaustor capacidade média 9.000 kgs/h, com largura 1170mm, comprimento 1825 mm, tubulação para ar com curva de 90º e ciclone para coleta de pó, motor elétrico 2,0 CV IV polos monofásicos 127/254, exaustor centrifugo, (acompanham a máquina peneiras para soja, feijão, milho, trigo, aveia) Código Finame 39470	un	01	18.395,88		18.395,88	18.395,88



03	Secador de cereais intermitente Mod. SCP 90 cap (4,8 m²) 90 sacas por carga, com fornalha metálica a lenha revestida de tijolos e argamassa refratária, dutos internos tipo "chicana", para passagem de ar quente e limpo, ventilador para fornalha com motor elétrico 5,0 CV IV pólos monofásicos blindado 254/508, elevador de caçamba 6" x7,2m de altura total, conexão tripla com cabo de aço, puxadores, conexões curvas, abraçadeiras, tubos, motor elétrico 3,0 CV IV polos monofásico blindado 254/508, chaves PDW e cabo elétrico. Código Finame: 1363816	un	01	74.237,28		74.237,28	74.237,28
04	Elevador de rosca 6" x 5050 m Mod. ER, com motor elétrico monofásico 2,0 CV IV polos 127/254, polia e correia para o motor, protetor correio, tubo, conexões, abraçadeiras, chave PDW e cabo elétrico. Código Finame: 1363786	un	01	7.473,37		7.473,37	7.473,37
05	Determinador de umidade de cereais digital, Mod. DG-1, arroz, milho, café, trigo, feijão, etc. Ano de fabricação 2015	un	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00
06	Esteira para sacaria comprimento 6 mts, altura mínima 1,4 mts, largura da lona 500 mm, potencia 2 cv, elevação 3 mts. Ano de fabricação 2015	un	01	13.500,00		13.500,00	13.500,00
07	Máquina para costurar sacaria portátil mod. AA-6, tesoura automática, alimentação 110/220 volts, peso 5,3 kgs. Ano de fabricação 2015.	un	01	4.100,00		4.100,00	4.100,00
08	Balança de mesa, modelo alto vale, capacidade 300 kg	un	01	530,00		530,00	530,00
09	Trator Valtra (transporte de grãos) modelo 785, ano 2001	un	01	35.000,00	35.000,00		35.000,00
TOTAL					35.000,00	178.740,55	213.740,55



3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS								
N.º DA META	N.º DA ETAPA DA META	SEAB	PROponente				TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
		FINANCEIRO (RS)	FINANCEIRO (RS)	BENS	SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS		
1	1	92.454,45		5.000,00	33.939,00		131.393,45	Construção da unidade de beneficiamento e secagem de grão realizada e em condições de receber os equipamentos
2	1	178.740,55		35.000,00			213.740,55	Equipamentos adquiridos, instalados e em pleno funcionamento.
TOTAL		271.195,00		73.939,00			345.134,00	

4. CAPACIDADE INSTALADA (REFERE-SE A CAPACIDADE DA PROPONENTE E DAS ENTIDADES PARCEIRAS PARA ATINGIR O OBJETO):

A gestão e operacionalização do empreendimento serão coordenadas pela Associação que contratará funcionário para a operação do sistema de secagem e armazenagem de grãos. Um regimento interno para uso do empreendimento será elaborado.

A proposta está assentada na parceria com o órgão de assistência técnica e extensão rural como orientador e executor, Instituto EMATER, através de 02 técnicos;

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado através de 01 técnico dará o apoio logístico.

As Cooperativa da Agroindústria Integrada de Cruz Machado – COOPAFI e a Cooperativa Agro ecológica Vale do Iguazu – COOAVI, por meio de contrato de parceria, darão o suporte na comercialização dos produtos.



5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$)

Nº DA META	PONTE DE RECURSOS	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL
		1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	
1	PROPONENTE													
	SEAB	20.121,15		72.333,30										92.454,45
	TOTAL	20.121,15		72.333,30										92.454,45
2	PROPONENTE													
	SEAB	55.204,02				123.536,53								178.740,55
	TOTAL	55.204,02				123.536,53								178.740,55
3	PROPONENTE													
	SEAB													
	TOTAL													
4	PROPONENTE													
	SEAB													
	TOTAL													
5	PROPONENTE													
	SEAB													
	TOTAL													
6	PROPONENTE													
	SEAB													
	TOTAL													
TOTAL	PROPONENTE													
	SEAB	75.325,17		72.333,30		123.536,53								271.195,00
	TOTAL	75.325,17		72.333,30		123.536,53								271.195,00

COMARCA DE





6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROponente	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	92.454,45		92.454,45
2	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	178.740,55		178.740,55
3	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)			
4	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)			
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	271.195,00		271.195,00
TOTAL GERAL				271.195,00

EM BRANCO

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. Associação realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nº 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa 61/2011 e as Clausulas do Termo de Fomento.
2. A Associação apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:
 - a) Bimestralmente e para a liberação das parcelas prevista no cronograma de desembolso (item 5), através de:
 - a. ✓ Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. ✓ Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. ✓ Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. ✓ Cópia do Extrato Bancário;
 - e. ✓ Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
 - b) Anualmente (se houver necessidade), através de:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário;
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
 - c) 30 após conclusão do Termo de Fomento:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.




- d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro estadual de saldo bancário
- e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
- f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
- g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celear (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da Associação.

EM BRANCO

8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB


EM ANEXO


NOME	Jair R.S. de Mello	 ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO
CARGO	Chefe Núcleo Regional-	
LOCAL	União da Vitória	
DATA	02/12/2016	


***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/BNR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB


Nome:	Dionísio Retcheski	Registro Profissional	
Cargo:	Deagro/ Fiscal de Convênio	Nº 5272-D	Conselho: CREA-PR
CPF:	169.914.789-20	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:	Engenheiro Agrônomo		
Data:			
Local:	União Da Vitória		

9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE

NOME	Antonio Podstawka	 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	Presidente	
LOCAL	Cruz Machado	
DATA		

10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE		
NOME	Orlando Podstawka	 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	Tesoureiro	
LOCAL	Cruz Machado	
DATA		

11. APROVAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL		
Nome:	Decassia Lourdes Otto	Registro Profissional
Cargo:	Contadora	Nº049517/0-6 Conselho:CRC
CPF:	019.377.129.	Carimbo e Assinatura (Contador)
Data:		 DECASSIA LOURDES OTTO CRC nºPR-049517/0-6 CPF 019377129-23 CONTADORA
Local:	Cruz Machado	

12. APROVAÇÃO DA SEAB		
NOME		 ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO
CARGO		
LOCAL		
DATA		

<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Não Aprovado
-----------------------------------	---------------------------------------