



# MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000  
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44



## PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES  
(parte integrante do Termo de Convênio)  
MUNICÍPIO: SABÁUDIA

### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: <b>SABÁUDIA</b>	CNPJ: <b>76.958.974/0001-44</b>		
Endereço: <b>PRAÇA DA BANDEIRA, 47, CENTRO</b>			
UF: <b>PR</b>	CEP: <b>86720-000</b>	Telefone: <b>(44) 3251-1122</b>	
Conta Corrente: n°	Banco: <b>BRASIL</b>	Ag: <b>0359-X</b>	Praça de Pagamento: <b>Arapongas</b>
Responsável: <b>EDSON HUGO MANUEIRA</b>			CPF: <b>466.147.709-00</b>
Cl: <b>2.102.229 SSP-PR</b>	-Cargo: <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	Função: <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	

### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 3. - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 6,00 Km (seis quilômetros) e 36.000,00 m<sup>2</sup> (trinta e seis mil metros quadrados), com largura de 6,00m (seis metros).

#### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

n°	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Termino			
01	ESTRADA MOLIPARK	K 0442736 7420094	K 0438861 7416083	6,00	6,00	36.000,00
Totalização				6,00	6,00	36.000,00



# MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000  
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44



## 4. - JUSTIFICATIVA

A pavimentação desta Estrada com Pavimento Poliédrico trará inúmeros benefícios para a comunidade por ela servida e conseqüentemente para Município de Sabáudia.

Faz interligação entre o Trevo, na Rodovia Antonio Mendes Vasconcelos (PR 218), que dá acesso ao Município de Sabáudia e o Parque temático MOLIPARK.

Atende diretamente, em seu leito, aproximadamente 90 (noventa) propriedades rurais. Possui um entroncamento que dá acesso para a localidade SUSSUI, a qual agrega inúmeras outras propriedades. Também recebe em seu leito inúmeras outras pequenas estradas rurais. Possui ainda um entroncamento que dá acesso para a localidade VILA COELHO.

É uma via de acesso para linha de ônibus escolar municipal, no período da manhã e da tarde. No período noturno possibilita deslocamento de estudantes universitários para as Faculdades de Astorga, Araongas, Apucarana e Londrina.

Destina-se ao transporte de insumos agrícolas e escoamento da safra agrícola e agroindustrial das propriedades por ela servidas. Produção esta que é diversificada, indo desde o milho e soja, gado, peixe e leite.

Com a readequação haverá um grande impulso na atividade turística do Município, pois trará maior comodidade para deslocamento até o Parque temático MOLIPARK.

Possibilitará, ainda, maior segurança, conforto e tranquilidade no deslocamento de seus usuários e familiares.

O Município poderá oferecer a população destas localidades maior eficiência no atendimento de suas necessidades.

## 5. - BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	05 COMUNIDADES
2 - Número de agricultores	50 PROPRIEIDADES – 150 AGRICULTORES

Nome das Comunidades atendidas: JANGADA, VILA COELHO, SUSSUI I, SUSSUI II E MOLIPAK.



# MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000  
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44



## 6. - FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Escarificação, regularização e compactação subleito	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedrico	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral pedra p/ pav poliédrico	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento poliédrico	Empresa Contratada
8	Enchimento c/ argila p/ pav poliédrico	Empresa Contratada
9	Compactação de pv poliédrico	Empresa Contratada
10	Contenção Lateral c/ solo local p/ pav poliédrico	Empresa Contratada
11	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada
12	Placa sinalização c/ película refletiva	Empresa Contratada
13	Suporte de madeira 3"x3", p/ placa de sinalização	Empresa Contratada

## 7. - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Escarificação, regularização e compactação subleito	R\$ 80.280,00		R\$ 80.280,00
5	Colchão de argila para pavimento poliedrico	R\$ 122.400,00		R\$ 122.400,00
6	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral pedra p/ pav poliédrico	R\$ 97.560,00		R\$ 97.560,00

"Juntos construindo um futuro melhor"



# MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000  
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

SEAB/DEAGRO  
Pág. 15  
Rub. 18

7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento poliédrico	R\$ 610.128,00	R\$ 610.128,00
8	Enchimento c/ argila p/ pav poliédrico	R\$ 88.200,00	R\$ 88.200,00
9	Compactação de pav poliédrico	R\$ 12.960,00	R\$ 12.960,00
10	Contenção Lateral c/ solo local p/ pav poliédrico	R\$ 19.980,00	R\$ 19.980,00
11	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 66.144,00	R\$ 66.144,00
12	Placa sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.776,48	R\$ 1.776,48
13	Suporte de madeira 3"x3", p/ placa de sinalização	R\$ 344,36	R\$ 344,36
	<b>Total</b>	<b>R\$ 1.099.772,84</b>	<b>R\$ 1.099.772,84</b>

## 8. - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	11/11/2013	05/12/2013
2	Contratação	09/12/2013	11/12/2013
3	Fiscalização	30/09/2013	15/06/2017
4	Escarificação, regularização e compactação subleito	21/03/2014	15/04/2017
5	Colchão de argila para pavimento poliédrico	21/03/2014	15/04/2017
6	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral pedra p/ pav poliédrico	21/03/2014	15/04/2017
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento poliédrico	21/03/2014	15/04/2017
8	Enchimento c/ argila p/ pav poliédrico	21/03/2014	15/04/2017
9	Compactação de pv poliédrico	21/03/2014	15/04/2017
10	Contenção Lateral c/ solo local p/ pav poliédrico	21/03/2014	15/04/2017
11	Enleivamento da contenção lateral	21/03/2014	15/04/2017
12	Placa sinalização c/ película refletiva	21/03/2014	15/04/2017
13	Suporte de madeira 3"x3", p/ placa de sinalização	21/03/2014	15/04/2017

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

"Juntos construindo um futuro melhor"

AP



# MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000  
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44



- ❖ A contagem do tempo de execução da obra tem início a partir da Publicação do Convenio em Diário Oficial.

## 9. - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 309.463,40	R\$ 263.436,48	R\$ 263.436,48	R\$ 263.436,48		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.

## 10. - DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	LUIZ GARCIA DE LEMOS	 <b>LUIZ GARCIA DE LEMOS</b> Eng. Civil Eng. de Segurança do Trabalho CREA - PR 27.239/D Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR 27.239/D	
Local:	SABAUDIA	
Data:	25/08/2015	

## 11. - DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



# MUNICÍPIO DE SABÁUDIA


Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000  
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44




Nome:	EDSON HUGO MANUEIRA	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	 Assinatura
CPF:	466.147.709-00	
Local:	SABAUDIA	
Data:	25/08/2015	

## 12. - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Fl. 18

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	MÁRIO BEZERRA GUIMARÃES	 Mário Bezerra Guimarães CPF 172.948.439-53 Chefe NR Apucarana SEAB Assinatura
CPF:	172.948.439-53	
Local:	APUCARANA - PR	
Data:	04/ setembro / 2015	

Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	LORIAN VOIGT GARR	 Lorian Voigt Garr Eng <sup>a</sup> Agr <sup>a</sup> - CREA 24036 PR DEAGRO - SEAB - LDA Assinatura
CPF:	539.672.249-53	
Local:	Londrina - PR	
Data:	04/ setembro / 2015	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado



**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO  
ABASTECIMENTO – SEAB**  
NÚCLEO REGIONAL DE APUCARANA  
Depto de Desenvolvimento Rural Sustentável – DEAGRO



**INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 010/2015**

**Referente:** Solicitação de formalização do 2º Termo Aditivo ao Convênio Nº 587/2013, entre o município de Sabáudia e a SEAB.

Por meio do ofício Nº 211/2015, o Prefeito Municipal de Sabáudia solicita a formalização do 2º Termo Aditivo ao Convênio Nº 587/2013, celebrado entre esta SEAB e o Município, que tem como objetivo promover a implantação do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais, com a consequente preservação dos recursos naturais.


O termo aditivo ora solicitado visa prorrogar o prazo de vigência e de execução da obra por mais 18 meses, tendo em vista o lapso temporal entre a celebração do ajuste e o efetivo repasse da primeira e segunda parcela de recursos financeiros por parte da concedente, ocasionando consequente falta de pagamento à empreiteira contratada e desinteresse em prosseguir com a execução da obra sem a devida remuneração.

Face ao exposto e tendo em vista que a celebração do 2º termo aditivo proporcionará a efetiva realização da obra, somos de **parecer favorável** ao aditamento do convênio Nº 587/2013, celebrado entre a SEAB e o Município de Sabáudia.

É a informação em 04 de setembro de 2015.

  
**Lorian Voigt Gair**  
Engº Agrônoma – DEAGRO  
SEAB/Londrina

De acordo:

  
**Mário Bezerra Guimarães**  
Chefe do Núcleo Regional  
SEAB/Apucarana