



Município de Iguatu

Avenida Centenário, S/N - Centro, CEP: 85423-000 - Fone: 45-3248.11.59 - www.iguatu.pr.gov.br
CNPJ: 95.595.013/0001-67 - IGUATU - PARANÁ.



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Iguatu/Pr

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Município: Iguatu/Pr | CNPJ: 95.595.013/0001-67 | | |
| Endereço: Avenida Centenário nº. 500, centro | | | |
| UF: Pr | CEP: 85.423-000 | Telefone: (45) 3248-1159 | |
| Conta Corrente: nº 18.164-1 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 1797-3 | Praça de Pagamento: Corbélia/Pr |
| Responsável: Vlademir Antônio Barella | | | CPF: 333.437.561-72 |
| CI/Órgão Expedidor: 3.462.360-0 SSP-PR | Cargo: Prefeito Municipal | Função: Administrativa | |

2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)

| | |
|-----------|--------------|
| Nome: | CPF ou CNPJ: |
| Endereço: | CEP: |

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Pavimentação poliédrica em estradas rurais existentes a mais de 15 anos: estrada denominada PR 474, trecho KM 2,50 + 6,0 Km sentido Anahy. Somando um total de 36.000,00 m², com largura de 6,0 metros, a um custo R\$ 1.146.189,16 (um milhão e cento e quarenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo R\$ 1.101.121,04 (um milhão e cento e um mil, cento e vinte e um reais e quatro centavos) de repasse e R\$ 45.068,12 (quarenta e cinco mil e sessenta e oito reais e doze centavos) de contrapartida do município de Iguatu.

A PR 474 inicia na BR 369 no trevo Ouro Verde do Piquiri e termina na própria BR 369, trevo Corbélia, passando pelas cidades de Ouro Verde do Piquiri, Anahy, Iguatu, Braganey e Corbélia, sendo todos asfaltados, exceto trecho de 14,00 km entre Anahy e Iguatu, prejudicando todo um deslocamento de pessoas e produtos entre estas cidades, o que afeta diretamente a economia local, principalmente de Anahy e Iguatu.

O trecho a ser pavimentado se inicia no KM 2,50 + 6,00 KM sentido Anahy.

3.1 QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

| Nº | Trecho (discriminado) | Coordenadas Geográficas | | Extensão (Km) | Largura (m) | Área a ser pavimentada (m ²) |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
| | | Início | Término | | | |
| 01 | PR 474, Trecho KM 2,50 + 6,0 Km sentido Anahy | 22J288481,87 72677810,24 | 22J287904,25 7272789,38 | 6,00 | 6,00 | 36.000,00 |
| | TOTALIZAÇÃO | | | 6,00 | 6,00 | 36.000,00 |



Município de Iguatu

Avenida Centenário, S/N - Centro, CEP: 85423-000 - Fone: 45-3248.11.59 - www.iguatu.pr.gov.br
CNPJ: 95.595.013/0001-67 - IGUATU - PARANÁ.



4. JUSTIFICATIVA

O projeto pretende executar estradas que apresentam suma importância aos municípios, se tratam de trechos que melhorará o atendimento à saúde e educação das comunidades ao redor do município, usuários que sofrem diversos transtornos para a locomoção em dias de chuva, a execução destas estradas também trará benefícios para os agricultores melhorando o escoamento agrícola da região. Estas estradas são utilizadas diariamente pelas famílias da região, tendo em vista que durante o dia os agricultores vão trabalhar no campo e suas mulheres trabalham na indústria e comércio da cidade. A Estrada Iguatu à Anahy tem de 14,00 km, sendo que um trecho de 2,50 km de Iguatu à Anahy já esta pavimentado, no sentido Comunidade Morro do Tatu, todavia este trecho faz parte da PR 474 que liga a BR 369 a Braganey, passando por Iguatu, Anahy até o trevo do Ouro Verde do Piquiri (BR 369), e somente o trecho Iguatu à Anahy não possui pavimentação, trazendo inúmeros problemas a Iguatu, principalmente de ordem econômica. Com a finalização da obra o sofrimento de deslocamento da população, entre eles estudantes e usuários do sistema de saúde, problemas de escoamento de safra agrícola, o que irá proporcionar melhor qualidade de vida aos agricultores, contribuindo imensamente com a fixação do homem no campo.

5. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | Total |
|-----------------------------------|-------|
| 1-Número de comunidades atendidas | 05 |
| 1-Número de agricultores | 1500 |

Nome das Comunidades atendidas: Vai ou Racha, Morro do Tatu, Estrada Anahy, Centenário e Olaria Velha.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

| Fases | Especificação | Responsável |
|-------|----------------------------------------|--------------------|
| 1 | Licitação | Município |
| 2 | Contratação | Município |
| 3 | Fiscalização | Município |
| 4 | Serviços Preliminares | Empresa Contratada |
| 5 | Terraplanagem | Empresa Contratada |
| 6 | Base/sub-base | Empresa Contratada |
| 7 | Meio-fio e sarjeta | Empresa Contratada |
| 8 | Revestimento | Empresa Contratada |
| 9 | Compactação do pavimento | Empresa Contratada |
| 10 | Contenção lateral | Empresa Contratada |
| 11 | Enximento c/ argila p/ pav. poliédrico | Empresa Contratada |
| 12 | Enleivamento | Empresa Contratada |

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| Fases | Especificação | SEAB (VALORES) | Município (Valores) | Total |
|-------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Licitação | - | - | - |
| 2 | Contratação | - | - | - |
| 3 | Fiscalização | - | - | - |
| 4 | Serviços Preliminares | R\$ 2.120,84 | - | R\$ 2.120,84 |
| 5 | Terraplanagem | R\$ 13.003,20 | R\$ 529,20 | R\$ 13.532,40 |
| 6 | Base/sub-base | R\$ 152.280,00 | R\$ 6.015,61 | R\$ 158.295,61 |
| 7 | Meio-fio e sarjeta | R\$ 102.840,00 | R\$ 3.846,42 | R\$ 106.686,42 |
| 8 | Revestimento | R\$ 642.960,00 | R\$ 24.074,40 | R\$ 667.034,40 |
| 9 | Compactação do pavimento | R\$ 12.960,00 | R\$ 678,78 | R\$ 13.638,78 |
| 10 | Contenção lateral | R\$ 19.980,00 | R\$ 1.085,58 | R\$ 21.065,58 |
| 11 | Enximento c/ argila p/ pav. poliédrico | R\$ 30.960,00 | R\$ 1.458,13 | R\$ 32.418,13 |
| 12 | Enleivamento | R\$ 124.017,00 | R\$ 7.380,00 | R\$ 131.397,00 |
| | Total | R\$ 1.101.121,04 | R\$ 45.068,12 | R\$ 1.146.189,16 |

Handwritten signatures and initials



Município de Iguatu

Avenida Centenário, S/N - Centro, CEP: 85423-000 - Fone: 45-3248.11.59 - www.iguatu.pr.gov.br
CNPJ: 95.595.013/0001-67 - IGUATU - PARANÁ.

SEAB/DEAGRO

Pág.: 54

Rub.: 2

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Atividades | Início (Período de Execução) | Final (Período de Execução) |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Licitação | 01/10/2013 | 30/10/2013 |
| Contratação | 01/11/2013 | 15/11/2013 |
| Fiscalização | 01/10/2013 | 15/06/2018 |
| Trecho 01 | 01/12/2013 | 15/06/2018 |

*Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

*Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros/trimestre).

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

| 1- Concedente (Governo) | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 1º TRIM. | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | 5º TRIM | 6º TRIM |
| R\$ 363.369,94 | R\$ 219.249,96 | R\$ 248.114,12 | R\$ 270.387,02 | - | - |
| 2- Proponente (Contrapartida) | | | | | |
| 1º TRIM. | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | 5º TRIM | 6º TRIM |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 22.534,06 | R\$ 22.534,06 | - | - |

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedra Irregulares.

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nome: | Guido Luiz Barreto | GUIDO BARRETO Eng.º Agrícola CREA 24.208/D-PR Assinatura |
| Cargo: | Engenheiro Agrícola | |
| Nº Registro Conselho de Classe | CREA 24.208/D-PR | |
| Local: | Iguatu/Pr | |
| Data: | 10/04/2017 | |

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | | |
|--------|--------------------------|----------------|
| Nome: | Vladimir Antônio Barella | Assinatura |
| Cargo: | Prefeito Municipal | |
| CPF: | 333.437.561-72 | |
| Local: | Iguatu/Pr | |
| Data: | 10/04/2017 | |



Município de Iguatu

Avenida Centenário, S/N - Centro, CEP: 85423-000 - Fone: 45-3248.11.59 - www.iguatu.pr.gov.br
CNPJ: 95.595.013/0001-67 - IGUATU - PARANÁ.



12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. E FISCAL DO CONVÊNIO)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Favorável, conforme Parecer nº 003/2017 | |
| Nome: | Chefe do Núcleo Regional da SEAB |
| Cargo: | MANOEL MARCIO CHAVES |
| CPF: | 280.957.319.00 |
| Local: | CASCATEL - PR |
| Data: | 08.05.2017 |
| Assinatura | |
| | |
| Nome: | Fiscal de Convênio GERT MARCOS LUBECK |
| Cargo: | GNL. AGRÔNOMO |
| CPF: | 179.212.460-68 |
| Local: | CASCATEL |
| Data: | 02/05/2017 |
| Assinatura | |
| Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB CascateL | |

*Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R. indicar outro servidor habilitado.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

h