



# Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Rio da Areia, 591 - Centro - Fone/Fax: (45) 3249-1149  
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura\_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

SEAB/DEAGRO

Pág.: 31

Rub.: 2

## PLANO DE TRABALHO

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: Anahy/Pr.

#### 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Anahy/Pr		CNPJ: 95.594.800/0001-94	
Endereço: Rua Rio da Areia 591., centro, Anahy			
UF: Pr	CEP: 85.425-000	Telefone: (45) 3249-1149	
Conta Corrente: nº 292-7	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 1261	Praça de Pagamento: Corbélia/PR
Responsável: Joacir Antonio Lazzaretti			CPF: 554.106.189-04
CI/Órgão Expedidor: 3.133.132-3 SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Administrativa	

#### 2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Pavimentação poliédrica em estrada rural já existente, consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, adequada a mais de 15 anos, estrada denominada PR 474, trecho Anahy à Iguatu, com extensão de 3,00km, largura de 6,00m, totalizando 18.000,00m<sup>2</sup>, a um custo de R\$ 549.850,19 (quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e dezenove centavos).

A PR 474 inicia na BR 369 no trevo de Ouro Verde do Piquiri e termina na própria BR 369, trevo de Corbélia, passando pelas cidades de Ouro Verde do Piquiri, Anahy, Iguatu, Braganey e Corbélia, sendo todos asfaltados, exceto o trecho de 14,00km entre Anahy e Iguatu, prejudicando todo um deslocamento de pessoas e produtos entre estas cidades, o que afeta diretamente a economia local, principalmente de Anahy e Iguatu.

O trecho a ser pavimentado se inicia na Estrada Boa Vista e segue rumo a Iguatu por 3,00km de extensão.

#### 3.1 QUADRO RESUMO (totalização dos trechos indicados nos RTV's)

Nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Início	Coordenadas Término	Extensão (km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
01	PR 474, trecho estrada Boa Vista + 3,00km sentido iguatu	22J284309,45 7271190,08	22J287241,63 7272702,55	3,00	6,00	18.000,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>18.000,00</b>

6



# Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Rio da Areia, 591 - Centro - Fone/Fax: (45) 3249-1149  
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura\_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

SEAB/DEAGRO

Pág.: 32  
Ed.: 2

## 4. JUSTIFICATIVA

O projeto pretende finalizar o único trecho não pavimentado da PR 474 entre os municípios de Anahy e Iguatu com pavimentação poliédrica.

O trecho entre Anahy e Iguatu é de 14,00km, sendo que um trecho de 2,50km a partir de Iguatu está pavimentado com pavimentação poliédrica restando 11,50km, mas no trecho há 03 comunidades importantes, a Comunidade Estrada Iguatu à Anahy em Anahy, e as Comunidades Vai ou Racha e Morro do Tatu em Iguatu que serão beneficiadas diretamente, além das Comunidades Estrada Centenário e Olaria Velha beneficiadas indiretamente.

Com a obra o município pretende dotar as comunidades de infraestrutura de transporte permanente, acabando com o sofrimento de deslocamento da população, entre eles estudantes e usuários do sistema de saúde, problemas de escoamento da safra agrícola, o que irá proporcionar melhor qualidade de vida aos agricultores, contribuindo imensamente com a fixação do homem no campo.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	Total
1 - Número de comunidades atendidas	05
2 - Número de agricultores	1.500

Nome das Comunidades atendidas: Vai ou Racha, Morro do Tatu, Estrada Anahy, Centenário e Olaria Velha.

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Serviços preliminares	Empresa Contratada
5	Terraplanagem	Empresa Contratada
6	Base/sub-base	Empresa Contratada
7	Meio-fio e sarjeta	Empresa Contratada
8	Revestimento	Empresa Contratada
9	Compactação do pavimento	Empresa Contratada
10	Contenção Lateral	Empresa Contratada
11	Limpeza	Empresa Contratada

## 7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Fases	Especificação	SEAB (Valores)	Município (valores)	Total
1	Licitação	-	-	-
2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Serviços preliminares	R\$ 980,00	-	R\$ 980,00
5	Terraplanagem	R\$ 11.056,50	-	R\$ 11.056,50
6	Base/sub-base	R\$ 80.757,00	-	R\$ 80.757,00
7	Meio-fio e sarjeta	R\$ 45.600,00	-	R\$ 45.600,00
8	Revestimento	R\$ 392.400,00	-	R\$ 392.400,00
9	Compactação do pavimento	R\$ 2.568,21	-	R\$ 2.568,21
10	Contenção Lateral	R\$ 11.808,48	-	R\$ 11.808,48
11	Limpeza	R\$ 4.680,00	-	R\$ 4.680,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 549.850,19</b>	-	<b>R\$ 549.850,19</b>





# Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Rio da Areia, 591 - Centro - Fone/Fax: (45) 3249-1149  
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura\_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

SEAB/DEAGRO

Pág.: 33

Pub.: 2

## 8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Início (Período de Execução)	Final (Período de Execução)
Licitação	01/10/2013	30/10/2013
Contratação	01/11/2013	15/11/2013
Fiscalização	01/10/2013	30/05/2016
Trecho 01	01/12/2013	30/05/2016

\*Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

\*Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros/trimestre).

## 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1- Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 272.175,84	R\$ 277.674,35	-	-	-	-
2- Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	-	-


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Guido Luiz Barreto	<b>GUIDO BARRETO</b> Eng.º Agrícola CREA 24.208/D-PR
Cargo:	Engenheiro Agrícola	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR/24.208/D	
Local:	Anahy	
Data:	09/09/2015	Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Joacir Antonio Lazzaretti	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	554.106.189-04	
Local:	Anahy	
Data:	09/09/2015	



# Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Rio da Areia, 591 - Centro - Fone/Fax: (45) 3249-1149  
CEP 85425-000 - ANAHY -

E-mail: prefeitura\_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

SEAB/DEAGRO  
Pág.: 34  
PARANÁ: L

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Parecer nº 40/2015 um anexo.

Cargo:	<b>CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB</b>	 Assinatura
Nome:		
CPF:	Manoel Marcio Chaves	
Local:	Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel	
Data:		
Cargo:	<b>FISCAL DO CONVÊNIO</b>	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura
Nome:	GERT MARCOS LUBECK	
CPF:	179212440-68	
Local:	CASCATEL	
Data:	14/09/2015	

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB

**PARECER Nº 040/2015**


O Núcleo Regional de Cascavel, através de seu Chefe, Sr. Manoel Marcio Chaves, Agrônomo, brasileiro, casado, portador do RG: 6.445.414-5, lotado neste município do Estado do Paraná, é de **parecer favorável** à solicitação de aditivo de prazo de vigência, apresentado pela Prefeitura Municipal de **Anahy** no Ofício nº 301/2015, referente ao Convênio nº 620/2013, que tem por objeto a Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares.

Em 01/10/2013 foi publicado o Convênio nº 620/2013 firmado entre o Estado do Paraná e o Município de Anahy, com previsão de pavimentar 3 quilômetros de estradas rurais, sendo no seguinte trecho: PR 474, Estrada Boa Vista sentido Iguatu. O valor previsto para este convênio é de R\$ 549.850,19 (quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e dezenove centavos). Foram realizados dois repasses de recursos sendo o primeiro no valor de R\$ 272.175,84 (duzentos e setenta e dois reais, cento e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) no dia 20/03/2014 e o segundo no valor de R\$ 277.674,35 (duzentos e setenta e sete reais, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) depositado no dia 09/07/2015.

O Município apresentou novo Plano de Trabalho solicitando a alteração do final da vigência para 30/05/2016. Além da documentação citada acima o município apresentou também: documentação pessoal do prefeito; certidões de regularidade do município; cópia do termo de convênio nº 620/2013, publicação do Convênio no DIOE e do 1º Termo Aditivo. O Fiscal do convênio senhor Gert Marcos Lubeck afirma também no Termo de Acompanhamento e Fiscalização (anexo) que é favorável à solicitação do município.

Com a garantia da confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica e a apresentação de toda a documentação necessária, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município, desde que seja cumprido o constante no Plano de Trabalho apresentado pelo Município de Anahy, uma vez que a Pavimentação Poliédrica é de grande importância aos agricultores beneficiários pois liga os Municípios de Anahy a Iguatu permitindo o devido escoamento da produção, transporte escolar, etc, ainda o fato de que não haverá alteração no valor a ser repassado pelo Estado e desta forma estará atendendo a legislação vigente. É o parecer.

Cascavel, 14 de setembro de 2015.



Manoel Marcio Chaves  
Chefe do Núcleo Regional  
SEAB / Cascavel – PR