



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

| 1 – DADOS CADASTRAIS | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ | | | | CNPJ: 75741330/0001-37 | | |
| Endereço: PRAÇA DOS TRES PODERES Nº 500 | | | | | | |
| Cidade: IVAIPORÃ | PR | CEP: 86870-000 | DDD/Telefone: 043 3472 7413 | FAX: 043 3472 4600 | E. A. - Esfera Administr ativa: Municipal | |
| Conta Corrente: 28084-4 | Banco: 001 | Agência: 28084-4 | Praça de Pagamento: Ivaiporã | | | |
| Nome do Responsável: LUIZ CARLOS GIL | | | | C.P.F. 375.014.459-15 | | |
| C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR | Cargo: ADMINISTRADO R | Função: PREFEITO MUNICIPAL | | Matricula: | | |
| Endereço Residencial: AVENIDA SOUZA NAVES Nº 2000 | | | | CEP: 86.870-000 | | |
| Município: IVAIPORÃ | | UF: PR | | DDD/Celular: 043 9643.2228 | | |
| E-mail: controladoria@ivaipora.pr.gov.br | | | | DDD/Telefone: 043 3472 1315 | | |
| 2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO | | | | | | |
| Título do Projeto | | | | Período de Execução | | |
| | | | | Início | Termino | |
| Pavimentação poliédrica na zona rural | | | | Após publicação no D.O. E. | 15/12/2016 | |
| Identificação do Objeto | | | | | | |
| 6,450 km de obras de pavimentação Poliédrica da estrada do Distrito do Santa Barbara | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37



3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6,450 quilômetros com largura de 6 metros e área de 38.700,00 m² com a largura de estrada do Santa Barbara.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

| nº | Trecho (discriminado) | Coordenadas Geográficas | | Extensão (Km) | Largura (m) | Área a ser pavimentada (m ²) |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|
| | | Início | Término | | | |
| 01 | Estrada do Santa Barbara | 24°16'41" s 51°38'3.43" | 24°18'13.89" s 51.35'44.74" | 6,450 | 6 | 38.700,00 |
| TOTALIZAÇÃO | | | | 6,450 | 6 | 38.700,00 |

4. JUSTIFICATIVA

Ivaiporã é um município localizado na Região do Vale do Ivaí no Estado do Paraná a 398 km da Capital Curitiba, com uma população de 31.344 habitantes, conforme dados do IBGE de 2010, sendo que deste total 4.947, com o IDH de 0,764 residem na zona rural. Tem aproximadamente 431,05 Km² de território onde sua superfície é praticamente zona rural. O presente projeto se propõe a construção de 6.600, m de pavimentação poliédrica da Estrada do Santa Barbara, onde liga o município a sede do Município de Ivaiporã ao distrito do Santa Barbara, onde encontram-se a grande parte das associações de produtores da agricultura familiar, que atenderão como apoio e incentivo ao aumento da produção leiteira da bovinocultura. Tendo em vista aos projetos desenvolvidos em nosso município, na Agropecuária, em especial na produção de leite, vimos através do presente apresentar algumas das nossas necessidades para a atividade, principalmente no que se refere a atender uma comunidade de mais de 1.200 famílias de pequenos produtores da agricultura familiar, com baixo poder aquisitivo onde a economia base e a pecuária leiteira que necessita desta estrada, lembrando que grande parte desta estrada totalizando 5.200 m já estão executadas para isso esse convênio vem completar esta importante artéria de tráfego da região, facilitando o transporte de passageiros, alunos e principalmente a produção agrícola.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37



5. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 01 |
| 2 - Número de agricultores | 850 |

5.1 Nome das Comunidades atendidas: Distrito do Santa Barbara

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

| Fases | Especificação | Responsável |
|-------|---|--------------------|
| 1 | Licitação | Município |
| 2 | Contratação | Município |
| 3 | Fiscalização | Município |
| 4 | Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro | Empresa Contratada |
| 5 | Colchão de argila para pavimento poliedro | Empresa Contratada |
| 6 | Enchimento com argila pavimento poliedro | Empresa Contratada |
| 7 | Compactação de pavimentação poliédrica | Empresa Contratada |
| 8 | Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico | Empresa Contratada |
| 9 | Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico | Empresa Contratada |
| 10 | Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico | Empresa Contratada |
| 11 | Contenção lateral com solo local | Empresa Contratada |
| 12 | Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico | Empresa Contratada |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

| Fases | Especificação | Valores (R\$) | | |
|-------|---|---------------|-----------|---------------------|
| | | SEAB | Município | Total |
| 1. | Licitação | | - | |
| 2. | Contratação | | - | |
| 3. | Fiscalização | | - | |
| 4. | Placa de obras 4,00 X 2, 00 | 970,93 | | 970,93 |
| 5. | Escalifcação e Remoção de Revstimento Primário – Espessura Média = 0,20 | 36.765,00 | | 36.765,00 |
| 6. | Regularização e Compactação do Sub Leito | 80.496,00 | | 80.496,00 |
| 7. | Corte e preparo de cordão para pedra pavimento poliédrico | 13.803,00 | | 13.803,00 |
| 8. | Corte e preparo de Pedra Pavimento Poliédrico | 137.385,00 | | 137.385,00 |
| 9. | Carga de Cordão para pavimento poliédrico | 4.644,00 | | 4.644,00 |
| 10. | Carga de pedra pavimento poliédrico | 27.477,00 | | 27.477,00 |
| 11. | Enchimento com argila Extraída para pavimento poliédrico ex. trans. | 12.384,00 | | 12.384,00 |
| 12. | Extração, carga, transp. Assent. Cordão Excl. Transp. | 130.290,00 | | 130,290,00 |
| 13. | Extração Carga e Preparo e assentamento de pedra | 518.193,00 | | 518.193,00 |
| 14. | Contenção lateral solo estabilizado | 7.998,00 | | 7.998,00 |
| 15. | Compactação Pavimento Poliédrico | 10.062,00 | | 10.062,00 |
| 16. | Rejunamento com pó pedra | 17.802,00 | | 17.802,00 |
| 17. | Transporte de cordão | 8.013,43 | | 8.013,43 |
| 18. | Transporte de Pedra | 93.489,48 | | 93.489,48 |
| | Total | | | 1.099.772,84 |

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Atividades | Período de Execução | |
|--------------|---------------------|------------|
| | Início | Final |
| Licitação | 31/01/2014 | 31/03/2014 |
| Contratação | 15/03/2014 | 18/03/2014 |
| Fiscalização | 18/04/2014 | 31/03/2017 |
| Trecho 01 | 18/06/2014 | 18/07/2014 |
| Trecho 02 | 18/07/2014 | 18/08/2014 |
| Trecho 03 | 18/08/2014 | 18/09/2014 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

SEAB/IVAIPORÃ
 PÁG.: 32
 Rub.: J

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37

| | | |
|-----------|------------|------------|
| Trecho 04 | 18/10/2014 | 18/12/2014 |
| Trecho 05 | 18/12/2014 | 18/01/2015 |
| Trecho 06 | 18/01/2014 | 18/02/2015 |
| Trecho 07 | 18/02/2015 | 18/04/2015 |
| Trecho 08 | 18/04/2015 | 18/06/2015 |
| Trecho 09 | 18/06/2015 | 18/08/2015 |
| Trecho 10 | 18/08/2015 | 18/10/2015 |
| Trecho 11 | 18/10/2015 | 18/12/2015 |
| Trecho 12 | 18/12/2015 | 15/12/2016 |

*Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.


*Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

| 1. Concedente (Governo) | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 1º TRIM. | 2º TRIM. | 3º TRIM. | 4º TRIM. | 5º TRIM. | 6º TRIM. |
| 274.943,21 | 274.943,21 | 274.943,21 | 274.943,21 | | |
| 2. Proponente (Contrapartida) | | | | | |
| 1º TRIM. | 2º TRIM. | 3º TRIM. | 4º TRIM. | 5º TRIM. | 6º TRIM. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Nome: | Adriano Carvalho Silva |  Assinatura |
| Cargo: | Engenheiro Civil | |
| N.º Registro Conselho de Classe: | CREA-SP 5063790548-D/Visto Paraná-125808 | |
| Local: | Ivaiporã | |
| Data: | 08/07/2015 | |






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37




11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | |
|---|--------------------|
| Nome: | Luiz Carlos Gil |
| Cargo: | Prefeito Municipal |
| CPF: | 375.014.459-15 |
| Local: | Ivaiporã |
| Data: | 09/10/2014 |
|  Assinatura | |

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável à aditivação do referido Convênio conforme ofício 829/15

| | |
|--|----------------------------------|
| Cargo: | Chefe do Núcleo Regional da SEAB |
| Nome: | Antonio Vila Real |
| CPF: | R.G. 3.413.388-3 |
| Local: | CPF 435.285.899-49 |
| Data: | Chefe do N.R. Ivaiporã |
|  Assinatura | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Cargo: | Fiscal do Convênio * |
| Nome: | <i>Randolfo da Costa Oliveira</i> |
| CPF: | <i>042 422 006-76</i> |
| Local: | <i>N.R. Ivaiporã - PR</i> |
| Data: | <i>07/12/2015</i> |
|  Randolfo da Costa Oliveira Engº Agrº - CREA/RJ 186178/D SEAB/DERAL - N. Reg. Ivaiporã | |

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado