



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ
PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 390, CNPJ
75.359.760/0001-99



PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
MUNICÍPIO: ARARUNA		CNPJ: 75.359.760/0001-99	
ENDEREÇO: PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROCIO			
UF: PR	CEP: 87260-000	TELEFONE: (44) 3562-1383	
CONTA CORRENTE: Nº 71.032-5	BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 0386	PRAÇA DE PAGAMENTO: CAMPO MOURÃO/PR
RESPONSÁVEL: LEANDRO CÉSAR DE OLIVEIRA			CPF: 030.365.059-11
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 8.011.532-6 SSP PR	CARGO: PREFEITO		FUNÇÃO: PREFEITO

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Pavimentação dos trechos da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 1320 metros possuindo 7 metros de largura, totalizando 9240,00m²

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	Trecho 1	341690,68E 7348002,86S	341885,95E 7348569,54S	660	7	4620,00
2	Trecho 2	341885,95E 7348569,54S	342531,05E 7348563,02S	660	7	4620,00
TOTALIZAÇÃO				1320	7	9240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ

PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 390, CNPJ

75.359.760/0001-99



3. JUSTIFICATIVA

Devido a problemas encontrados em obstáculos de desenvolvimento econômico e social, por causa da escassez ou ausência de vias de acesso devidamente estruturadas, ocorrem dificuldades no escoamento da produção agrícola, transporte escolar e mobilidade da população do referido distrito, gerando conseqüentemente transtornos para quem utiliza esse trecho da estrada municipal.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores (aproximadamente)	200

Nome das Comunidades Atendidas: Nova Era, Lavourinha e São Vicente

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	Licitação	Aquisição de serviços	----	Data de publicação no DIOE	02 meses após a publicação no DIOE	---	---	---	---
02	Contratação	Aquisição de serviços	----	Data de publicação no DIOE	02 meses após a publicação no DIOE	---	---	---	---
03	Sinalização	Placa com informações das obras	Início do Trecho	03 meses após a publicação no DIOE	03 meses após a publicação no DIOE	1	und	3.106,86	3.106,86
04	Regularização	Preparo das laterais para o recebimento das pedras poliédricas	Trecho 2	03 meses após a publicação no DIOE	08 meses após a publicação no DIOE	2640	m²	12,5245	33.064,68
05	Pavimentação	Pavimentação Poliédrica nos trechos a serem executados	Distrito Nova Era – Estrada Rural que liga Nova Era a São Vicente	03 meses após a publicação no DIOE	08 meses após a publicação no DIOE	9240	m²	29,65	273.966,00
Total (R\$)									310.137,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA**

ESTADO DO PARANÁ

PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 390, CNPJ

75.359.760/0001-99

**6. ETAPAS DE EXECUÇÃO**

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de Sinalização c/película refletiva	1.530,91	1.013,75	2.544,66
5	Suporte de madeira 3"X3" p/ placa de sinalização	--	562,20	562,20
6	Colchão de argila p/ pav. Poliédrica	19.683,85	1.013,75	20.697,60
7	Excarificação, regularização compac. Subleito	26.613,85	1.013,75	27.627,60
8	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/ pav. Poliédrica	3.116,53	1.013,75	4.130,28
9	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	210.407,86	1.013,79	211.873,20
10	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrica	8.226,25	1.013,75	9.240,00
11	Compactação de pavimento poliédrico	3.513,85	1.013,75	4.527,60
12	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrica	3.157,45	1.013,75	4.171,20
13	Enlevamento da contenção lateral	23.749,45	1.013,75	24.763,20
	TOTAL	300.000,00	10.137,54	310.137,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA**

ESTADO DO PARANÁ
PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 390, CNPJ
75.359.760/0001-99

**8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Atividade	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	Novembro	Dezembro
Contratação	Dezembro	Dezembro
Fiscalização	Janeiro	Junho
Trecho 1	Janeiro	Junho
Trecho 2	Janeiro	Junho

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas	Parcela (R\$)
TRIMESTRE	4º TRIMESTRE DE 2017
SEAB	300.000,00
Município	10.137,54

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Aline Evelyn Ferreira Gloor	 Aline Evelyn F. Gloor Eng. Civil / CREA-PR 141864/D PORT. 261/2017 - MUNICÍPIO DE ARARUNA Assinatura
Cargo:	Engenheira Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR 141864/D	
Local:	Araruna-PR	
Data:	27/09/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Leandro Cesar de Oliveira	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	030.365.059-11	
Local:	Araruna-PR	
Data:	27/09/2017	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ
PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 390, CNPJ
75.359.760/0001-99




12- PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Em Anexo.	
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome:	João Ricardo Barbosa Rissardo
CPF:	270.600.552-15
Local:	Campo Mourão - PR
Data:	11/10/2017
 Engº Agrº João Ricardo Barbosa Rissardo Chefe do Núcleo Regional da SEAB de Campo Mourão Assinatura	

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, 16 / 10 / 2017
---	--------------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, 16 / 10 / 2017
--	--------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ
PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 390, CNPJ
75.359.760/0001-99



NORBERTO ANACLETO ORTIGARA

Curitiba, ____ / ____ /2017