



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: REALEZA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: REALEZA		CNPJ: 76.205.673/0001-40	
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507, CENTRO.			
UF: PR	CEP: 85770-000	TELEFONE: (46) 3543-1122	
Conta Corrente: nº 18750-X	Banco: 001	Agência: 2514-3	Praça de Pagamento: Realeza - Paraná
RESPONSÁVEL: MILTON ANDREOLLI			CPF: 127.482.138-07
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PR	CARGO: PREFEITO MUNICIPAL		FUNÇÃO: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 1.97 quilômetros e 10.835,00m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	TRECHO 1: ALTO BOA VISTA.	UTM: S25°44'36,2" m.l. W053°32'13,6" m.s.	UTM: S25°44'37,9" m.l. W053°32'03,2" m.s.	270	5,5	1.485
2	TRECHO 2: BEIJA FLOR.	UTM: S25°48'31,0" m.l. W053°30'85,8" m.s.	UTM: S25°48'69,7" m.l. W053°30'56,2" m.s.	1.000	5,5	5.500
3	TRECHO 3: BOA ESPERANÇA.	UTM: S25°43'96,3" m.l. W053°32'61,4" m.s.	UTM: S25°32'61,4" m.l. W053°32'62,5" m.s.	500	5,5	2.750



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



4	TRECHO 4: SÃO JORGE.	UTM: S25°42'62.4" m.l. 053°29'65.7" m.s.	UTM: S25°42'68.3" m.l. 053°29'55.7" m.s.	200	5,5	1.100
TOTALIZAÇÃO				1.970		10.835,00

4. JUSTIFICATIVA

O município de Realeza instalado em 12 de novembro de 1963 está localizado no sudoeste do Paraná, a 515 km da capital. Limita-se com os municípios de Planalto, Capanema, Ampére, Santa Izabel do Oeste, Nova Prata do Iguaçu e Capitão Leônidas Marques. Possui uma população de 16.338 habitantes, sendo que 4.542 residem na zona rural do município, e a maioria destes, são agricultores familiares com áreas médias de 12 hectares. Com IDH-M(2000) de 0,783 ocupa a 56º colocação dentre as cidades do Paraná. O município possui cerca de 13.014 hectares de áreas de pastagens. Têm cultivado anualmente cerca de 16.000 hectares de soja, 6.500 hectares de milho, 6.400 hectares de trigo, 1.100 hectares de mandioca, 750 hectares de feijão, 650 hectares de fumo, dentre outros. Na pecuária, a produção do leite tem destaque. O rebanho efetivo, consta com aproximadamente 29.748 cabeças de gado, 944.100 galináceos, 22.548 porcos e 6.903 vacas ordenhadas. O município possui uma longa extensão de estradas vicinais rurais, tendo aproximadamente 750 km, sendo que alguns trechos possuem problemas de trafegabilidade, como trechos de serra, trechos afetados pelas chuvas ou até mesmo danificados em função trânsito local. Para solução definitiva destes trechos problemáticos encaminhamos esta proposta que tem como objeto a pavimentação com pedras poliédricas.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	900

Nome das Comunidades atendidas: Linha Alto Boa Vista, Linha Beija Flor, Linha Boa Esperança e Linha São Jorge


6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Colchão de argila	Empresa Contratada
5	Escarificação, regulação compac. subleito	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
8	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



9	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
10	Contenção lateral c/ solo local	Empresa Contratada
11	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada
12	Restauração de um pontilhão	Empresa Contratada
13	Dissipador de Energia	Empresa Contratada
14	Tubo de Concreto de 0,60m assentado	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa da Obra	R\$ 1.888,36	R\$ 886,60	R\$ 2.774,96
5	Colchão de argila	R\$ 28.541,73	R\$ 13.400,56	R\$ 41.942,29
6	Escarificação, regulação compac. subleito	R\$ 22.123,34	R\$ 10.387,08	R\$ 32.510,42
7	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	R\$ 26.597,20	R\$ 12.487,60	R\$ 39.084,80
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 146.391,88	R\$ 68.732,12	R\$ 215.124,00
9	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	R\$ 6.783,36	R\$ 3.184,84	R\$ 9.968,20
10	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 3.686,61	R\$ 1.730,89	R\$ 5.417,50
11	Contenção lateral c/ solo local	R\$ 1.903,63	R\$ 893,77	R\$ 2.797,40
12	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 12.083,89	R\$ 5.626,41	R\$ 17.710,30
	Total	R\$ 250.000,00	R\$ 117.329,87	R\$ 367.329,87

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	18/09/2017	18 /10/2017
Contratação	18/10/2017	28/10/2017
Fiscalização	28/10/2017	01/07/2018
Trecho 01	28/10/2017	01/07/2018
Trecho 02	28/10/2017	01/07/2018
Trecho 03	28/10/2017	01/07/2018
Trecho 04	28/10/2017	01/07/2018

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40




- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 225 metros por mês (675 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. Concedente (Governo)		
Setembro/17	Novembro/17	Fevereiro/18
R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33
2. Proponente (Contrapartida)		
Setembro/17	Novembro/17	Fevereiro/18
R\$ 39.109,95	R\$ 39.109,96	R\$ 39.109,96

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	FRANCIELI V. C. PEDRON	 Assinatura
Cargo:	ENG CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA -PR : 148.194-D	
Local:	REALEZA - PR	
Data:	15/08/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MILTON ANDREOLLI	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	127.482.138-07	
Local:	REALEZA - PR	
Data:	15/08/2017	





PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Nome: Neri Munaro

NERI MUNARO

CPF: 200.575.630-04

RG 1.888.881

Eng. Agrônomo

Local: Francisco Beltrão

Chefe N. Reg. SEAB

Data:

Assinatura

Cargo: Fiscal do Convênio *

Nome: Gilberto Cesar Wust da Silva

Gilberto Cesar Wust da Silva
SEAB / DEAGRO

CPF: 303.502.390-53

UTR - Francisco Beltrão

Local: Francisco Beltrão

Data:

Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>06</u> / <u>11</u> /2017
---	--

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>06</u> / <u>11</u> /2017
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA


CNPJ 76.205.673/0001-40



14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de *Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares*, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>06</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

