

PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: JESUITAS			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Jesuítas		CNPJ: 77.398.154/0001-08	
Endereço: Rua Padre Leonel França 369			
UF: PR	CEP: 85.835-000	Telefone: (44) 35358606	
Conta Corrente: nº 9.741-1	Banco: 001 – Banco do Brasil	Agência: 4504-7	Praça de Pagamento: Jesuítas
Responsável: Aparecido Jose Weiller Junior			CPF: 801.083.009-78
Cl/Órgão Expedidor: 5.855.811 SSPPR	Nº CPF:	Endereço	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4,02 quilômetros e 24.120,00 m² (indicar cada trecho, sua extensão, largura, área a ser pavimentada e por fim a totalização dos trechos considerados no quadro resumo abaixo).

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Estrada Itacolomi	22 J 257710.28 m E 7307035.11 m S	22 J 257048.23 m E 7310358.42 m S	3,52	6,00	21.120,00
02	Estrada Jesuítas	22 J 257904.58 m E 7286117.86 m S	22 J 257762.82 m E 7285927.81 m S	0,240	6,00	1.440,00
03	Estrada Maranhão	22 J 257466.30 m E 7285436.74 m S	22 J 257533.86 m E 7285683.15 m S	0,260	6,00	1.560,00
TOTALIZAÇÃO				4,02	6,00	24.120,00

3. JUSTIFICATIVA

(O Município apresentará fundamentada justificativa da necessidade de apoio para o calçamento de estradas rurais, em consonância com os objetivos do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares, especificando o(s) trecho(s) a

ser(em) beneficiado(s) , com as práticas propostas, priorizando trechos que beneficiam o maior número de agricultores familiares, que apresentem maior demanda para o transporte escolar e que se localizem em micro bacias que possuam planejamento de ações executado ou em andamento), de forma a permitir o calçamento com segurança sem o risco de efeitos naturais que possam vir a prejudicar o trabalho executado.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	200


Nome das Comunidades atendidas: Estrada Itacolomi

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.51.00	Pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares	Estrada Itacolomi/Estrada Jesuítas/Estrada Maranhão	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	24.120,00	m²	33,927205	818.324,18
Total (R\$)									818.324,18

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav.	Empresa Contratada





PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

ESTADO DO PARANÁ

SEAB
TOLEDO/PTG

FLS. 100
RUB.

poliédrico

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		X	
2	Contratação		X	
3	Fiscalização		X	
4	Placa de Obra	4.969,37	113,83	5.083,20
5	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	1.009,29	23,11	1.032,40
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	70.268,09	1.609,51	71.877,60
7	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	47.489,91	1.087,77	48.577,68
8	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	473.779,08	10.852,02	484.631,10
9	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	21.693,52	496,88	22.190,40
10	Compactação de pavimentação poliédrico	12.025,75	275,45	12.301,20
11	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	75.691,47	1.733,73	77.425,20
12	Contenção Lateral com solo local	11.475,55	262,85	11.738,40
13	Eleivamento	71.132,69	1.629,31	72.762,00
14	Placa sinalização c/ película refletiva – indicação de curva a direita	3.971,04	90,96	4.062,00
15	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	1.261,60	28,90	1.290,50
16	Placa sinalização c/ película refletiva – indicação de curva a esquerda	3.971,04	90,96	4.062,00
17	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	1.261,60	28,90	1.290,50
	Total	R\$ 800.000,00	R\$18.324,18	R\$ 818.324,18

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	20/11/2017	20/12/2017
Contratação	20/12/2017	20/01/2018
Fiscalização	20/01/2018	20/01/2019
Trecho 01	20/01/2018	31/08/2018
Trecho 02	01/09/2018	10/12/2018
Trecho 03	10/12/2018	20/01/2019
Trecho n		

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1	Parcela (R\$) – 2017/2018			
Meses	4º quadrimestre 2017	1º quadrimestre 2018	2º quadrimestre 2018	3º quadrimestre 2018
SEAB	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

ESTADO DO PARANÁ



Município	4.581,05	4.581,04	4.581,04	4.581,05
-----------	----------	----------	----------	----------

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Vitor Fernando Martins Pestana	 Vitor Fernando Martins Pestana Engº Civil CREA 19336/D-PR CPF 408.519.079-20 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-19336/D	
Local:	Jesuítas - Paraná	
Data:	17/10/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Aparecido Jose Weiller Junior	 Aparecido Jose Weiller Junior Prefeito Municipal CPF 801.083.009-78 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	801.083.009-78	
Local:	Jesuítas	
Data:	17/10/2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Em anexo ao projeto pelo município, manifesto meu parecer como FAVORÁVEL.	
INDICAÇÃO DE FISCAL: Engº Agrº OSCAR M. Yamamoto CREA nº 0021-D CPF: 015.905.910-60	
Cargo:	chefe NR
Nome:	RUDI KUNS
CPF:	369177089-53
Local:	TOLEDO - PR.
Data:	17-10-17
 Rudi Kuns Engº Agrº - CREA PR 21.041/D Chefe do NR/SEAB - Toledo Assinatura	

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições




PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS

ESTADO DO PARANÁ



técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSE I. DE SOUZA Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>17</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------


13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>17</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>17</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

4