



# Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

**PABX: (46) 3542-1360** - e-mail: [prefcio@gmail.com](mailto:prefcio@gmail.com)  
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste -



## PLANO DE TRABALHO

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

**MUNICÍPIO: SANTA IZABEL DO OESTE**

#### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

|                                                  |                                  |                                     |                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Município:</b><br>Santa Izabel do Oeste       |                                  | <b>CNPJ:</b><br>76205715/0001- 42   |                                                     |
| <b>Endereço:</b><br>Rua Acácia, 1317 centro      |                                  |                                     |                                                     |
| <b>UF:</b><br>PR                                 | <b>CEP:</b><br>85650-000         | <b>Telefone:</b><br>(46) 3542-1360  |                                                     |
| <b>Conta Corrente nº:</b><br>16706-1             | <b>Banco:</b><br>Banco do Brasil | <b>Agência:</b><br>2579-8           | <b>Praça de Pagamento:</b><br>Santa Izabel do Oeste |
| <b>Responsável:</b><br>Moacir Fiamoncini         |                                  |                                     | <b>CPF:</b><br>031.907.239-82                       |
| <b>CI/Órgão Expedidor:</b><br>6.329.647-3 SSP-PR |                                  | <b>Cargo:</b><br>Chefe do Executivo | <b>Função:</b><br>Prefeito                          |

#### 2. OUTROS PARTÍCIPES (se houver)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Nome:</b>     | <b>CPF ou CNPJ:</b> |
| <b>Endereço:</b> | <b>CEP:</b>         |

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4.930,00 metros de extensão e 29.580,00 m<sup>2</sup> de área, nos seguintes trechos:

**Trecho 01:** Comunidade KM 47, do final do calçamento existente, até a comunidade da Linha Km 47, com extensão de 300 metros lineares e largura de 6,0 metros totalizando área de 1.800,00 m<sup>2</sup>;



# Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

**Tel.: (46) 3542-1360**

Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

prefsis@gmail.com

Pág.

SEAB  
N.º 1.100. BELTRÃO

**Trecho 02:** Comunidade Linha São Paulo, do final do calçamento existente, até pé da serra (calçamento existente) sentido a comunidade da Linha São Marcos, com extensão de 2.245 metros lineares e largura de 6,0 metros totalizando área de 13.470,00m<sup>2</sup>;

**Trecho 03** - Comunidade Linha Sarandizinho, por 3 seguimentos de estradas rurais, totalizando um total de 2.385,00 metros lineares com 6,0 metros de largura, totalizando uma área de 14.310,00m<sup>2</sup>, nos seguinte seguimentos:

ESTRADA 01 – 1.010,00 metros, com início no calçamento existente até o encruzo de estradas rurais, largura 6,00 metros e área de 6.060,00m<sup>2</sup>;

ESTRADA 02 - 850,00 metros, com início no final do calçamento existente seguindo sentido linha Timóteo, largura 6,00 metros e área de 5100,00m<sup>2</sup>;

ESTRADA 03 – 525,00 metros, com no final no calçamento existente segue sentido Rio da Prata, largura de 6,00 metros e área de 3.150,00m<sup>2</sup>;

## 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

| Nº          | Trecho (discriminado)                                                        | Coordenadas Geográficas UTM            |                                        | Extensão (Km) | Largura (m) | Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> ) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
|             |                                                                              | Início                                 | Término                                |               |             |                                          |
| 01          | Comunidade km 47, do final do calçamento + 300 metros até a comunidade km 47 | 22J<br>263773.22 m E<br>7131402.52m S  | 22J<br>263842.65 m E<br>7131691.89 m S | 0,3           | 6,0         | 1.800,00                                 |
| 02          | Linha São Paulo sentido a Linha São Marcos                                   | 22J<br>255587.18 m E<br>7148476.26 m S | 22J<br>255229.34 m E<br>7150144 m S    | 2,245         | 6,0         | 13.470,00                                |
| 03          | Linha Sarandizinho                                                           | 22J<br>255261.35m E<br>7137323.92 m S  | 22J<br>254559.93 m E<br>7136767.62 m S | 1,010         | 6,0         | 6.060,00                                 |
|             | ESTRADA 01                                                                   | 22J<br>255503.92 mE<br>7136697.33 Ms   | 22J<br>255683.50 mE<br>7135868.43 mS   | 0,85          | 6,0         | 5.100,00                                 |
|             | ESTRADA 02                                                                   | 22J<br>255470.86 mE<br>7138159.82mS    | 22J<br>255971.33 mE<br>7138307.84 mS   | 0,525         | 6,0         | 3.150,00                                 |
| TOTALIZAÇÃO |                                                                              |                                        |                                        | 4,93          | 6,0         | 29.580,00                                |





# Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

**Tel.: (46) 3542-1360**

Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste -

prefsio@gmail.com



## 4. JUSTIFICATIVA

Pavimentação com pedras irregulares totalizando 30.570,00 m<sup>2</sup> nas comunidades acima citadas, perímetro rural de Santa Izabel do Oeste. Estes trechos foram selecionados pela administração pública, tendo em vista sua necessidade de melhorias em virtude do volume de tráfego de veículos, ônibus e caminhões, que transportam a produção agropecuária, estudantes, e por ser via de acesso as demais comunidades rurais e a sede do município.

## 5. BENEFICIÁRIOS

| Descrição                           | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 – Número de comunidades atendidas | 06                  |
| 2 – Número de agricultores          | 70                  |

**Nome das Comunidades atendidas:** Comunidade km 47, Linha São Paulo, Linha São Marcos, Linha Sarandizinho, Linha Timóteo e Linha Linópolis.

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

| Fases | Especificação                                                                                               | Responsável        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01    | Licitação                                                                                                   | Município          |
| 02    | Contratação                                                                                                 | Município          |
| 03    | Fiscalização                                                                                                | SEAB               |
| 04    | Placa de sinalização                                                                                        | Empresa Contratada |
| 05    | Escarificação, regularização e compactação subleito                                                         | Empresa Contratada |
| 06    | Colchão de argila para pavimentação poliédrica, inclusive transporte.                                       | Empresa Contratada |
| 07    | Contenção lateral com solo local para pavimentação poliédrica.                                              | Empresa Contratada |
| 08    | Transporte comercial caminhão basculante (argila) – dmt 15km – (1,8t/m <sup>3</sup> )                       | Empresa Contratada |
| 09    | Extração, carga, assentamento cordão de pedra para pavimento poliédrico (meio fio)                          | Empresa Contratada |
| 10    | Extração, carga, e assentamento de pedras poliédricas.                                                      | Empresa Contratada |
| 11    | Transporte de material de qualquer natureza (pedra) – dmt 15km – (2,0t/m <sup>3</sup> ) (pedras e meio fio) | Empresa Contratada |
| 12    | Rejunte – enchimento com argila esp.=3cm.                                                                   | Empresa Contratada |



# Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

**Tel.: (46) 3542-1360**

Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

prefsio@gmail.com

SEAB  
N. R. FGO. BELTR

Pág. 96

Pub.

|    |                                                                          |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 13 | Compactacao de pavimento poliedrico                                      | Empresa Contratada |
| 14 | Grama em mudas, ou em leiva, com 80cm para cada lado do cordão de pedra. | Empresa Contratada |

## 7. PLANO DE APLICAÇÃO

| Fases | Especificação                                                                                                                                                             | Valores (R\$)           |           |                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                           | SEAB                    | Município | Total                   |
| 01    | Licitação                                                                                                                                                                 |                         | -         |                         |
| 02    | Contratação                                                                                                                                                               |                         | -         |                         |
| 03    | Fiscalização                                                                                                                                                              |                         | -         |                         |
| 04    | Placa de sinalização                                                                                                                                                      | R\$ 2.509,92            | 0         | R\$ 2.509,92            |
| 05    | Escarificação, regularização e compactação subleito                                                                                                                       | R\$ 88.444,20           | 0         | R\$ 88.444,20           |
| 06    | Colchão de argila para pavimentação poliédrica, inclusive transporte.                                                                                                     | R\$ 66.259,20           | 0         | R\$ 66.259,20           |
| 07    | Contenção lateral com solo local para pavimentação poliédrica.                                                                                                            | R\$ 14.888,60           | 0         | R\$ 14.888,60           |
| 08    | Transporte comercial caminhão basculante (argila) – dmt 15km – (1,8t/m³)                                                                                                  | R\$ 69.483,42           | 0         | R\$ 69.483,42           |
| 09    | Extração, carga, assentamento cordão de pedra para pavimento poliédrico (meio fio)                                                                                        | R\$ 102.346,80          | 0         | R\$ 102.346,80          |
| 10    | Extracao, carga, e assentamento de pedras oliédricas.                                                                                                                     | R\$ 643.512,90          | 0         | R\$ 643.512,90          |
| 11    | Transporte de material de qualquer natureza (pedra) – dmt 15km – (2,0t/m3) (pedras e meio fio)                                                                            | R\$ 77.203,80           | 0         | R\$ 77.203,80           |
| 12    | Rejunte – enchimento comargila esp.=3cm.                                                                                                                                  | R\$ 29.580,00           | 0         | R\$ 29.580,00           |
| 13    | Compactacao de pavimento poliedrico                                                                                                                                       | R\$ 14.494,20           | 0         | R\$ 14.494,20           |
| 14    | Grama em leiva a ser plantadas sobre as contenções laterais de solo, calculado uma faixa de leiva com (40cm) para cada lado do cordão de pedra, (largura padrão da leiva) | R\$ 76.276,96           | 0         | R\$ 76.276,96           |
|       | <b>Total</b>                                                                                                                                                              | <b>R\$ 1.185.000,00</b> |           | <b>R\$ 1.185.000,00</b> |





# Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

**Tel.: (46) 3542-1360**

prefsio@gmail.com

Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

SEAB  
N. R. ECO. BELTRÃO

Pág. 97

Rub. *hi*

## 8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Atividades   | Período de Execução |            |
|--------------|---------------------|------------|
|              | Início              | Final      |
| Licitação    | 25/10/2017          | 20/11/2017 |
| Contratação  | 20/11/2017          | 05/12/2017 |
| Fiscalização | 05/12/2017          | 05/02/2019 |
| Trecho 01    | 05/12/2017          | 05/02/2019 |
| Trecho 02    | 05/12/2017          | 05/02/2019 |
| Trecho 03    | 05/12/2017          | 05/02/2019 |
| Trecho 04    | 05/12/2017          | 05/02/2019 |

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 328,67 metros lineares por mês (986 metros / trimestre).

## 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

| 1. Concedente (Governo)       |                |                |                |                |  |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 4º TRIM/2017                  | 1º TRIM/2018   | 2º TRIM/2018   | 3º TRIM/2018   | 4º TRIM/2018   |  |
| R\$ 197.000,00                | R\$ 247.000,00 | R\$ 247.000,00 | R\$ 247.000,00 | R\$ 247.000,00 |  |
| 2. Proponente (Contrapartida) |                |                |                |                |  |
| 4º TRIM/2017                  | 1º TRIM/2018   | 2º TRIM/2018   | 3º TRIM/2018   | 4º TRIM/2018   |  |
| R\$ 00.000,00                 | R\$ 00.000,00  | R\$ 00.000,00  | R\$ 00.000,00  | R\$ 00.000,00  |  |

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Diego Ronaldo Matciulevicz

Cargo: Engenheiro Civil

N.º Registro Conselho de Classe: CREA-PR 107.371/D

Local: Santa Izabel do Oeste - PR

Data: 20/08/2017.

*Diego Ronaldo Matciulevicz*  
Diego Ronaldo Matciulevicz  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 107371/D  
Assinatura



# Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

**Tel.: (46) 3542-1360**

Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

prefsio@gmail.com

SEAB  
N. R. FCO. BELTRÃO  
Pág. 98

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto a SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

**Cargo:** Prefeito Municipal

**Nome:** Moacir Fiamoncini

**CPF:** 031.907.239-82

**Local:** Santa Izabel do Oeste

**Data:** 20/08/2017

  
Assinatura

## 12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Aprovamos, para os devidos fins, este plano de trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do projeto de pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

**Cargo:** Chefe do Núcleo Regional da SEAB

**Nome:** Neri Munaro

**CPF:** 200.575.630-04

**Local:** Francisco Beltrão

**Data:**

NERI MUNARO  
RG 1.908.451  
Eng. Agrônomo  
Chefe N. Reg. SEAB

  
Assinatura

**Cargo:** Fiscal do Convênio

**Nome:** Gilberto Cesar Wust da Silva

**CPF:** 303.502.390-53

**Local:** Francisco Beltrão

**Data:**

Assinatura

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.





# Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

Tel.: (46) 3542-1360

prefsio@gmail.com


Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná




## 13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

### 13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

|                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <br>(nome, registro no conselho de classe e assinatura)<br><br><b>JOSÉ TARCIO DE CAMPOS</b><br>Engenheiro Agrônomo<br>CREA/sp 73.635/D | Curitiba, <u>05</u> / <u>10</u> /2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|


### 13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

|                                                                                                                                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><br><b>Richardson de Souza</b><br><br>CREA-PR 16.810/D | Curitiba, <u>05</u> / <u>10</u> /2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

## 14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este plano de trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do projeto de pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

**Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.**

|                                                                                                                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><br><b>NORBERTO ANACLETO ORTIGARA</b> | Curitiba, <u>05</u> / <u>10</u> /2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

