

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

SEAB
PTC
Fls. **ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO****PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
MUNICÍPIO: ROSARIO DO IVAI****1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

Município: ROSARIO DO IVAI		CNPJ: 80.059.264/0001-50	
Endereço: AV. SÃO PAULO Nº 45			
UF: PR	CEP: 86.850-000	Telefone: (43) 3465 1282	
Conta Corrente: nº 16045-8	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2086-9	Praça de Pagamento: GRANDES RIOS- PR
Responsável: ADEMAR ALVES DA SILVA			CPF: 614.344.939-20
CI/Órgão Expedidor: 33.387.872-3 SSP-SP	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação com pedras irregulares dos trechos: 01= VILA UNIAO, 02=CAMPINEIRO DO SUL, 03= BOA VISTA DA SANTA CRUZ da estrada **DA AMARELA**, em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **4,99987** quilômetros e **29.999,22 m²**.

3.1. QUADRO RESUMO

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	TRECHO 01 VILA UNIAO	E=479.403,822 N=7.313.398,672	E=481.083,709 N=7.313.261,028	2,02349	6,00	12.140,94
02	TRECHO 02 CAMPINEIRO DO SUL	E=483.741.260 N=7.309.653,142	E=4858.297.667 N=7.308.788,463	2,13531	6,00	12.811,86
03	TRECHO 03 BOA VISTA DA SANTA CRUZ	E=482.038,141 N=7.301.833,779	E=482.047,242 N=7.301.180,401	0,84107	6,00	5.046,42
Totalização				4.999,87	6,00	29.999,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR



4. JUSTIFICATIVA

O presente plano de trabalho solicita apoio financeiro para pavimentação com pedras irregulares nos seguintes trechos: trecho=01 vila união, trecho=02 campineiro do sul e trecho=03 boa vista da santa cruz, todos eles da estrada da amarela. A pavimentação dos referidos trechos vem contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando assim a produção, e contribuir também para que as comunidades rurais de: VILA UNIAO, CAMPINEIRO DO SUL, BOA VISTA DA SANTA CRUZ, SABUGUEIRO, PINHAL GRANDE, BAIRRO DOS TURCOS possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, laser e abastecimento.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	6
2 - Número de agricultores	1000

Nome das Comunidades atendidas: VILA UNIAO, CAMPINEIRO DO SUL, BOA VISTA DA SANTA CRUZ, SABUGUEIRO, PINHAL GRANDE, BAIRRO DOS TURCOS

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa da obra	Empresa contratada
5	Suporte de madeira	Empresa contratada
6	Escarificação regularização e compactação. subleito	Município
7	Colchão de Argila pav. Poliédrico	Município
8	Corte e preparo de pedra pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp. preparo e assentamento poliédrico	Empresa Contratada
10	Corte e preparo cordão de pedra p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
11	Extração, carga, transp. Assentam, cordão lat. Pedra	Empresa Contratada
12	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³ rodovia com revestimento primario	Empresa Contratada
13	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³ rodovia pavimentada	Empresa Contratada
14	Contenção lateral com solo local p/ pav poliédrico	Município
15	Enchimento com argila p/ pav poliédrico	Município
16	Compactação p/ pavimento poliédrico	Município

Obs: Os itens e valores em vermelho serão executados como contra partida em serviços por conta do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

**7 - PLANO DE APLICAÇÃO**

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		MUNICIPIO	SEAB	Total
1	Licitação	X		
2	Contratação	X		
3	Fiscalização	X		
4	Placa da obra		2.864,96	2.864,96
5	Suporte de madeira		79,18	79,18
6	Escarificação regularização e compactação subleito	35.999,06		35.999,06
7	Colchão de Argila pav. Poliédrico	23.999,38		23.999,38
8	Corte e preparo de pedra pavimento poliédrico		244.793,64	244.793,64
9	Extração, carga, transp. preparo e assentamento poliédrico		543.885,86	543.885,86
10	Corte e preparo cordão de pedra p/pav. Poliédrico		24.399,37	24.399,37
11	Extração, carga, transp. Assentam, cordão lat. Pedra		82.397,86	82.397,86
12	Transporte comercial com caminhão basculante 6m ³ rodovia com revestimento primario		54.178,59	54.178,59
13	Transporte comercial com caminhão basculante 6m ³ rodovia pavimentada		29.375,24	29.375,24
14	Contenção lateral com solo local p/ pav poliédrico	7.999,79		7.999,79
15	Enchimento com argila p/ pav poliédrico	8.999,77		8.999,77
16	Compactação p/ pavimento poliédrico	5.999,84		5.999,84
	Total	R\$ 82.997,84	R\$981.974,70	R\$ 1.064.972,54

Obs: Os itens e valores em vermelho que somam um total de **R\$ 82.997,84** (Oitenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) serão executados como contra partida em serviços por conta do município.

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
	Licitação	26/03/2014	15/04/2014
	Contratação	16/04/2014	28/04/2014
	Fiscalização	28/04/2015	30/10/2016
	Trecho 01 Vila união	28/10/2015	28/04/2016
	Trecho 02 Campineiro do Sul	29/04/2015	29/07/2016
	Trecho 03 Boa Vista da Santa cruz	30/07/2016	30/10/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

Maximiliano P. Ribeiro

M

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR




9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
327.324,90	327.324,90	327.324,90			
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
	41.498,92	41.498,92	--	--	--

Obs: contra partida em serviços por conta do município.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Maximilian Penha Ribeiro	Assinatura  Maximilian Penha Ribeiro ENGENHEIRO CIVIL CREA: SP-5069285029/D
Cargo:	Emgº Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	SP-5069285029/D	
Local:	Rosario do Ivai	
Data:	24/08/2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Ademar Alves da Silva	Assinatura  Ademar Alves da Silva Prefeito Municipal
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	614.344.939-00	
Local:	Rosario do Ivai	
Data:	24/08/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável ao Aditivo solicitado pela prefeitura para o referido convênio 592/2013.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Nome:

CPF:

Local:

Data:

Assinatura

ANTONIO VILA REAL
Adm. de Empresas
Chefe do N. R. SEAB Ivaiporã

Somos de parecer favorável de acordo c/o cronograma físico financeiro da obra. Ref. convenio 592/2013

Cargo: Fiscal do Convênio *

Nome:

CPF:

Local:

Data:

Assinatura

Sérgio Carlos Espinetti
ENQ.º ACIONÁRIO OREA 11.887
DESPA - IVAIPORÃ - PR

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado



Declaração

O Prefeito Municipal de Rosário do Ivaí Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais, Declara a quem interessar possa que possui no quadro de funcionários deste município, funcionários qualificados e equipamentos adequados bem como capacidade Técnica para realização dos serviços propostos.

E por ser expressão da verdade firmo a presente declaração.

Ademar Alves da Silva
Prefeito Municipal


A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name of the mayor.

Rosário do Ivaí, PR, 12 de outubro de 2015

PLANILHA ORÇAMENTO

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
MUNICÍPIO : ROSÁRIO DO IVAÍ - PARANÁ.
LOCAL: ESTRADA DA AMARELA
TRECHOS: 01= VILA UNIAO
 02= CAMPINEIRO DO SUL
 03= BOA VISTA DA SANTA CRUZ

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	DMT em km	VALOR TOTAL	
						CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO EM SERVIÇOS	SEAB / ESTADO EM (R\$)
DER 82000	Placa da obra	m2	8,00	358,12			2.864,96
DER 82100	suporte de madeira	und	1,00	79,18			79,18
DER 50000	Escarificação Regularização e compac. subleito	m2	29.999,22	1,20		35.999,06	
DER 53260	Colchão de Argila pav. Poliedrico	m2	29.999,22	0,80		23.999,38	
DER 52140	Corte e preparo de pedra p/ pavimento poliedrico	m2	29.999,22	8,16			244.793,64
DER 52145	Extração, carga, transp. preparo e assentamento poliedrico	m2	29.999,22	18,13			543.885,86
DER 52150	corte e preparo cordao de pedra p/pav. Poliedrico	m	9.999,74	2,44			24.399,37
DER 53520	extração, carga, transp. Assentamento, cordão lat. Pedra	m	9.999,74	8,24			82.397,86
SEIL 72886	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m³, rodovia com revestimento primario	m³/km	2.999,922	0,86	21,00		54.178,59
SEIL 72887	transporte comercial com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada	m³/km	2.999,922	0,72	13,60		29.375,24
DER 57510	contenção lateral com solo local p/ Pav. Poliédrico	m2	9.999,74	0,80		7.999,79	
DER 53265	enchimento com argila p/ pav poliedrico	m2	29.999,22	0,30		8.999,77	
DER 53270	Compactação p/ pavimento poliedrico	m2	29.999,22	0,20		5.999,84	
				TOTAL		82.997,84	981.974,70


 Maximilian Penha Ribeiro
 Eng Civil.
 Crea: SP 5069285029/10

Maximilian Penha Ribeiro
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: SP-5069285029/10

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO.....
 VALOR POR CONTA DA SEAB / ESTADO NA COR..... PRETO
 VALOR DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO EM SERVIÇOS NA COR..... VERMELHO

1.064.972,54
981.974,70
82.997,84


 SEAB
 FIs
 PFGA