



PREFEITURA MUNICIPAL

BELA VISTA DA CAROBA

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO

P40
53

Rub.
8

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: BELA VISTA DA CAROBA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
MUNICÍPIO: BELA VISTA DA CAROBA	CNPJ: 01.612.441/0001-07		
ENDEREÇO: RUA RIO D JANEIRO, Nº 1021 - CENTRO.			
UF: PR	CEP: 85745-000	TELEFONE: (46) 3557-1180	
Conta Corrente: Banco: nº 25.663-3	001	Agência: 907-5	Praça de Pagamento: Capanema - Paraná
RESPONSÁVEL: DILSO STORCH		CPF: 748.894.199-34	
C/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 5.267.692-4 SSP- PR	CARGO: PREFEITO MUNICIPAL	FUNÇÃO: ADMINISTRADOR MUNICIPAL	

2. OUTROS PARTICIPEIS (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4,0 quilômetros e 24.000,00m², no trecho de acesso a cidade à Comunidade de Linha Progresso no Município de Bela Vista da Caroba – PR.

3.1. QUADRO RESUMO

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	TRECHO: Acesso a cidade Comunidade de Linha Progresso.	àUTM: S:25°52'17" m.l. W:53º40'29" m.s.	UTM: S:25º51'52" m.l. W:53°42'26" m.s.	4,00	6,00	24.000,00
TOTALIZAÇÃO				4,00		24.000,00

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Bela Vista da Caroba, está localizado no sudoeste do Paraná. Possui uma população de 3.945 habitantes (2010 IBGE) . A base econômica está fortemente alicerçada na produção agrícola e leiteira.



PREFEITURA MUNICIPAL

BELA VISTA DA CAROBA

SEAB
N. R. R. FCO. BELTRÃO
PÁG. 54
RUB. 8

Para superar os vários desafios encontrados pela administração municipal, busca-se junto às esferas estaduais, programas e recursos que visem solucionar os problemas de infra-estrutura viária que enfrentamos. Muitas das estradas rurais que cortam o interior do nosso município, possuem pavimento de cascalho, o que causa transtorno e perturbação aos municípios principalmente em períodos de chuva, atrapalhando trabalhadores, crianças e jovens em idade escolar e ainda a escoamento da produção agropecuária das comunidades rurais. Por ter uma grande quantia de estradas de chão, a administração encontra dificuldades em manter as estradas em boas condições de uso.

Visando melhorar as condições de vida das populações residentes no interior do município, buscamos a aprovação do Projeto PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES”, trechos: acesso a cidade a comunidade Linha Progresso no município de Bela Vista da Caroba A fim de garantir segurança e melhoria na trafegabilidade de veículos, transporte escolar e pedestre , além da melhoria no escoamento de produção que contribui financeiramente para as famílias de produtores rurais e o acesso a casa lar.

A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES”, trechos: acesso a cidade a comunidade Linha Progresso no município de Bela Vista da Caroba, compreende uma extensão de 24.000,00m².

A execução de serviços de Pavimentação se dará por meio de processo licitatório conforme Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	300

Nome das Comunidades atendidas: Comunidade de Linha Progresso

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Sinalização	Empresa Contratada
5	Colchão de argila	Empresa Contratada
6	Escarificação, regulação compac. subleito	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
9	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	Empresa Contratada
10	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral c/ solo local	Empresa Contratada
12	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA

SEAB
N. R. FCO. BELTR
Pag 55
Rub. 8

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	-	-	-
2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Sinalização	R\$ 2.120,84	-	R\$ 2.120,84
5	Colchão de argila	R\$ 81.600,00	-	R\$ 81.600,00
6	Escarificação, regulação subleito	R\$ 53.520,00	-	R\$ 53.520,00
7	Extração, carga, transp. Cordão lat. Pedra p/ pavim. polidétrica	R\$ 65.040,00	-	R\$ 65.040,00
8	Extração, carga, transp. assentamento	R\$ 392.863,16	-	R\$ 392.863,16
9	Enchimento c/ argila p/ pav. polidétrica	R\$ 58.800,00	-	R\$ 58.800,00
10	Compactação de pavimento polidétrico	R\$ 8.640,00	-	R\$ 8.640,00
11	Contenção lateral c/ solo local	R\$ 13.320,00	-	R\$ 13.320,00
12	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 44.096,00	-	R\$ 44.096,00
	Total	R\$ 720.000,00	-	R\$ 720.000,00

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	18/10/2013	03 /11/2013
Contratação	03/11/2013	15/11/2013
Fiscalização	18/10/2013	15/11/2015
Trecho 01	15/11/2013	15/05/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
237.600,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00

2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00

Rua Rio de Janeiro, 1021, Centro - 85.745-000

Fone/Fax: (46) 3557-1180

Bela Vista da Caroba - Pr



PREFEITURA MUNICIPAL

BELA VISTA DA CAROBA

N. R. FOO BELTRÃO
Pág. 56
Rub. 45

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Roberto A. Goergen	
Cargo:	Engenheiro civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR 94015/D	<i>Roberto A. Goergen</i> Roberto A. Goergen Eng.º Assinatura: ssp/pr
Local:	Bela Vista da Caroba	
Data:	12 de Setembro de 2013	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Dilso Storch	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	748.894.199-34	
Local:	Bela Vista da Caroba – PR.	<i>Dilso Storch</i> DILSO STORCH Prefeito Municipal
Data:	13/09/2013	

12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	Neri Munaro	
CPF:	200.575.630-04	<i>Neri Munaro</i> NERI MUNARO RG 1.908.061 Eng.º Agrônomo Eng.º N.º Reg. SEAB Cidade: It. Pora
Local:	Francisco Beltrão	
Data:		<i>[Assinatura]</i> Assinatura
Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:		<i>[Assinatura]</i> Assinatura

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

- MUNICÍPIO DE: BELA VISTA DA CAROBA
- NR/SEAB DE: FRANCISCO BELTRÃO
- COMUNIDADE/LOCALIDADE: VILA PROGRESSO
- MICROBACIA: LAGEADO GRANDE

- TRECHO 1: ENTRADA DA PLATAFORMA DA CLAF ATÉ VILA PROGRESSO

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. () Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. () Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. (X) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. () Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

- 2.1. Coordenada inicial – UTM: 231954,62
7135801,64
- 2.2. Coordenada final – UTM: 228681,04
7136512,64
- 2.3. Comprimento: 4000 metros
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 4,5 metros, final 6 metros

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

Ao longo do trecho a estrada oscila sua largura entre 4 e 5 metros. Com um bom estado de conservação, liga o asfalto que dá acesso a Bela Vista da Caroba, desde a entrada da plataforma de recebimento de leite da Claf, até a comunidade de Vila Progresso, sendo também acesso ao principal ponto de turismo rural dentre os municípios vizinhos. Apresenta poucos problemas relacionados a erosão e fluxo das águas por estar situada numa região plana e conservada.

4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

- 4.1. Trecho necessita de alargamento em todo o seu leito com pequenas ampliações na largura dos 12 bueiros existentes;




SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB



5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RELATAR SE NECESSÁRIO):

6. CROQUIS / MAPA DE LOCALIZAÇÃO / FOTOS DO TRECHO (ANEXAR):

Data: 12/ 09 / 2013


Roberto A. Goergen
Engº Civil (CREA PR 94015/D)
RUA TÁLIO MARQUES, 5999PR

Técnico Responsável (nome e assinatura)

De acordo do EMATER-Regional (nome e assinatura)

Trecho a ser pavimentado – Entrada da Plataforma da CLAF até Vila Progresso

