



RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE FAXINAL

TRECHO 1: trecho ESTRADA BARRERINHO (com início 400m antes da entrada do Hotel Fazenda Luar de Agosto e final na ponte do Rio – Fazenda Belo Horizonte), perfazendo 8,82 km

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

() Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

() Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

(x) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: 22 J 046 46 92 UTM 73 43 969

Coordenada final – UTM: 22 J 046 16 52 UTM 73 28 800

Comprimento: 8,82 km

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 4 metros, final 6 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Limpeza lateral		X	km	8,82	Motoniveladora	70
2	Bigodes/sangradouros	x	X	un	60	Pá carregadeira	34
3	Lombadas	x	-	un	20	Pá carregadeira	43
4	Abaulamento de leito	-	-	km	8,82	Moto niveladora	53
5	Cascalhamento		x	km	4,9		507

* Especificar com um X nas colunas seguintes se é construção (C) ou Manutenção (M). Em caso de realização das duas ações, inserir nova linha para especificar a quantidade de cada uma.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Comprimento: 4,9 km

Largura: 6,00 m

Espessura: 0,15 m

Coordenada de localização inicial – UTM: UTM: 22J 046 41 33 UTM 73 42 242

Cascalheira liberada IAP: NÃO

Qualidade do Material: Boa

DMT por trecho: 2,08

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:

XX Bueiros de 0 0,30 m – xxx tubos

XX Bueiros de 0 0,40 m – xxx tubos

XX Bueiros de 0 0,60 m – xxx tubos

XX Bueiros de 0 0,80 m – xxx tubos

6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou valas laterais com pavimentação)

Ponto	Localização	Unidade	Quantidade	Material	Coordenadas	

7. Serviços Complementares, relatar se necessário:

8. Mapa de Localização do Trecho (anexar):

Data: 26 / 05 / 2014

Técnico Responsável (nome e assinatura):


Flávio Jednalski
Técnico em Agropecuária
CREA/PR 4624/1D
EMATER

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura):


ANA MARIA DE MORAES
ENGENHEIRA AGRÔNOMA
CREA/PR 21019-D
EMATER

ANA MARIA