



Município de Congonhinhas

ESTADO DO PARANÁ



PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: Congonhinhas

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Congonhinhas		CNPJ: 75.825.828/0001-88	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 86320-000	Telefone: (43) 3554 1212	
Conta Corrente: nº 367-0	Banco: Caixa Economica Federal	Agência: 0388	Praça de Pagamento: Cornélio Procópio
Responsável: José Olegário Ribeiro Lopes			CPF: 042.099.829-20
Cl/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade da Estrada Rural denominada Marabá, num total de 10,5 quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

Devido ao número significativo de transeuntes dos moradores do Assentamento Carlos Lamarca, Vila Rural, e o transporte de alunos em horário escolar no período matutino e noturno até a cidade e por se tratar de comunidade composta de produtores rurais com escoamento de safras, se faz necessário a recuperação e manutenção do trecho Carlos Lamarca de 10,5 km que liga a saída da cidade (Vila Campos) até a divisa com o município de Santo Antônio do Paraíso.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	25

Comunidades atendidas: Assentamento CARLOS LAMARCA

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 13.146,91 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO de Congonhinhas	31.500,00	18 meses após a publicação no DOE

* Preço médio Óleo Diesel: Cornélio Procópio – Pr R\$ 2,396. (ANP)

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Regularização/abaulamento	Km	10,5	Moto niveladora	65



Município de Congonhinhas

ESTADO DO PARANÁ



02	Lombadas	un	37	Pá carregadeira	20
03	Bigode	Un	43	Pá carregadeira	25
04	Desagregação/carregamento	m ³	7900	Pá carregadeira	115
05	Transporte	m ³	7900	Caminhão	920
06	Distribuição cascalho	m ³	7900	Moto niveladora	65
07	Compactação do leito	m ³	7900	Rolo compactador	45

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	
3	Prestação de contas						X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	DANILO ANDRE F. DE MORAES	
Cargo:	TEC. AGRICOLA	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR 77553/TD	
Local:	Congonhinhas	
Data:	16/07/2013	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de



Município de Congonhinhas

ESTADO DO PARANÁ



Trabalho.	
Nome:	JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL
CPF:	042.099.829-20
Local:	CONGONHINHAS
Data:	16/07/2013
 Assinatura	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Tendo em vista a melhoria das estradas rurais, o que trará melhoria na rentabilidade e qualidade do município, somos favoráveis a PROPOSTA.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB
Nome:	MAURICIO REIS KOCH
CPF:	584.705.659-05
Local:	Cornélio Procopio
Data:	31/07/2013
 MAURICIO REIS KOCH Chefe do Núcleo Regional da SEAB Cornélio Procopio - Paraná pl RESOLUÇÃO 062/2013. Assinatura	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *
Nome:	CLÁUDIO ROBERTO R. MARQUES
CPF:	601.995.849-15
Local:	C. Procopio
Data:	30/07/2013
 Cláudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16.985-D Assinatura	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAG/SEAB/DEABR, indicar outro servidor habilitado.



Anexo 1

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL – RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS.

TRECHO: Estrada Marabá.

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- () Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- (x) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- () Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: $X=545655$ e $Y=7395041$

Coordenada final – UTM: $X= 539568$ e $Y= 7389562$

Comprimento: 10,5 km. ✓

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 5,00 metros, final 5,00 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Regularização/abaulamento			km	10,50	Moto niveladora	65
2	Lombadas	X		un	37	Pá carregadeira	20



Município de Congonhinhas

ESTADO DO PARANÁ



3	Bigode		X	Um	43	Pá carregadeira	25
---	--------	--	---	----	----	-----------------	----

* (C) Construção/(M) Manutenção.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Comprimento: 10,5km

Largura: 5,00

Espessura: 0,12 m (compactado) 0,15 m (Bruto)

Coordenada de localização inicial – UTM: $X=545655$ e $Y=7395041$

Coordenada de localização final – UTM: $X= 539568$ e $Y= 7389562$

Cascalheira liberada IAP: A liberar pela prefeitura (UTM: 539905 e 7390367)

Qualidade do Material: Boa

DMT por trecho: 6,0km

Descrição dos serviços e equipamentos previstos:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Desagregação/carregamento			M ³	7900	Pá carregadeira	115
2	Transporte			M ³	7900	Caminhão	920
3	Distribuição cascalho			M ³	7900	Moto niveladora	65
4	Compactação do leito			M ³	7900	Rolo	45



Município de Congonhinhas

ESTADO DO PARANÁ



					compactador	
--	--	--	--	--	-------------	--

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:

XX Bueiros de 0 0,30 m – xxx tubos

XX Bueiros de 0 0,40 m – xxx tubos

6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou valas laterais com pavimentação)

Ponto	Localização	Unidade	Quantidade	Material	Coordenadas	

7. Serviços Complementares, relatar se necessário:

8. Mapa de Localização do Trecho (anexar):


Data: 16/07/2013

Técnico Responsável (nome e assinatura):

Tec. LUCAS DA COSTA DIAS

CREA: PR 93210 TD

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura):

ASS: 
Lucas da Costa Dias
Técnico Agropecuário
Crea-PR 93 210/TD

CROQUI da ESTRADA MUNICIPAL
MUNICÍPIO de CONGONHINHAS.
TRECHO ESTRADA CARLOS LAMARCA
Coordenadas em UTM:
Início: X=545655 e Y=7395041
Final: X=539568 e Y= 7389562
EXTENSÃO TOTAL: 10,5 KM

