

1- DADOS CADASTRAIS

Nome da Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Lindoeste	CNPJ 80.881.915/0001-92
--	----------------------------

Endereço da Entidade: Av. Marechal Candido Rondon, s/nº			
Conta corrente:	Banco:	Agencia:	Praça pagamento:

Município Lindoeste	UF PR	CEP 85826-000	DDD/Telefone/Fax (45) 3237-8000	Esfere Administrativa Municipal
Nome da microbacia: Gonçalves Dias			Ottobacia: 842138761	

Dirigente da Entidade Proponente Silvio de Souza	CPF do Dirigente 913.358.179-72
---	------------------------------------

RG/Órgão Expedidor 5.569.712-4	Cargo Prefeito	Função Executivo	Termo de posse Ata anexo
-----------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------------

2- DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE

Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia Rio Gonçalves Dias Município de Lindoeste	A partir da publicação no Diário Oficial	18 meses após publicação no DIOE

3 - OBJETO

Execução de ações Técnicas e educativas no sentido de recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Rio Gonçalves Dias, com base na gestão de microbacias hidrográficas, desenvolvimento de ações para a sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na microbacia, através da adoção de práticas sustentáveis que promova a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.

4 – JUSTIFICATIVA

O manejo do solo e água está diretamente relacionado com a melhoria do desempenho técnico, econômico e ambiental das explorações agropecuárias e com a redução dos níveis de contaminação da água do Rio Gonçalves Dias com agentes patogênicos, resíduos e agrotóxicos. A ausência ou deficiência das práticas de conservação de solo e água são responsáveis pela erosão e conseqüente aumento da turbidez da água e assoreamento do rio. As lavouras ocupam 49,39% da microbacia. Apesar da predominância do plantio direto, este ainda precisa melhorar a qualidade especialmente em volume de palha e verificam-se também deficiências no sistema de terraceamento devido ao processo de eliminação parcial ou falta de manutenção de curvas e uso inadequado de defensivos. Na pecuária, são necessárias melhorias na qualidade da pastagem, manejo e destino dos dejetos e enleiramento de pedras. Com a proteção dos mananciais e nascentes, através do isolamento com cerca, proporcionará o aumento da quantidade e qualidade da água e a preservação da biodiversidade existente. A integração lavoura e pecuária, a conscientização e a fiscalização são ferramentas importantes para a diminuição dos problemas de degradação ambiental na microbacia.

5 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

- META 1- Terraceamento com trator esteira- 201 horas/máquina;
- META 2- Enleiramento de pedra mecânico – 125 horas/máquina;
- META 3- Construção de cercas para proteção de mananciais / fontes – 16 Km;
- META 4- Construção de 06 esterqueiras revestidas com 42m³ cada;
- META 5- Correção de solo – 300 toneladas de calcário dolomítico, 22 toneladas de Super Fosfato Simples e 200 toneladas de Adubo orgânico (cama avicultura de corte).

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO:

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Período	
			Unid	Qtde	Início	Término
1	1	Orçamentação				
1	2	Contração do Serviço			A partir da publicação no DIOE	18 meses após publicação no DIOE
1	3	Execução do serviço de terraceamento	HM	201		
2	1	Orçamentação				
2	2	Contração do Serviço			A partir da publicação no DIOE	18 meses após publicação no DIOE
2	3	Execução do enleiramento de pedra	HM	125		
3	1	Orçamentação				
3	2	Aquisição de materiais, e serviço mão de obra			A partir da publicação no DIOE	12 meses após publicação no DIOE
3	3	Construção de cercas	Km	16		
4	1	Orçamentação				
4	2	Aquisição de materiais e serviço de hora/máquina, mão de obra.			A partir da publicação no DIOE	12 meses após publicação no DIOE
4	3	Construção de esterqueiras	unidade	06		
5	1	Orçamentação				
5	2	Aquisição de materiais e serviço de hora/máquina	Ton.(calcário) Ton. (SFS) Ton.(Cama aves)	300 22 200	A partir da publicação no DIOE	12 meses após publicação no DIOE
5	3	Aplicação dos insumo	HM	180		

7 - CAPACIDADE INSTALADA:

O município dispõe de Secretaria Municipal da Agricultura estruturada com técnicos da área que poderão auxiliar na execução das propostas, bem como parque de máquinas com diversas máquinas e caminhões que poderão servir de apoio para a complementação de serviços que por ventura não forem cobertos pelo orçamento previsto.

8 - BENEFICIÁRIOS POR META⁽¹⁾

Meta		Beneficiários		
Descrição	Quantidade (unid.)	Diretos ⁽²⁾	Indiretos	Total
Terraceamento com trator esteira	201HM	21	0	21
Enleiramento de pedra mecânico	125 HM	17	0	17
Construção de cercas para proteção de mananciais ou fontes	16 KM	23	0	23
Construção de 06 esterqueiras revestidas com 42m ³ ;cada	06 unidades	06	0	06
Correção de solo	Calcário 300 Ton SFS 22 Ton. Ad orgânico 200 Ton.	34	0	34

¹Para apoios individuais preencher o cadastro de produtores da microbacia, conforme Anexo XI-A.

²Os beneficiários diretos deverão assumir o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida, conforme Anexo XII.

SEAB/DEAGRO
 Pág.: 17
 Rub.: 8

9 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

Meta	Forma de Construção / aquisição, utilização e administração
1	Proponente: Demarcação de curvas de nível 25 dias/homem SEAB: 180 horas/máquina de trator esteira Beneficiários: 21 horas/máquina de trator esteira
2	Proponente: demarcação de enleiramento em nível, 20 dias/homem SEAB: 112 horas/máquina de trator esteira Beneficiários: 13 horas/máquina de trator esteira
3	Proponente: 1600 metros lineares de cerca com 5 fios, sendo 16 palanques mestres de eucalipto tratado em autoclave medindo 2,60 m de comprimento por 0,12 a 0,15 m de diâmetro, 270 palanques de eucalipto tratado em autoclave medindo 2,20 m. de comprimento por 0,08 a 0,10 m. de diâmetro, 8 rolos de arame liso galvanizado de 3mm com 1000 m. cada, 50 catracas para esticar arames SEAB: 14400 metros lineares de cerca com 5 fios, sendo 144 palanques mestres de eucalipto tratado em autoclave medindo 2,60 m de comprimento por 0,15 a 0,18 m de diâmetro, 2430 palanques de eucalipto tratado em autoclave medindo 2,20 m. de comprimento por 0,08 a 0,10 m. de diâmetro, 12 rolos de arame liso galvanizado de 3mm com 1000 m. cada, 450 catracas para esticar arames Beneficiários: 5400 peças de balancim de madeira eucalipto serrada medindo 1,20 m. de comprimento por 0,04m x 0,04m. de espessura e 120 kg de arame liso nº 12 para amarra balancins e 100% da mão de obra.
4	Proponente: 72 m ² de manta de polietileno instalada SEAB: 708 m ² de manta de polietileno instalada Beneficiários: 24 horas/máquina com retro escavadeira para abertura do depósito
5	Proponente: 30 toneladas de calcário dolomítico, 2,2 toneladas de Super Fosfato Simples e 20 toneladas de adubo orgânico (cama de avicultura de corte) SEAB: 270 toneladas de calcário dolomítico, 19,8 toneladas de Super Fosfato Simples e 180 toneladas de adubo orgânico (cama de avicultura de corte) Beneficiários: 150 horas/máquina com trator de pneus para aplicação de insumos

10 - PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$):

NATUREZA DE DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROPONENTE	SEAB	TOTAL
3340	Custeio	14.706,67	154.077,00	168.783,67
4440	Investimento	1.200,00	10.800,00	12.000,00
	TOTAL	15.906,67	164.877,00	180.783,67

Para fins de prestação de contas: caso estejam previstas contrapartidas dos beneficiários diretos a proponente deverá anexar documento atestando o cumprimento das mesmas, conforme Anexo XI.B.

15

SEAB/DEAGR
 Pág.: 18
 Rub.: 2

11- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$):


Meta	Participante	Valor
1	PROPONENTE	1.500,00
	SEAB	23.517,00
2	PROPONENTE	1.200,00
	SEAB	22.500,00
3	PROPONENTE	5.340,00
	SEAB	48.060,00
4	PROPONENTE	1.200,00
	SEAB	10.800,00
5	PROPONENTE	6.666,67
	SEAB	60.000,00
	TOTAL GERAL	180.783,67

12 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO:

Nome:	Jader Silva Paz	Nº do Registro Profissional: PR-91366/TD
Cargo:	Agente de Extensão	Assinatura <i>Téc. Agr. Jader Silva Paz</i> CREA PR 91366/TD CPF: 025.936.849-09
CPF:	025.936.936-09	
Local:	Lindoeste	
Data:	19/08/2013	

13 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE (Prefeito Municipal)


Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Silvio de Souza	Assinatura 
Cargo:	Prefeito	
CPF:	913.358.179-72	
Local:	Lindoeste	
Data:	19/08/2013	

16


14 - PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO:


Estou de acordo com os termos citados no Plano de Trabalho acima .


Nome:	Jean da Costa Machado	Assinatura  Jean da Costa Machado Secr. Plan. e Urbanismo CPF 985.616.009-00
Cargo:	Secretario de Planejamento e Urbanismo	
CPF:	985.616.009-00	
Local:	Lindoeste - PR	
Data:	19/08/2013	

15 - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do N.R. e Técnico do DEAGRO):

DE ACORDO, SEGUNDO PARECER Nº 045/13.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura Eder Eduardo Bublitz Chefe do Núcleo Regional 
Nome:	EDER EDUARDO BUBLITZ	
CPF:	035.476.299-00	
Local:	CASCATEL	
Data:	08/10/2013	

Cargo:	Técnico do DEAGRO	Assinatura Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel 
Nome:	GERT MARCOS LUBECK	
CPF:	175.212.440-68	
Local:	CASCATEL	
Data:	08/10/2013	


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado