




# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

CNPJ - 80.620.172/0001-05

Av. Belo Horizonte, 695 CEP.: 85250-000 Fone: (042) 3643-1109



## PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO  
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS  
MUNICÍPIO: NOVA TEBAS

### 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: NOVA TEBAS

CNPJ: 80.620.172/0001-05

Endereço: AVENIDA BELO HORIZONTE - 695

UF: PR

CEP:

Telefone: (42) 3643-1109

85.250-000

Conta Corrente: Banco:

Agência:

Praça de Pagamento:

nº 33.588-6

BANCO DO BRASIL

0866-4

PITANGA

Responsável:

HELOISA IVASZEK JENSEN

CPF:

531.447.089-68

CI/Órgão

Cargo:

Função:

Expeditor:

CHEFE DO PODER EXECUTIVO

GESTOR PÚBLICO

3.490-898-2

SSP/PR

### 2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:

CPF ou CNPJ:

Endereço:

CEP:

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais; sendo 1º Trecho Abacateiro com 5.700 Km, 2º Trecho Estrada do Saltinho 5 km do, num total de **10,700 quilômetros**

### 3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012 e início de 2013.

O Município de Nova Tebas, conta com uma extensão territorial de 545 km quadrados de áreas,



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

CNPJ - 80.620.172/0001-05

Av. Belo Horizonte, 695 CEP.: 85250-000 Fone: (042) 3643-1109

SEAB/IVA/PTG

PÁG.: 06

Rub.: 2

muitos quilômetros de estradas rurais. A viabilização do acesso a propriedade rural é fator imprescindível ao desenvolvimento produtivo da comunidade e conseqüentemente das famílias que ali vivem. É fator de desenvolvimento rural, sendo que o crescimento da produção agropecuária e a fixação do homem no meio rural dependem das condições de **transporte de insumos e do produto obtido com seu trabalho**. Contribui significativamente também o acesso a serviço saúde, educação, esporte, lazer, escoamento de produtos agrícolas. A execução dos serviços de Adequação, Melhoria e Manutenção das Estradas Rurais propicia o estabelecimento de condições idéias de tráfego, minimizando os custos de manutenção e integrando a via ao processo de conservação dos recursos naturais, possibilitando assim um desenvolvimento em bases sustentáveis.

## 4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição                           | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 02                  |
| 2 - Números de agricultores         | 230                 |

Comunidades Atendidas: Abacateiro e Saltinho

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

| Especificação                                | Responsabilidade | Valor R\$    | Prazo de Execução                 |
|----------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| Aquisição de 21.367,52 litros de óleo diesel | ESTADO           | 50.000,0     | 18 meses após a publicação no DOE |
| Contrapartida Financeira                     | MUNICIPIO        | R\$ 4.487,18 | 18 meses após a publicação no DOE |

## 6. PLANO DE OBRAS – Trecho 01


| Item | Detalhe*                                      | C | M | Unidade | Quantidade | Tipo de Máquina                                | Horas Estimadas |
|------|-----------------------------------------------|---|---|---------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | Bigodes/sangradouros                          |   | X | un      | 205        | Pá carregadeira                                | 98              |
| 2    | Construção de 32 lombadas com uso de cascalho | X |   | M³      | 550        | Trator de esteira (corte de cascalho)          | 12              |
|      |                                               |   |   |         |            | Pá carregadeira (carregamento)                 | 11              |
|      |                                               |   |   |         |            | Caminhão Basculante (Transporte)               | 17              |
|      |                                               |   |   |         |            | Motoniveladora Espalhe de material/ acabamento | 11              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

CNPJ - 80.620.172/0001-05

Av. Belo Horizonte, 695 CEP.: 85250-000 Fone: (042) 3643-1109



|   |                                                                              |   |   |                |       |                                         |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------|
| 3 | Regularização do leito, Abaulamento de leito e abertura de vala lateral rasa | - | - | km             | 5,0   | Motoniveladora                          | 61,0         |
| 5 | Caixas de retenção                                                           | X |   | un             | 13    | Pá carregadeira                         | 7,7          |
| 6 | Revestimento primário (cascalhamento)                                        | X |   | M <sup>3</sup> | 4.998 | Motoniveladora (escarificação do leito) | 27           |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Trator de esteiras (corte de cascalho)  | 27           |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Pá carregadeira (carregamento)          | 81           |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Caminhão Basculante (transporte)        | 247          |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Motoniveladora (espalhe de cascalho)    | 50,9         |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Rolo compactador (compactação)          | 62           |
| 7 | Construção e adequação de bueiros                                            | X |   | un.            | 02    | Retro-escavadeira                       | 6            |
|   |                                                                              |   |   |                |       |                                         | <b>718,6</b> |

## 6.1 PLANO DE OBRAS – Trecho 02

| Item | Detalhe*                                      | C | M | Unidade        | Quantidade | Tipo de Máquina                                | Horas Estimadas |
|------|-----------------------------------------------|---|---|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | Bigodes/sangradouros                          |   | X | un             | 228        | Pá carregadeira                                | 110             |
| 2    | Construção de 35 lombadas com uso de cascalho | X |   | M <sup>3</sup> | 610        | Trator de esteira (corte de cascalho)          | 13              |
|      |                                               |   |   |                |            | Pá carregadeira (carregamento)                 | 12              |
|      |                                               |   |   |                |            | Caminhão Basculante (Transporte)               | 19              |
|      |                                               |   |   |                |            | Motoniveladora Espalhe de material/ acabamento | 12              |
|      |                                               |   |   |                |            |                                                |                 |






# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

CNPJ - 80.620.172/0001-05

Av. Belo Horizonte, 695 CEP.: 85250-000 Fone: (042) 3643-1109



|   |                                                                              |   |   |                |       |                                         |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------|
| 3 | Regularização do leito, Abaulamento de leito e abertura de vala lateral rasa | - | - | km             | 5,7   | Motoniveladora                          | 67,7         |
| 5 | Caixas de retenção                                                           | X |   | un             | 15    | Pá carregadeira                         | 8,5          |
| 6 | Revestimento primário (cascalhamento)                                        | X |   | M <sup>3</sup> | 5.038 | Motoniveladora (escarificação do leito) | 30           |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Trator de esteiras (corte de cascalho)  | 90           |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Pá carregadeira (carregamento)          | 90           |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Caminhão Basculante (transporte)        | 275          |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Motoniveladora (espalhe de cascalho)    | 56,5         |
|   |                                                                              |   |   |                |       | Rolo compactador (compactação)          | 68           |
| 7 | Construção e adequação de bueiros                                            | X |   | un.            | 02    | Retro-escavadeira                       | 6            |
|   |                                                                              |   |   |                |       |                                         | <b>857,7</b> |

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| N | ATIVIDADES *                          | PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL |    |    |    |    |    |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
|   |                                       | 1º                               | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Processo de aquisição de combustível  | X                                |    |    |    |    |    |
|   | Execução dos serviços                 |                                  |    |    |    |    |    |
| 2 | Limpeza lateral retirada da vegetação |                                  | X  |    |    |    |    |
| 3 | Quebra de Barranco (Bota dentro)      |                                  | X  | X  |    |    |    |
| 4 | Abaulamento / Correção da greide      |                                  | X  | X  | X  |    |    |
| 5 | Construção de bigodes                 |                                  |    | X  | X  |    |    |
| 6 | Construção de caixas de retenção      |                                  |    | X  | X  |    |    |
| 7 | Revestimento primário (cascalho)      |                                  |    | X  | X  |    |    |

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Assinatura


X



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

CNPJ - 80.620.172/0001-05

Av. Belo Horizonte, 695 CEP.: 85250-000 Fone: (042) 3643-1109



## Limpeza das laterais da estrada, quebra de barranco e abaulamento do leito:

Em alguns trechos será necessário a retirada de algumas árvores, em sua maioria a vegetação é do tipo inicial, formada principalmente por capim colônia, mamona e leucena. Após a retirada da vegetação, inicia-se a etapa de quebra de barranco nos trechos necessário, o chamado "bota dentro" onde a máquina faz o levantamento da greide, adequando assim ao sistema conservacionista das propriedades adjacentes. Feito a quebra de barranco vêm à etapa do abaulamento do leito da estrada.

## Caixas de retenção, Terraços Laterais (bigodes), Bueiros:

Na sequência vem a construção de caixas de retenção, bigodes e bueiros conforme a necessidade indicada pelo EMATER. Será também realizado, serviços de recuperação e limpeza de terraços laterais (bigodes) e caixas de retenção existentes.

## Cascalhamento:

Finalizando o previsto neste plano, serão executados os serviços para o cascalhamento da estrada, que deverá receber revestimento de cascalho numa espessura variando de 8 a 15 centímetros.

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO


Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nome:                 | Frederico Higor Westphal IV |
| Cargo:                | Eng. Agrônomo               |
| N.º Registro Conselho | PR-112904-D                 |
| Local:                | Nova Tebas                  |
| Data:                 | 12/02/2014                  |

Assinatura

  
Frederico Higor Westphal IV  
Engenheiro Agrônomo  
CREA-PR: 112.904/D


  



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

CNPJ - 80.620.172/0001-05

Av. Belo Horizonte, 695 CEP: 85250-000 Fone: (042) 3643-1109




## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

|        |                        |                                                                                    |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome   | HELOISA IVASZEK JENSEN |  |
| Cargo  | PREFEITA MUNICIPAL     |                                                                                    |
| CPF:   | 531.447.089-68         |                                                                                    |
| Local: | NOVA TEBAS             |                                                                                    |
| Data:  | 05/02/2014             | Assinatura                                                                         |

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

A execução destes trechos beneficiará produtores da região, sendo de extrema importância para o escoamento das safras agrícolas. Este parecer também contém informações para o acesso dos produtores aos serviços de saúde, educação etc. Diante do exposto, somos de parecer favorável a execução do projeto.

|        |                               |                                                                                      |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargo  | CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB | Assinatura                                                                           |
| Nome   | Antonio Villa Real            |  |
| CPF:   | R.G. 3.413.388-3              |                                                                                      |
| Local: | CPF 435.285.899-49            |                                                                                      |
| Data:  | Chefe do N.R. Ivaiporã        |                                                                                      |
| Cargo  | FISCAL DO CONVÊNIO *          | Assinatura                                                                           |
| Nome   | João Ricardo Pachulski        |  |
| CPF:   | R.G. 3.628.340-8              |                                                                                      |
| Local: | CPF 699.693.109-68            |                                                                                      |
| Data:  | DEAGRO/N.R. Ivaiporã          |                                                                                      |
|        | 33/03/14                      |                                                                                      |

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

