SEAB
Pág. 16
Rub.

Anexo 1

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU

TRECHO 1: Estrada Calixto

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

(x) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: 386376.13m E 7398958,84m S

Coordenada final – UTM: 386263.81m E 7399442,32m S

Comprimento: 500 m

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 6 metros, final 6 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO 1:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Lombadas	-	X	Un.	3	Pá carregadeira	-
2	Sangradouros (bigodes)	-	X	Un.	6	Pá carregadeira	-
3	Caixas de retenção	-	-	Un.	0	-	-
4	Remoção da camada vegetal	-	-	M	0	Moto niveladora	-
5	Controle de erosão	-	X	M	500	Pá carregadeira	-

SEAB Pág. 17 Rub.

6	Reposição de solo	-	-	M	0	Caminhão basculante	-
7	Abaulamento do leito	X	-	M	500	Moto niveladora/ Pá carregadeira	-

* Especificar com um X nas colunas seguintes se é construção (C) ou Manutenção (M). Em caso de realização das duas ações, inserir nova linha para especificar a quantidade de cada uma.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Comprimento: 500 m

Largura: 6 m

Espessura: 10 cm

Coordenada inicial – UTM: 386376.13m E 7398958,84m S

Coordenada final – UTM: 386263.81m E 7399442,32m S

Cascalheira liberada IAP: Processo de liberação

Qualidade do Material: Bom

Estrada	Comprimento	Largura	Diâmetro	Distância*
Calixto	500 m	6 m	10 cm	11400 m

Distância da cascalheira até o trecho a ser recuperado*

SEAB
Pág. 20
Rub.

5. Mapa de Localização do Trecho:

Data:19/06/2013

Técnico Responsável (nome e assinatura):

Fernande Antunes Fernandes
Secretário de Agricultura

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura):

Katerine M. Bress

SEAB Pág. 21 Rub.

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU

TRECHO 2: Estrada Serrinha

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

(x) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: 383301,13m E 7399006,92m S

Coordenada final – UTM: 386049,19m E 7399943,28m S

Comprimento: 4000 m

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 6 metros, final 6 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO 2:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Lombadas	-	X	Un.	24	Pá carregadeira	-
2	Sangradouros (bigodes)	-	X	Un.	48	Pá carregadeira	-
3	Caixas de retenção	-	-	Un.	0	-	-
4	Remoção da camada vegetal	-	-	M	0	Moto niveladora	-
5	Controle de erosão	-	X	M	4000	Pá carregadeira	-
6	Reposição de solo	-	-	M	0	Caminhão basculante	-

SEAB Pág. 22 Rub.

7	Abaulamento do leito	X	-	M	4000	Moto niveladora/ Pá carregadeira	-

* Especificar com um X nas colunas seguintes se é construção (C) ou Manutenção (M). Em caso de realização das duas ações, inserir nova linha para especificar a quantidade de cada uma.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Comprimento: 4000 m

Largura: 6 m

Espessura: 10 cm

Coordenada inicial – UTM: 383301,13m E 7399006,92m S

Coordenada final – UTM: 386049,19m E 7399943,28m S

Cascalheira liberada IAP: Processo de liberação

Qualidade do Material: Bom

Estrada	Comprimento	Largura	Diâmetro	Distância*
Serrinha	4000 m	6 m	10 cm	10300 m

Distância da cascalheira até o trecho a ser recuperado*

SEAB
Pág. 23
Rub.

5. Mapa de Localização do Trecho:

Data:19/06/2013

Técnico Responsável (nome e assinatura):

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura):

Fernande Antunes Fernandes
Secretário de Agricultura

SEAB
Pág. 24
Rub.

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU

TRECHO 3: Estrada Marilá

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

(x) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: 386933,11m E 7401921,18m S

Coordenada final – UTM : 386500,53m E 7403233,72m S

Comprimento: 2000 m

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 7 metros, final 7 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO 3:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Lombadas	-	X	Un.	12	Pá carregadeira	-
2	Sangradouros (bigodes)	-	X	Un.	24	Pá carregadeira	-
3	Caixas de retenção	-	-	Un.	0	-	-
4	Remoção da camada vegetal	-	-	M	0	Moto niveladora	-
5	Controle de erosão	-	X	M	2000	Pá carregadeira	-

SEAB Pág. 25 Rub.

6	Reposição de solo	-	-	M	0	Caminhão basculante	-
7	Abaulamento do leito	X	-	M	2000	Moto niveladora/ Pá carregadeira	-

* Especificar com um X nas colunas seguintes se é construção (C) ou Manutenção (M). Em caso de realização das duas ações, inserir nova linha para especificar a quantidade de cada uma.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Comprimento: 2000 m

Largura: 7 m

Espessura: 10 cm

Coordenada inicial – UTM: 386933,11m E 7401921,18m S

Coordenada final – UTM : 386500,53m E 7403233,72m S

Cascalheira liberada IAP: Processo de liberação

Qualidade do Material: Bom

Estrada	Comprimento	Largura	Diâmetro	Distância*
Marila	2000 m	7 m	10 cm	3600 m

Distância da cascalheira até o trecho a ser recuperado*

SEAB
Pág. 26
Rub.

5. Mapa de Localização do Trecho:

Data:19/06/2013

Técnico Responsável (nome e assinatura):

Fernande Antunes Fernandes
Secretário de Agricultura

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura):

Katerine G. Bero

SEAB
Fls. 27
Rub.

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU

TRECHO 4: Estrada Venda Azul

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

(x) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: 381652.20 m E 7407974.89 m S

Coordenada final – UTM: 380995.45 m E 7405107.35 m S

Comprimento: 3000 m

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 7 metros, final 7 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO 4:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Lombadas	-	X	Un.	18	Pá carregadeira	-
2	Sangradouros (bigodes)	-	X	Un.	36	Pá carregadeira	-
3	Caixas de retenção	-	-	Un.	0	-	-
4	Remoção da camada vegetal	-	-	M	0	Moto niveladora	-
5	Controle de erosão	-	X	M	3000	Pá carregadeira	-

SEAB Pag. 18 Rub.

6	Reposição de solo	-	-	M	0	Caminhão basculante	-
7	Abaulamento do leito	X	-	M	3000	Moto niveladora/ Pá carregadeira	-

* Especificar com um X nas colunas seguintes se é construção (C) ou Manutenção (M). Em caso de realização das duas ações, inserir nova linha para especificar a quantidade de cada uma.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Comprimento: 3000 m

Largura: 7 m

Espessura: 10 cm

Coordenada inicial – UTM: 381652.20 m E 7407974.89 m S

Coordenada final – UTM: 380995.45 m E 7405107.35 m S

Cascalheira liberada IAP: Processo de liberação

Qualidade do Material: Bom

Estrada	Comprimento	Largura	Diâmetro	Distância*
Venda Azul	3.000 m	7 m	10 cm	8,4km

Distância da cascalheira até o trecho a ser recuperado*

SEAB Pág. 19 Rub.

5. Mapa de Localização do Trecho:

Data:19/06/2013

Técnico Responsável (nome e assinatura):

Fernande Antunes Fernandes
Secretário de Agricultura

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura):

Katerina G. Bero

SEAB Pág. 30 Rub.

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU

TRECHO 5: Estrada do Salto

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

(x) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: 391368,74 E 7406089,87m S

Coordenada final – UTM: 391063,58 m E 7406234,36m S

Comprimento: 500 m

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 7 metros, final 7 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO 5:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Lombadas	-	X	Un.	3	Pá carregadeira	-
2	Sangradouros (bigodes)	-	X	Un.	6	Pá carregadeira	-
3	Caixas de retenção	-	-	Un.	0	-	-
4	Remoção da camada vegetal	-	-	M	0	Moto niveladora	-
5	Controle de erosão	-	X	M	500	Pá carregadeira	-

SEAB Pág. 31 Rub.

6	Reposição de solo	-	-	M	0	Caminhão basculante	-
7	Abaulamento do leito	X	-	M	500	Moto niveladora/ Pá carregadeira	-

* Especificar com um X nas colunas seguintes se é construção (C) ou Manutenção (M). Em caso de realização das duas ações, inserir nova linha para especificar a quantidade de cada uma.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Comprimento: 3000 m

Largura: 7 m

Espessura: 10 cm

Coordenada inicial – UTM: 380985,31m E 7407970,43m S

Coordenada final – UTM: 381640,38 m E 7407973,65m S

Cascalheira liberada IAP: Processo de liberação

Qualidade do Material: Bom

Estrada	Comprimento	Largura	Diâmetro	Distância*
Venda azul	3000 m	7 m	10 cm	0,75 m

Distância da cascalheira até o trecho a ser recuperado*

SEAB
Pág. 32
Rub.

Data:19/06/2013

Técnico Responsável (nome e assinatura):

Fernande Antunes Fernandes
Secretário de Agricultura

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura):

Katerine G. Breno