



NOVA SANTA ROSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: NOVA SANTA ROSA - PR

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: NOVA SANTA ROSA		CNPJ: 77.116.663/0001-09	
Endereço: AVENIDA TUCUNDUVA, 833			
UF:PR	CEP:85.930-000	Telefone: (45) 3253-1144	
Conta Corrente: nº 7885-9	Banco: 001	Agência: 4506-3	Praça de Pagamento: NOVA SANTA ROSA
Responsável: RODRIGO FERNANDES DA SILVA			CPF: 004.542.299-09
Cl/Órgão Expedidor: 6.235.274-4/SSP/PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 4,00 quilômetros e/OU 24.000 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES – LINHA JUNDIAÍ	A partir da Publicação no DIOE	12 Meses	1,55	6,00	9.306
02	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES – LINHA PIETROWSKI – TRECHO 01	A partir da Publicação no DIOE	12 Meses	1,17	6,00	7.020
03	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES – LINHA PIETROWSKI – TRECHO 02	A partir da Publicação no DIOE	12 Meses	1,28	6,00	7.674
04	INTERLIGAÇÃO DOS TRECHOS COM ACESSO A PR Nº 589 DA LINHA JUNDAÍ, LINHA PIETROWSKI I E LINHA PIETROWSKI II	A partir da Publicação no DIOE	12 Meses	0,3746	6,00	2.248,00
Totalização				4,00	6,00	26.248

4,37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NOVA SANTA ROSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO



4. JUSTIFICATIVA

O Município de Nova Santa Rosa, localiza-se no extremo oeste do Estado do Paraná, há uma distância de 580 km da capital Curitiba. A população total é de 7.626 habitantes (IBGE 2010), sendo que destes, 2.311 habitantes (IBGE 2010) residem no campo e vivem da agricultura. É um município que prioriza políticas agropecuárias, voltadas ao aumento da produção bem como à mecanização agrícola e ao desenvolvimento de ações de apoio nas propriedades rurais. Diversos são os programas criados pela Administração Municipal no sentido de oferecer uma melhor qualidade de vida ao produtor rural, bem como, valorizar a permanência do homem no campo, conscientizando-o do papel fundamental de agricultor. Atualmente, o que vem preocupando a prefeitura de Nova Santa Rosa são as estradas rurais. Devido às precárias condições que as vias rurais apresentam, muitas vezes pela degradação do tempo e do contínuo tráfego. Quando ocorrem a intensificação das chuvas, muitos moradores não conseguem deslocar-se de suas residências, sem antes enfrentar o grande desafio que é trafegar nessas estradas rurais. A insatisfação dos agricultores também faz com que o Município se preocupe com a qualidade das vias. Muitos produtores rurais, na época de safra, não conseguem fazer longos deslocamentos com os maquinários agrícolas, atrasando a produção, fazendo com que muitas vezes, a carga fique parada durante vários dias até que possa ser removida do acesso, acarretando também na elevação de custos pela promoção do desgaste dos meios utilizados, além da perda de parte da produção durante o trajeto percorrido. Ademais, estudantes perdem o horário para chegar em suas escolas, ou até mesmo nem sequer chegam, devido as más condições das vias, pois como os implementos agrícolas ficam impossibilitados de trafegarem, assim também ocorre com os transportes escolares, que necessitam fazer o mesmo trajeto diariamente. Logo, são realmente muitos os transtornos causados devido ao mal estado das estradas rurais. Portanto, preocupado com essa situação agravante que a Prefeitura do Município de Nova Santa Rosa pretende realizar a Pavimentação de com Pedras Irregulares em estradas rurais. A reestruturação destas vias trarão maior trafegabilidade e facilidades no deslocamento, satisfazendo os anseios tanto dos produtores agrícolas, como também, de todos os munícipes que necessitam do acesso para deslocarem-se. Os trechos a serem pavimentados serão: Localidade Linha Jundiá – 9.306,00m²; Localidade Linha Pietrowski – Trecho 01 – 7.020,00m²; Localidade Linha Pietrowski – Trecho 02 – 7.674,00m², totalizando 24.000,00m² (Projeção em metros quadrados).

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	25

Nome das Comunidades atendidas: Linha Jundiá e Linha Pietrowski

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de sinalização c/ película refletiva	Empresa Contratada
5	Suporte de Madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	Empresa Contratada
6	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
7	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp., Preparo e assentamento	Empresa Contratada
10	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada



NOVA SANTA ROSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO



12	Contenção Lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica	Empresa Contratada
13	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	-	-	-
2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Placa de sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.776,48	-	R\$ 1.776,48
5	Suporte de Madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	R\$ 348,31	-	R\$ 348,31
6	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	R\$ 81.600,00	R\$ 7.418,40	R\$ 89.018,40
7	Escarificação, regularização compac. Subleito	R\$ 53.520,00	R\$ 4.496,00	R\$ 58.016,00
8	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. Poliédrico	R\$ 65.440,00	R\$ 3.916,08	R\$ 69.356,08
9	Extração, carga, transp., Preparo e assentamento	R\$ 406.752,00	R\$ 36.874,21	R\$ 443.626,21
10	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	R\$ 59.280,00	R\$ 5.620,00	R\$ 64.900,00
11	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 8.640,00	R\$ 674,40	R\$ 9.314,40
12	Contenção Lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica	R\$ 13.320,00	R\$ 1.488,11	R\$ 14.808,11
13	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 44.096,00	R\$ 2.871,77	R\$ 46.967,77
	Total	R\$ 734.772,79	R\$ 63.358,97	R\$ 798.131,76

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	Após a Publicação no DIOE	30 dias
Contratação	15 /10/2013	15 /10/2014
Fiscalização	15 /10/2013	15 /10/2015
Trecho 01	15 /10/2013	15 /10/2015
Trecho 02	15/10/2013	25 /07/2014
Trecho 03	15/10/2013	15 /10/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)			
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
R\$ 242.475,02	R\$ 183.693,20	R\$ 161.650,01	R\$ 146.954,56
2. Proponente (Contrapartida)			
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 63.358,97	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00




NOVA SANTA ROSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

SEAB
TOLEDO/PTG
FLS. 12
RUB. [assinatura]


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	ROBERTO LUIZ JACOBY	 Assinatura
Cargo:	DIR. DPTO DE PLANEJAMENTO	
N.º Registro Conselho de Classe:		
Local:	NOVA SANTA ROSA - PR	
Data:	22/09/2014	



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome:	RODRIGO FERNANDES DA SILVA	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	004.542.299-09	
Local:	NOVA SANTA ROSA - PR	
Data:	22/09/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer FAVORÁVEL ao acolhimento deste termo aditivo, tendo em o atraso na execução da obra condicionado ao atraso de repasses. Ahamos ser necessário o cumprimento da fiscalização do D.E.R.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura Eloi Sebastião Pape Engº Agrº - CREAL/PR 3432-D Chefe do NR/SEAB Toledo
Nome:	<i>Eloi Sebastião Pape</i>	
CPF:	<i>027426759-4/9</i>	
Local:	<i>TOLEDO</i>	
Data:	<i>25.09.2014</i>	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura Oscar Massayuki Yamamoto Engº Agrónomo CREA 8821-D Toledo
Nome:	<i>OSCAR MASSAYUKI YAMAMOTO</i>	
CPF:	<i>015905918-60</i>	
Local:	<i>TOLEDO - PR</i>	
Data:	<i>29.09.2014</i>	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

