

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1359

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

SEAB/IVAI/RTG
PÁG.: 07
Rub.: 7

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: ROSARIO DO IVAI

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: ROSARIO DO IVAI

CNPJ: 80.059.264/0001-50

Endereço: AV. SÃO PAULO Nº 45

UF:

PR

CEP:

86.850-000

Telefone:

(43) 3465 1282

Conta

Corrente: nº

16045-8

Banco:

BANCO DO BRASIL

Agência:

2086-9

Praça de Pagamento:

GRANDES RIOS- PR

Responsável:

ADEMAR ALVES DA SILVA

CPF:

614.344.939-20

CI/Órgão Expedidor:

33.387.872-3 SSP-SP

Cargo:

PREFEITO

Função:

PREFEITO

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:

CPF ou CNPJ:

Endereço:

CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação com pedras irregulares dos trechos: 01= VILA UNIAO, 02=CAMPINEIRO DO SUL, 03= BOA VISTA DA SANTA CRUZ da estrada **DA AMARELA**, em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **4,99987** quilômetros e **29.999,22** m².

3.1. QUADRO RESUMO

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	TRECHO 01 VILA UNIAO	E=479.403,822 N=7.313.398,672	E=481.083,709 N=7.313.261,028	2,02349	6,00	12.140,94
02	TRECHO 02 CAMPINEIRO DO SUL	E=483.741,260 N=7.309.653,142	E=4858.297,667 N=7.308.788,463	2,13531	6,00	12.811,86
03	TRECHO 03 BOA VISTA DA SANTA CRUZ	E=482.038,141 N=7.301.833,779	E=482.047,242 N=7.301.180,401	0,84107	6,00	5.046,42
Totalização				4.999,87	6,00	29.999,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR



4. JUSTIFICATIVA

O presente plano de trabalho solicita apoio financeiro para pavimentação com pedras irregulares nos seguintes trechos: trecho=01 vila união, trecho=02 campineiro do sul e trecho=03 boa vista da santa cruz, todos eles da estrada da amarela. A pavimentação dos referidos trechos vem contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando assim a produção, e contribuir também para que as comunidades rurais de: VILA UNIAO, CAMPINEIRO DO SUL, BOA VISTA DA SANTA CRUZ, SABUGUEIRO, PINHAL GRANDE, BAIRRO DOS TURCOS possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, laser e abastecimento.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	6
2 - Número de agricultores	1000

Nome das Comunidades atendidas: VILA UNIAO, CAMPINEIRO DO SUL, BOA VISTA DA SANTA CRUZ, SABUGUEIRO, PINHAL GRANDE, BAIRRO DOS TURCOS

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Corpo de BSTC de 0,40m	Empresa contratada
5	Boca de Lobo	Empresa contratada
6	Dissipador	Empresa contratada
7	Regularização e compac. subleito 100% PN	Empresa Contratada
8	Colchão de Argila/ Terra p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
9	Corte e preparo de pedra pavimento poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp. preparo e assentamento	Empresa Contratada
11	Corte e preparo cordão de pedra p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
12	Extração, carga, transp. Assentam, cordão lat. Pedra	Empresa Contratada
13	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
14	Enchimento com argila p/ pav poliédrico	Empresa Contratada
15	Compactação p/ pavimento poliédrico	Empresa Contratada
16	Plantio de erva cidreira / grama	Empresa contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282
3465 1351

CEP 86850-000 - ROSARIO DO IVAI - PR



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		X	
2	Contratação		X	
3	Fiscalização		X	
4	Corpo de BSTC de 0,40m	5.400,52		5.400,52
5	Boca de Lobo	1.495,20		1.495,20
6	Dissipador	2.104,28		2.104,28
7	Regularização e compac. subleito 100% PN	73.198,10		73.198,10
8	Colchão de Argila/ Terra p/ pav. Poliédrico	49.798,71		49.798,71
9	Corte e preparo de pedra pavimento poliédrico	219.294,30		219.294,30
10	Extração, carga, transp. preparo e assentamento	486.587,35		486.587,35
11	Corte e preparo cordão de pedra p/pav. Poliédrico	21.899,43		21.899,43
12	Extração, carga, transp. Assentam, cordão lat. Pedra	73.898,08		73.898,08
13	Contenção lateral com solo local	11.099,71		11.099,71
14	Enchimento com argila p/ pav poliédrico	21.299,45		21.299,45
15	Compactação p/ pavimento poliédrico	10.799,72		10.799,72
16	Plantio de erva cidreira / grama	5.099,87		5.099,87
	Total	R\$ 981.974,70	R\$000,00	R\$ 981.974,70

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
	Licitação	26/03/2014	15/04/2014
	Contratação	16/04/2014	28/06/2016
	Fiscalização	28/04/2015	30/12/2016
	Trecho 01 Vila união	28/10/2015	28/04/2016
	Trecho 02 Campineiro do Sul	29/04/2016	29/07/2016
	Trecho 03 Boa Vista da Santa cruz	30/07/2016	30/10/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351


CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

**9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL**

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
327.324,90	327.324,90	327.324,90			
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
--	--	--	--	--	--


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Carlos Eduardo Ribeiro	Assinatura 
Cargo:	Engº Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	62139/D-PR	
Local:	Rosario do Ivai	
Data:	24/08/2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Ademar Alves da Silva	Assinatura 
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	614.344.939-00	
Local:	Rosario do Ivai	
Data:	24/08/2015	

A handwritten signature or mark located at the bottom center of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA



AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável e adicional de pago aditivo para o município.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	Antonio Vila Real	
CPF:	R.G. 3.413.388-3 CPF 435.285.899-49	
Local:	Chefe do N.R. Ivaiporã	
Data:		
		Antonio Vila Real R.G. 3.413.388-3 CPF 435.285.899-49 Chefe do N.R. Ivaiporã
Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	<i>SERGIO CARLOS ESPINOTTI</i>	
CPF:	<i>160.445.419-91</i>	
Local:		
Data:	<i>24/05/2015</i>	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Sergio Carlos Espinotti
MATRÍCULA Nº 11.207
CARGO: FISCAL DO CONVÊNIO

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado