



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

Rua Presidente Café Filho-nº 1.410, Fone: (043) 3444.1230, e-mail: prefeituradearapua@gmail.com



ANEXO 2- PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO DE ARAPUÃ

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Arapuã		CNPJ: 01.612.388/0001-44	
Endereço: Rua Presidente Café Filho, nº 1.410.			
UF: Pr	CEP: 86.884-000	Telefone: (43) 3444-1230	
Conta Corrente: nº	Banco: Do Brasil	Agência: 0633-5	Praça de Pagamento: Ivaiporã
Responsável: Manoel Salvador			CPF: 367.772.349-34
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: Chefe do Poder Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4 quilômetros e 24000 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Da sede do Município de Arapuã ao distrito de Romeópolis	22J 419447 E, 7310912 S	22J 418089 E, 7308435 S	4	6,00	24.000
TOTALIZAÇÃO				4	6,00	24.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

Rua Presidente Café Filho-nº 1.410, Fone: (043) 3444.1230, e-mail: prefeituradeapua@gmail.com



4. JUSTIFICATIVA

Trata-se de pavimentação com pedras poliédricas, com extensão prevista de 4000 metros, largura de 6 metros, totalizando um total de 24000 m², entre a sede do Município de Arapuã e o distrito do Romeópolis. Devido à intensa circulação de veículos e a grande quantidade de erosão em seu leito, esse trecho da estrada encontra-se em situação precária para o tráfego, gerando manutenções constantes em seu leito. A execução desse projeto faz-se necessária, devido à importância social, econômica e ambiental, pois será implantado em áreas da bacia leiteira e produtora de grãos do município, proveniente de pequenas propriedades rurais, além de possuir dois colégios estaduais, posto de saúde, escolas municipais, duas micro-indústrias.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	11
2 - Número de agricultores	320

Nome das Comunidades atendidas: Alto da Boa Vista, Roselândia, Alto da Saúde, Santa Bárbara, São João Batista, Romeópolis, Beija Flor, Alto Lajeado, Alto Mirante, Pedreirinha e Alto Patrimônio.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de sinalização com película refletiva	Empresa Contratada
5	Suporte de madeira	Empresa Contratada
6	Colchão de argila para pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
7	Escarificação regularização compactação de sub leito	Empresa Contratada
8	Extração carga transporte assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p//pav poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração carga transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
13	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ

Estado do Paraná

Rua Presidente Café Filho-nº 1.410, Fone: (043) 3444.1230, e-mail: prefeituradearapua@gmail.com



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Placa de sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.184,32	-	R\$ 1.184,32
2	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	R\$ 258,27	-	R\$ 258,27
3	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	R\$ 81.600,00	-	R\$ 81.600,00
4	Escarificação , regularização compac. Subleito	R\$ 53.520,00	-	R\$ 53.520,00
5	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliédrico	R\$ 65.040,00	-	R\$ 65.040,00
6	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento.	R\$ 406.752,00	-	R\$ 406.752,00
7	Enchimento c/ argila p/pav. Poliédrico	R\$ 58.800,00	-	R\$ 58.800,00
8	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 8.640,00	-	R\$ 8.640,00
9	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica	R\$ 13.320,00	-	R\$ 13.320,00
10	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 44.160,00	-	R\$ 44.160,00
Total		R\$733.274,59	-	R\$733.274,59

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	15/10/2013	28/02/2014
Contratação	04/01/2015	04/01/2016
Fiscalização	30/09/2017	30/11/2017
Trecho	15/12/2015	30/09/2017

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 241.980,61	R\$ 163.764,66	R\$ 163.764,66	R\$ 163.764,66		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Carlos Eduardo Ribeiro
Cargo:	Engenheiro civil
N.º Registro Conselho de Classe:	Pr-62139/D

Assinatura

Carlos Eduardo Ribeiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 62139/D-PR 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ

Estado do Paraná

Rua Presidente Café Filho-nº 1.410, Fone: (043) 3444.1230, e-mail: prefeituradearapua@gmail.com



Local:	Arapuá
Data:	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Manoel Salvador	<i>Manoel Salvador</i>	<i>[Assinatura]</i>
Cargo:	Prefeito Municipal	Prefeito M. de Arapuá	
CPF:	367.772.349-34	CPF: 367.772.349-34	
Local:	Arapuá		
Data:			

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de Parecer Favorável à Ativação do Referido Convênio.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	<i>[Assinatura]</i>
Nome:		
CPF:	Antonio Vila Real R.G. 3.413.388-3 CPF 435.285.899-49	
Local:	Chefe do N.R. Ivaiporã	
Data:		
Cargo:	Fiscal do Convênio *	<i>[Assinatura]</i> Randolfo da Costa Oliveira Engº Agr - CREA/RJ 185178/D SEAB/DERAL - N. Reg. Ivaiporã
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

ANEXO 3 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ORIGINAR PROCESSOS DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

Lista de Checagem de avaliação das condições do Tomador na formalização de convênios do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(Lei nº 15608/2007, TCE-Resolução nº 28/2011, TCE- Instrução Normativa nº 61/2011 e TCE-SIT)

	Documentos que devem ser apresentados / A quem cabe checar	Repres. Regional do DEAGRO	Assist. Adm. do NR
1	Ofício de encaminhamento do pleito do Município ao Secretário da SEAB. Res. SEAB 126/07		
2	Comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém competência para este fim específico (Lei 15608/2007 - Art. 136, II) – Ata ou Termo de Posse e os documentos de identificação (R.G., CPF, Comprovante de Residência)		

[Assinatura]