



ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Verê
Secretaria Municipal de Agricultura
Rua Pioneiro Antônio Fabiane, 316 - Fone/Fax: (046) 535-1222
Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - Verê - Paraná



PLANO DE TRABALHO

**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: Verê

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Verê		CNPJ: 75.636.530/0001-20	
Endereço: Rua Pioneiro Antonio Fabiane, 316			
UF: PR	CEP: 85.585-000	Telefone: (46) 3535 80 00	
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
7346-6	Banco do Brasil	4789-9	Verê - Pr
Responsável: Adão Carlos dos Santos		CPF: 969.546.718-00	
CI/Órgão Expedidor: SSp/PR	Cargo: Prefeito	Função: Administrador	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, num total de 10 quilômetros e 60.000m², sendo os seguintes trechos: Trecho 01: Início PR 493 ligando a comunidade de Colonia Nova a Presidente Kennedy com extensão de 6,0Km e 6,00m de largura totalizando 36.000m². Trecho 02: prolongamento do calçamento que liga a comunidade de Sede Progresso a Boa Vista até a comunidade de Maracajá com extensão de 4,0Km de comprimento, 6,00m de largura totalizando 24.000m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	01	S 0306935 e O 7137412	S 0307613 e O 7142702	6,0	6,00	36.000
02	02	S 0296115 e O 7134304	S 0295951 e O 7137237	4,0	6,00	24.000
Totalização				10,0	6,00	60.000



4. JUSTIFICATIVA

Melhoria da trafegabilidade em trechos de estradas rurais por meio da pavimentação poliédrica com pedras irregulares, por se tratar de uma via com tráfego intenso de máquinas e veículos pesados, com grande potencial produtivo na cadeia de leite e de grãos, na qual a rodovia necessita de boa trafegabilidade, bem como, livre de erosão e com boa largura de transporte, melhorando também a condição do transporte escolar. Um dos trechos descritos está dentro da microbacia Rio Lageado Grande que planejamento em execução. As comunidades beneficiadas apresentam grandes numero de agricultores familiares.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	250

Nome das Comunidades atendidas: Colonia Nova, Presidente Kennedy, Sede Progresso e Maracajá.



6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Escarificação, regularização e compactação do sub-leito	R\$ 127.702,00	R\$ 0,00	R\$ 127.702,00
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 154.330,00	R\$ 0,00	R\$ 154.330,00
6	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	R\$ 1.053.447,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053.447,00
7	Extração, carga, transporte assentamento do cordão lateral de pedra para pavimentação poliédrica	R\$ 152.965,00	R\$ 0,00	R\$ 152.965,00
8	Rejunte, enchimento com argila para pavimento poliédrico	R\$ 137.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.000,00
9	Rolagem compactação do pavimento poliédrico	R\$ 20.130,00	R\$ 0,00	R\$ 20.130,00
10	Contenção lateral com solo local	R\$ 31.040,00	R\$ 0,00	R\$ 31.040,00
11	Placa de sinalização com película refletiva	R\$ 2.756,00	R\$ 0,00	R\$ 2.756,00
12	Suporte de madeira para placa de sinalização	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
	Total	R\$ 1.680.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680.000,00



❖ **8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	15 /10/2013	30/10/2013
Contratação	01/11/2013	30/11/2013
Fiscalização	01/11/2013	15/12/2015
Trecho 01	01/10/2014	15/12/2015
Trecho 02	20/02/2015	15/12/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
554.400,00	225.120,00	225.120,00	225.120,00	225.120,00	225.120,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Rogério Zanette	 Assinatura
Cargo:	Tecnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de	PR - 18092/TD	
Classe:		
Local:	Verê - PR	
Data:	03/09/2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome	Adão Carlos dos Santos	 Assinatura
Cargo	Prefeito Municipal	
CPF:	969.546.718-00	
Local:	Verê - Pr.	
Data:	03/09/2014	

Adão Carlos dos Santos
Prefeito Municipal de Verê - Pr.



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome:	Neri Munaro
CPF:	200.575.630-04
Local:	Francisco Beltrão – Pr.
Data:	15/09/2014
Assinatura	
[Signature]	
Cargo:	Fiscal do Convênio *
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga
CPF:	257.406.520-49
Local:	Francisco Beltrão
Data:	
Assinatura	
[Signature]	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

[Signature]
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado