



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BELA VISTA DA CAROBA**

- PLANO DE TRABALHO

SEAB  
N. R. FCO. BELTRÃO  
Pág. 07  
Rub. S

**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE  
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES  
MUNICÍPIO: BELA VISTA DA CAROBA**

**1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

<b>MUNICÍPIO:</b> BELA VISTA DA CAROBA		<b>CNPJ:</b> 01.612.441/0001-07	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA RIO D JANEIRO, Nº 1021 - CENTRO.			
<b>UF:</b> PR	<b>CEP:</b> 85745-000	<b>TELEFONE:</b> (46) 3557-1180	
Conta Corrente: nº 25.663-3	Banco: 001	Agência: 907-5	Praça de Pagamento: Capanema - Paraná
<b>RESPONSÁVEL:</b> DILSO STORCH			<b>CPF:</b> 748.894.199-34
<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR:</b> 5.267.692-4 SSP- PR	<b>CARGO:</b> PREFEITO MUNICIPAL	<b>FUNÇÃO:</b> ADMINISTRADOR MUNICIPAL	

**2. OUTROS PARTICIPES (se houver)**

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4.0 quilômetros e 24.000,00m<sup>2</sup>, no trecho de acesso a cidade à Comunidade de Linha Progresso no Município de Bela Vista da Caroba – PR.

**3.1. QUADRO RESUMO**

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	TRECHO: Acesso a cidade à Comunidade de Linha Progresso.	UTM: S:25°52'17" m.l. W:53°40'29" m.s.	UTM: S:25°51'52" m.l. W:53°42'26" m.s.	4,00	6,00	24.000,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				4,00		24.000,00

**4. JUSTIFICATIVA**

O Município de Bela Vista da Caroba, está localizado no sudoeste do Paraná. Possui uma população de 3.945 habitantes (2010 IBGE). A base econômica está fortemente alicerçada na produção agrícola e leiteira.

Para superar os vários desafios encontrados pela administração municipal, busca-se



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BELA VISTA DA CAROBA**

SEAB  
N. R. FCO. BELTRÃO  
Pág. 08

junto às esferas estaduais, programas e recursos que visem solucionar os problemas de infra-estrutura viária que enfrentamos. Muitas das estradas rurais que cortam o interior do nosso município, possuem pavimento de cascalho, o que causa transtorno e perturbação aos munícipes principalmente em períodos de chuva, atrapalhando trabalhadores, crianças e jovens em idade escolar e ainda a escoamento da produção agropecuária das comunidades rurais. Por ter uma grande quantidade de estradas de chão, a administração encontra dificuldades em manter as estradas em boas condições de uso.

Visando melhorar as condições de vida das populações residentes no interior do município, buscamos a aprovação do Projeto PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES", trechos: acesso a cidade a comunidade Linha Progresso no município de Bela Vista da Caroba A fim de garantir segurança e melhoria na trafegabilidade de veículos, transporte escolar e pedestre , além da melhoria no escoamento de produção que contribui financeiramente para as famílias de produtores rurais e o acesso a casa lar.

A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES", trechos: acesso a cidade a comunidade Linha Progresso no município de Bela Vista da Caroba, compreende uma extensão de 24.000.00m<sup>2</sup>.

A execução de serviços de Pavimentação se dará por meio de processo licitatório conforme Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	300

**Nome das Comunidades atendidas:** Comunidade de Linha Progresso

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Sinalização	Empresa Contratada
5	Colchão de argila	Empresa Contratada
6	Escarificação, regulação compac. subleito	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
9	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	Empresa Contratada
10	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral c/ solo local	Empresa Contratada
12	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada





PREFEITURA MUNICIPAL  
**BELA VISTA DA CAROBA**

SEAB  
N. R. FCO. BELTRÃO  
Pág. 09  
Pub. 8

**7 - PLANO DE APLICAÇÃO**

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Sinalização	R\$ 2.120,84	-	R\$ 2.120,84
5	Colchão de argila	R\$ 81.600,00	-	R\$ 81.600,00
6	Escarificação, regulação compac. subleito	R\$ 53.520,00	-	R\$ 53.520,00
7	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	R\$ 65.040,00	-	R\$ 65.040,00
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 392.863,16	-	R\$ 392.863,16
9	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	R\$ 58.800,00	-	R\$ 58.800,00
10	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 8.640,00	-	R\$ 8.640,00
11	Contenção lateral c/ solo local	R\$ 13.320,00	-	R\$ 13.320,00
12	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 44.096,00	-	R\$ 44.096,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 720.000,00</b>	-	<b>R\$ 720.000,00</b>

**8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	18/10/2013	03 /11/2013
Contratação	03/11/2013	15/11/2013
Fiscalização	18/10/2013	15/12/2016
Trecho 01	15/11/2013	15/12/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

**9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL**

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
237.600,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL  
**BELA VISTA DA CAROBA**

SEAB  
N. R. FCO BELTRÃO  
Pág. 10  
Rub. 8


**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	RODRIGO ADELIR FRITZEN	 <b>RODRIGO A. FRITZEN</b> Engenheiro Civil CREA-PR: 137980/D Assinatura
Cargo:	ENG CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA -PR : 137980-D	
Local:	BELA VISTA DA CAROBA - PR	
Data:	24/08/2015	



**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome:	DILSO STORCH	 <b>DILSO STORCH</b> Prefeito Municipal
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	748.894.199-34	
Local:	BELA VISTA DA CAROBA - PR	
Data:	24/08/2015	

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)**

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA TERMO ADITIVO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura	
Nome:	Neri Munaro		
CPF:	200.575.630-04		<b>NERI MUNARO</b> RG 1.808.691 Eng. Agrônomo Chefe N. Reg. SEAB
Local:	Francisco Beltrão		
Data:	08.09.2015		
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura	
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga		
CPF:	257.406.520-49		
Local:	Francisco Beltrão		
Data:	08.09.2015		

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

  
**NORBERTO ANACLETO CORTIGIANI**  
Secretário de Estado