



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 75 771303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – fone (0xx43)428-1122



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: MARILÂNDIA DO SUL

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Marilândia do Sul		CNPJ: 757713030001-07	
Endereço: Rua Silvio Beligni, 200			
UF: PR	CEP: 86825-000	Telefone: (43) 34821122	
Conta Corrente: nº 14.684-6	Banco: Brasil	Agência: 0001	Praça de Pagamento: Marilândia do Sul
Responsável: PEDRO SÉRGIO MILESKI			CPF: 559.840.709-44
CI/Órgão Expedidor: 4.134.386-9 SSP/PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **06 (seis)** quilômetros.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Bairro dos Costas/ Nova Amoreira	UTM: X: 464303292 Y: 73695002145	UTM: X: 466185.908 Y: 73641886,801	6.000	6	36.000
Totalização				6.000	6	36.000

4. JUSTIFICATIVA

Tal pavimentação se faz necessária, haja vista que o Distrito de Nova Amoreira é essencialmente agrícola, onde os produtores, em períodos chuvosos, tem grande dificuldades de escoar a produção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 75 771303/0001-07

Rua Sílvio Beligni, 200 – fone (0xx43)428-1122



5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	350

Nome das Comunidades atendidas: _____

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação/ Fiscalização	Município
3	Placa de obra ch. Galv. c/ suporte de madeira – 4,0x2,0 m	Empresa Contratada
4	Colchão de argila p/ pav. poliedrico	Empresa Contratada
5	Escarificação, regularização e compactação do subleito	Município
6	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lateral p/ pav. poliedrica	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Preparo e assent. De pedra irregular	Empresa Contratada
8	Enchimento c/ argila p/ pav. poliedrico	Empresa Contratada
9	Compactação do pav. poliedrico	Empresa Contratada
10	Contenção Lateral com solo local	Empresa Contratada
11	Fornecimento e plantio de Capim cidreira p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	R\$ 000,00	R\$ 000,00	R\$ 000,00
2	Contratação/ Fiscalização	R\$ 000,00	R\$ 000,00-	R\$ 000,00
3	Placa de obra ch. Galv. c/ suporte de madeira – 4,0x2,0 m	R\$ 2.228,84	R\$ 000,00	R\$ 2.228,84
4	Colchão de argila p/ pav. poliedrico	R\$ 122.400,00	R\$ 000,00	R\$ 122.400,00
5	Escarificação, regularização e compactação do subleito	R\$ 00,00	R\$ 131.760,00	R\$ 131.760,00
6	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lateral p/ pav. poliedrica	R\$ 97.560,00	R\$ 000,00	R\$ 97.560,00
7	Extração, carga, transp. Preparo e assent. De pedra irregular	R\$ 690.300,00	R\$ 000,00	R\$ 690.300,00
8	Enchimento c/ argila p/ pav. poliedrico	R\$ 88.200,00	R\$ 000,00	R\$ 88.200,00
9	Compactação do pav. poliedrico	R\$ 12.960,00	R\$ 000,00	R\$ 12.960,00
10	Contenção Lateral com solo local	R\$ 19.980,00	R\$ 000,00	R\$ 19.980,00
11	Fornecimento e plantio de Capim cidreira p/ pav. Poliédrico	R\$ 66.144,00	R\$ 000,00	R\$ 66.144,00
	Total	R\$ 1.099.772,84	R\$131.760,00	R\$ 1.231.532,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 75 771303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – fone (0xx43)428-1122



8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	Concluída	Concluída
2	Contratação	Concluída	Concluída
3	Fiscalização	02/01/2015	31/12/2015
4	Sinalização	02/01/2015	15/02/2015
5	Terraplanagem, escarificação, regularização e compactação do subleito	02/01/2015	31/12/2015
6	Colchão de argila para pavimento poliedro	02/01/2015	31/12/2015
7	Enchimento com argila pavimento poliedro	02/01/2015	31/12/2015
8	Compactação de pavimentação poliédrica	02/01/2015	31/12/2015
9	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	02/01/2015	31/12/2015
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	02/01/2015	31/12/2015
11	Contenção lateral com solo local	02/01/2015	31/12/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.2015	2º TRIM.2014	3ºTRIM.2014	4ºTRIM.2014	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 274.943,21	R\$ 274.943,21	R\$ 274.943,21	R\$ 274.943,21		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.2015	2º TRIM.2014	3ºTRIM.2014	4ºTRIM.2014	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 32.940,00	R\$ 32.940,00	R\$ 32.940,00	R\$ 32.940,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARILÂNDIA DO SUL**
CGC: 75.771.303/0001-07
ESTADO DO PARANÁ



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras S.

Nome:	AUGUSTO CISKOSKI	Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL DO MUN.	
N.º Registro Conselho de Classe:	12.675-D	
Local:	MARILÂNDIA DO SUL	
Data:	20/11/2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	PEDRO SÉRGIO MILESKI	Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	757713030001-07	
Local:	MARILÂNDIA DO SUL	
Data:	20/11/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Vide folhas 11.		
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura Estevam Ribeiro Cilião CPF: 979.595.539-04 Chefe do NR Apucarana SEAB
Nome:	Estevam Ribeiro Cilião	
CPF:	979.595.539-04	
Local:	APUCARANA - PR	
Data:	21.11.2014	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	Assinatura Lorian Voigt Gair Engª Agrª - CREA 24036 PR DEAGRO - SEAB - LDA
Nome:	Lorian Voigt Gair	
CPF:	539.672.249-53	
Local:	Londrina	
Data:	21.11.2014	

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado