



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Ribeirão do Pinhal		CNPJ: 76968064/0001-42	
Endereço: Rua Paraná nº 1034 - Centro			
UF: PR	CEP: 86.490.000	Telefone: (43-35511830)	
Conta Corrente: nº 259-4	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 0405	Praça de Pagamento: Santo Antônio da Platina
Responsável: Dartagnan Calixto Fraiz			CPF: 171.895.279-15
Cl/Órgão Expedidor: 773261-9 SSP PR.	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6,00 quilômetros e 36.000,00 m²

3.1. QUADRO RESUMO

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Estrada Casa Branca	UTM 22 K 558.772m 7.410.672mS	UTM 22 K 558.944m 7.412.831mS	3,00 Km	6,00 m	18.000,00 m ²



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



02	Estrada Fazenda Ione	UTM 22 K 564.523 m 7.411.575 mS	UTM 22 K 562.818 m 7.413.629 mS	3,00 Km	6,00 m	18.000,00 m ²
TOTALIZAÇÃO				6,00 Km	6,00 m	36.000,00 m²

4. JUSTIFICATIVA

As presentes especificações referem-se aos serviços de pavimentação com pedras irregulares e meio fio de pedra basáltica a serem executados nas estradas rurais citadas abaixo. Trata-se de uma melhoria na pavimentação e na estrutura destas estradas rurais.

Outro fator que nos leva a decidir pela pavimentação destas estradas rurais é a qualidade de vida dos moradores destas áreas rurais e também um melhor escoamento de safra e de produtos agrícolas das duas regiões, como também um melhor transporte de alunos de escolas que residem nestas áreas rurais. Também os transtornos causados por poeiras em dias secos e por barro em tempos chuvosos o que causa transtorno aos usuários destas estradas.

Para a elaboração deste projeto, também foi levado em consideração à análise das dificuldades e problemas enfrentados pela Prefeitura para manutenção destas vias em boas condições de aproveitamento pelas comunidades rurais.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	150

Nome das Comunidades

atendidas: Comunidade São Francisco.

-Bairro Água da Limeira

- Faz. Ione.

- Faz. Iris.

- População do entorno das estradas com famílias de pequenos agricultores.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de Obra com película refletiva	R\$ 1.676,99	R\$ 99,49	R\$ 1.776,48
5	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinal.	R\$ 325,07	R\$ 19,29	R\$ 344,36
6	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 92.096,64	R\$ 5.463,36	R\$ 97.560,00
7	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 115.545,60	R\$ 6.854,40	R\$ 122.400,00
8	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 83.260,80	R\$ 4.939,20	R\$ 88.200,00
9	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 12.234,24	R\$ 725,46	R\$ 12.960,00
10	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$ 576.000,54	R\$ 34.127,76	R\$ 610.128,00
11	Contenção Lateral com solo local	R\$18.860,12	R\$ 1.119,88	R\$19.980,00
	Total	R\$ 900.00,00	R\$ 53.348,84	R\$ 953.348,84

?



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01 /10/2013	01 /11/2013
Contratação	02 /11/2013	06 /11/2013
Fiscalização	10 /11/2013	27 /12/1014
Trecho 01	10 /11/2013	27/12/2014
Trecho 02	10/05/2014	27/12/2014

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 275.334.87	R\$ 156.166.29	R\$ 156.166,28	R\$ 156.166.28	R\$156.166.28	

2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 10.669,77	R\$ 10.669,77	R\$ 10.669,77	R\$ 10.669,77	R\$ 10.669,76	

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:Geraldo Gomes Medeiros Junior		 Assinatura
Cargo: Engenheiro Civil		
N.º Registro Conselho de Classe: 21.696/D CREA PR.		
Local: Ribeirão do Pinhal		
Data: 10 de Setembro de 2013		




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Dartagnan Calixto Fraiz	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	171.895.279-15	
Local:	Ribeirão do Pinhal	
Data:	10 de Setembro de 2013	


Dartagnan Calixto Fraiz
Município - Rib. Pinhal

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Tendo em vista a melhoria das condições de produtividade, para melhor escoamento da produção e deslocamento da população, sendo favoráveis à produção.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Mauricio Reis Koch	
CPF:	584.705.659-15	
Local:	C. Procopio	
Data:	19/09/2013	

Mauricio Reis Koch
Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Cornélio Procopio - Paraná

Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	CLÁUDIO R. R. MARQUES	
CPF:	401.995.849-15	
Local:	C. Procopio	
Data:	19/09/2013	

Cláudio Roberto R. Marques
Engenheiro Agrônomo
CREA-PR 16.985-D
SEAB/DEAGRO

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.