



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br

Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: CALIFÓRNIA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: CALIFÓRNIA		CNPJ: 75.771.279/0001-06	
Endereço: RUA 7 DE DEZEMBRO, NR. 149			
UF: PR	CEP: 86.820-000	Telefone: (43) 3429-1242	
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Responsável: ANA LÚCIA MAZETO GOMES			CPF: 436.230.429-00
CI/Órgão Expedidor: 3.108. 113-0 SSP/PR	Cargo: Prefeita	Função: Executivo Municipal	

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6 quilômetros e 36.000 m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Bairro da Figueirinha	0474119 7384334	0473627 7384699	0,583	6	3.498
02	Bairro da Figueirinha	0474119 7384334	0474937 7384367	0,943	6	5.658
03	Bairro da Figueirinha	0474119 7384334	0474325 7384551	0,543	6	3.258
04	Bairro da Figueirinha	0474331 7384237	0474515 7384465	0,347	6	2.082



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br

Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná



05	Bairro da Figueirinha	0474674 7384359	0474515 7384465	0,193	6	1.158
06	Bairro da Figueirinha	0474515 7384465	0474325 7384541	0,208	6	1.248
07	Bairro da Figueirinha	0474250 7384483	0474074 7384636	0,187	6	1.122
08	Bairro da Figueirinha	0474099 7384528	0473925 7384376	0,238	6	1.428
09	Bairro da Figueirinha	0474099 7384528	0473925 7384376	0,233	6	1.398
10	Água Oito	0469140 7380601	0468739 7379848	1,860	6	11.160
11	Córrego D'Ouro	0462157 7383347	0461802 7383692	0,665	6	3.990
TOTALIZAÇÃO				6.000	6	36.000

4. JUSTIFICATIVA

Situada na região Norte do Paraná, com economia predominantemente agrícola, o município de Califórnia visa através deste projeto atender a demanda da população dos Bairros da Figueirinha, Água Oito, Córrego D'Ouro, Vila Rural Nova Figueirinha com 28 lotes e Vila Rural Nova Califórnia com 20 lotes. A pavimentação poliédrica é um conjunto de obras que constituem suporte para o funcionamento das cidades, nesse conjunto está a pavimentação que trás muitos benefícios para a população atendida, pois promove a integração e o desenvolvimento dos bairros rurais que é um anseio das comunidades que ainda enfrenta ruas impróprias para trafegabilidade. Este empreendimento trará uma oferta de infraestrutura conveniente e adequada melhorando a qualidade de vida, proporcionando maior trafegabilidade, deslocamento e acessibilidade, satisfazendo os anseios dos munícipes.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	1.330

Nome das Comunidades atendidas:

1. Figueirinha
2. Água Oito
3. Córrego D' Ouro
4. Vila Rural Nova Figueirinha
5. Vila Rural Nova Califórnia



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br

Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná



6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Placa de sinalização c/película refletiva	Município
13	Suporte de madeira 3x3 p/placa de sinalização	Município

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de sinalização c/película refletiva	0,00	1.776,48	1.776,48
5	Suporte de madeira 3x3 p/placa de sinalização	0,00	344,36	344,36
6	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	97.560,00		97.560,00
7	Colchão de Argila para pavimento poliedro	122.400,00		122.400,00
8	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	88.200,00		88.200,00
9	Compactação de pavimentação poliédrico	12.960,00		12.960,00
10	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	498.600,00	115.528,00	610.128,00
11	Enlevamento da contenção lateral	0,00	66.144,00	66.144,00
12	Contenção Lateral com solo local		19.980,00	19.980,00
13	Escarificação, regularização, compc. subleito	80.280,00	0,00	80.280,00
	Total	900.000,00	199.772,84	1.099.772,84

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	15/10/13	10/12/13
Contratação	03/01/14	08/01/14
Fiscalização	08/02/14	08/01/15
Trecho 01 (0,583 km)	10/01/14	10/04/14
Trecho 02 (0,943 km)	10/01/14	10/04/14
Trecho 03 (0,543 km)	10/04/14	10/07/14
Trecho 04 (0,347 km)	10/04/14	10/07/14
Trecho 05 (0,193 km)	10/04/14	10/07/14
Trecho 06 (0,208 km)	10/04/14	10/07/14
Trecho 07 (0,187 km)	10/04/14	10/07/14
Trecho 08 (0,238 km)	10/07/14	10/10/14
Trecho 09 (0,233 km)	10/07/14	10/10/14
Trecho 11 (0,665 km)	10/07/14	10/10/14
Trecho 10 (1,860 km)	10/10/14	10/01/15

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 49.772,84		

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Diego Alexandre Matos de Lara

Cargo: Sec. Mun. Agricultura

N.º Registro Conselho de Classe: CRMV 8984

Local: Califórnia

Data: 12 de setembro de 2013

Assinatura



Diego Alexandre Matos de Lara
Secretário de Fomento Agropecuário, Meio
Ambiente, Indústria e Comércio





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br
 Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
 FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná





11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Ana Lúcia Mazeto Gomes	Assinatura 
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	436.230.429-00	
Local:	Califórnia	
Data:	12 de setembro de 2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

FAVORAVEL POR ESTAR EM CONFORMIDADE C/ NOTA TÉCNICA E TENDO EM VISTA AS JUSTIFICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL (PARLER ADMINISTRATIVO = FOLHAS 42-58) BEM COMO PARECER TÉCNICO DA FOLHA 41.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura 
Nome:	<i>PAULO SERGIO FRANZINI</i>	
CPF:	<i>306 117 689-68</i>	
Local:	<i>ADUCARANA</i>	
Data:	<i>20/09/2013</i>	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	Assinatura 
Nome:	<i>LORIAN VOLGT GAIR</i>	
CPF:	<i>533.677.249-53</i>	
Local:	<i>LONDRIINA</i>	
Data:	<i>16.09.2013</i>	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

ANEXO 3 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ORIGINAR PROCESSOS DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

Lista de Checagem de avaliação das condições do Tomador na formalização de convênios do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(Lei nº 15608/2007, TCE-Resolução nº 28/2011, TCE- Instrução Normativa nº 61/2011 e TCE-SIT)

	Documentos que devem ser apresentados / A quem cabe checar	Repres. Regional do DEAGRO	Assist. Adm. do NR
1	Ofício de encaminhamento do pleito do Município ao Secretário da SEAB. Res. SEAB 126/07		

PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB APUCARANA
Chefe do NR e Técnico do DEAGRO

O município de Califórnia possui em sua malha viária rural trechos que percorrem e margeiam duas Vilas Rurais (Nova Figueirinha e Nova Califórnia), onde existem grandes problemas com a manutenção do pavimento primário (cascalho), por se tratar de trechos de grande declividade e com dificuldade para manobrar as máquinas que fazem o serviço de manutenção, acarretando por fim o descontrole das águas geradas pelas estradas, invadindo lotes da vila e áreas de produção.

São trechos críticos que afetam diretamente o escoamento da produção de mais de 300 famílias de agricultores familiares em seis comunidades mesmo em dias secos, e que tem neste trecho a única opção de deslocamento.

A pavimentação com pedras irregulares dos trechos selecionados pelo projeto apresentado irá favorecer o acesso das comunidades envolvidas à serviços básicos que promovem a melhoria da qualidade de vida, proporcionando condições de habitação e saneamento mais dignas àquelas famílias diretamente beneficiadas, escoamento da produção, além de promover a cidadania no meio rural, garantindo e até aumentando a renda da população das comunidades que serão atendidas pelo projeto.

É o parecer em 20 de setembro de 2013.

Chefe do NR SEAB Apucarana



Paulo Sérgio Franzini
Chefe do NR Apucarana
SEAB

Técnico do DEAGRO



Eder Dalla Pria
Zootecnista - CRMV/PR 00964/Z
DEAGRO - N.R. SEAB
Apucarana