



Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo
Estado do Paraná



PLANO DE TRABALHO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO: Santa Cruz de Monte Castelo

1- DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Santa Cruz de Monte Castelo		CNPJ: 75.462.820/0001-02	
Endereço: Avenida Paulo Libânio, nº 700			
UF: PR	CEP: 87920-000	Telefone: (44)-3452-1155	
Conta Corrente: nº 12.136-3	Banco: 001 Banco do Brasil	Agência: 2575-5	Praça de Pagamento: Santa Cruz de Monte Castelo
Responsável: José Maria Pereira Fernandes			CPF: 389.032.969-15
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	

2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **30,77** quilômetros, abrangendo os seguintes trechos: **Estrada Água da Prata** com extensão de 10.600 metros; **Estrada Água da Prata – Gleba 25** com extensão de 1.630 metros; **Estrada do Saltinho** com extensão de 3.770 metros; **Estrada Boiadeira** com extensão de 1.830 metros; **Estrada da Balsa** com extensão de 7.940 metros; **Estrada do Matadouro** com extensão de 970 metros; **Estrada Santa Helena** com extensão de 1.400 metros; **Estrada Santa Helena – Mario Vizini** com extensão de 1.540 metros; **Estrada Boiadeira da Sormoc** com extensão de 1.090 metros; perfazendo um total de 30.770 metros.

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municípios



Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo
Estado do Paraná



devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o início de 2013.

O desenvolvimento do projeto estará contribuindo com uma melhora no escoamento da safra agrícola especialmente de arroz, soja, milho e mandioca, uma vez que as estradas contempladas são via de acesso para importantes regiões produtoras dentro do município. A melhora em vias de acesso também é um importante benefício para a população local, pois proporciona uma melhora na qualidade de vida, uma vez que essas estradas são vias de acesso para os moradores rurais buscarem atendimento médico, lazer, educação e até mesmo para atender suas necessidades básicas de subsistência, uma vez que todos esses serviços são ofertados na sede do município.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	180

Comunidades atendidas: Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Helena, Santa Esmeralda, Água da Prata, Cantinho, Rio Ivaí.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 18.660 litros de óleo diesel	Santa Cruz de Monte Castelo	42.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	horas
1	Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria 0-50m	M³	13.346,25	Motoniveladora	28,96
				Trator de lâmina	96,54
2	Escavação de vala lateral rasa	M	20.513,33	Motoniveladora	27,91
3	Desmatamento e limpeza até 30 cm	M²	78.774,00	Trator de lâmina	169,89
4	Lombadas	M³	21.825,00	Carregador Frontal	198,41
5	Caixa de retenção	M³	4.237,50	Retroescavadeira	198,85
6	Regularização do leito	M²	207.620,00	Motoniveladora	118,64



Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo
Estado do Paraná



7	Destocamento de árvores	UN	34	Trator de Lâmina	2,83
8	Escavação carga e transp. 1ª cat. 2000-3000m	M³	5.238,00	Caminhão basculante	64,95
				Escavadeira Hidráulica	64,95
				Motoniveladora	64,95
9	Compactação de aterros c/ controle visual	M³	5.238,00	Rolo compactador	15,38
				Motoniveladora	15,38
10	Bigodes / Sangradouros	M³	6.538,13	Motoniveladora	62,64
				Trator de lâmina	62,64
11	Escarificação, conformação e compactação do subleito	M²	16.980,00	Motoniveladora	40,69
				Rolo compactador	40,69
TOTAL DE HORAS MÁQUINAS					1.274,30

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º Mês	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	100%					
2	Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria 0-50m	50%		50%			
3	Escavação de vala lateral rasa	50%		50%			
4	Desmatamento e limpeza até 30 cm	50%		50%			
5	Lombadas	50%		50%			
6	Caixa de retenção	50%		50%			
7	Regularização do leito	50%		50%			
8	Destocamento de árvores	50%		50%			
9	Escavação carga e transp. 1ª cat. 2000-3000m	50%		50%			
10	Compactação de aterros c/ controle visual	50%		50%			
11	Bigodes / Sangradouros	50%		50%			
12	Escarificação, conformação e compactação do subleito	50%		50%			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.



**Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo
Estado do Paraná**



8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar trechos de estradas dentro dos princípios de manejo e conservação de solos e águas, conforme estabelecido nas Metas do Governo – 2011 a 2014 e no Plano de Ação do SEAGRI – 2011 a 2014, no eixo “SUSTENTABILIDADE”;
- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais;
- Repasse de recursos financeiros da SEAB aos municípios especificamente para aquisição de óleo diesel a ser utilizado para recuperação de estradas rurais, mediante TERMO DE CONVÊNIO.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Estão previstas três formas de avaliação:

1ª. Forma: Pelo Chefe de Núcleo - Avaliação de Conformidade – Durante a Execução do Convênio (Modelo, Anexo 4 dos Procedimentos Operacionais do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS) – realizada pelo Chefe de Núcleo, durante a execução do convênio, sendo destinada à verificação dos itens de composição do processo de aquisição e aplicação do óleo diesel na recuperação de estradas rurais. Encontra-se dividida em duas etapas. Assim, deverão ser verificados:

1ª ETAPA: 30 DIAS APÓS O REPASSE DE RECURSOS: Data e valor da liberação dos recursos pela Seab; Quantidade de óleo diesel adquirido; quilometragem de trecho a ser recuperado; os principais problemas identificados e as providências tomadas.

2ª ETAPA: FINAL DO CONVÊNIO – AVALIAÇÃO – Trata-se, em verdade, da junção do conjunto de AVALIAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS, questionário a ser respondido pela equipe de avaliação e pelo Técnico da AT (junto aos agricultores), com anuência do Chefe de Núcleo.

2ª Forma: Pela Equipe de Avaliação - Quali quantitativa - Final do Convênio – (Modelo, Anexo 5 do dos Procedimentos Operacionais do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS) - realizada pela Equipe de Avaliação, no final do Convênio, sendo destinada à verificação quali quantitativa dos itens de composição do processo de aquisição e aplicação do óleo diesel, bem como do número de quilômetros recuperados. Assim, deverão ser verificados:

A - Indicadores quantitativos: Data e valor da liberação dos recursos pela Seab; Participação financeira do município; km de estradas recuperadas;



Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo
Estado do Paraná



B - Indicadores qualitativos: Pontos positivos e negativos identificados no processo de aquisição do óleo diesel; Pontos positivos e negativos identificados no processo de aplicação do óleo diesel; Sugestões para futuros projetos.

3ª Forma: Pelo Técnico da Assistência Técnica (dos Beneficiários – Final do convênio) – (Modelo, **Anexo 6** dos Procedimentos Operacionais do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS) - realizada pelo Técnico da AT, no final do Convênio, sendo destinada à verificação do grau de satisfação dos agricultores beneficiados. Para tanto, tendo como princípio a avaliação do impacto da recuperação da estrada rural na visão dos agricultores, sugere-se uma amostra de 5% em cada município atendido, tendo como parâmetros: o grau de satisfação do agricultor; as melhorias identificadas pelo agricultor e se tem alguma sugestão a dar.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Paulo Roberto Perfetti
Cargo:	Engenheiro Civil
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-12639/D
Local:	Santa Cruz de Monte Castelo
Data:	10 de maio de 2013

Paulo Roberto Perfetti
Assinado em
CRETAQ 039/D-PR
CPF 320.944.479-87

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	José Maria Pereira Fernandes
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL
CPF:	389.032.969-15
Local:	Santa Cruz de Monte Castelo
Data:	10 de maio de 2013

Assinatura

José Maria Pereira Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO





**Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo
Estado do Paraná**



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos favoráveis ao pleito delineado pelo município, uma vez que o projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais - Oleo Diesel, contribuirá decisivamente no esaa-
mento da safra agrícola.
PVAI, 13105/13

Rui Reis de Cerqueira
Chefe do Núcleo Regional
RG 2.048.471-3
SEAB - PARANAÍ

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	<i>Rui Reis de Cerqueira</i>	
CPF:	<i>504566809-68</i>	
Local:	<i>Paranaí - PR</i>	
Data:	<i>13105/13</i>	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Luiz Fernando Pricinotto Engº Agrº - CREA-PR 98.469-D SEAB / DEAGRO Núcleo Regional de Cianorte
Nome:	<i>Luiz Fernando Pricinotto</i>	
CPF:	<i>046.479.639-67</i>	
Local:	<i>PARANAÍ - PR</i>	
Data:	<i>07/08/2013</i>	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.